

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo OStRM/2018/50 ze dne 12.4.2018

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 19-66337722/0800
Telefon: +420326715111
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 –Nové Město
Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
Zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci
IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha
Číslo účtu: 141320112/0100
Telefon: +420485252311
Datová schránka: bjpdzta

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek, tel. 731 601 130, e-mail: vaclav.spetlik@eurovia.cz

Ing. Jakub Housa, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 324, e-mail: jakub.housa@eurovia.cz

Lukáš Kraus, stavbyvedoucí, tel. 731 601 230, e-mail: lukas.kraus@eurovia.cz

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.04.2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/50 týkající se akce : „Rekonstrukce ulice Ptácká – střed, Mladá Boleslav“ (dále jen „Smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených částech a odstavcích (dále jen „Dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č.1:

1. Doplnuje se čl. 3 Smlouvy – Předmět díla, a to takto:

Do článku 3. Smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu prací a zjištěných skutečností uvedených v příloze č. 1 - Rekapitulace přípočtů a odpočtů

2. Mění se čl. 5. Smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla SOD bez DPH	28.820.000,00Kč
přípočty	441.965,00Kč
odpočty	-4.349.154,52Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	24.912.810,48Kč

Původní znění odst. 5.1 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 24.912.810,48Kč bez DPH (slovy: Dvacetčtyřmiliónůdevětsetdvánáctisícosmsetdesetkorunčeskýchčtyřicetosmhaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. Doplnuje se čl. 13.4 Smlouvy – Závěrečná ustanovení:

Doplnuje se odstavec 13.4.1 a to o text: Objednatel v tomto bodě prohlašuje, že část plnění, které představují stavební práce ve finančním vyjádření 1.103.683,74Kč bez DPH, se týká ekonomické činnosti objednatele a objednatel v tomto případě vystupuje jako osoba povinná k dani. Na tyto stavební práce bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Jedná se o část stavebních prací, kterou objednatel v rámci ekonomické činnosti fakturuje na majitele sítí, společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. na základě uzavřené smlouvy o spolupráci a dohodě o úhradě nákladů.

Doplnuje se odstavec 13.4.2 a to o text: Objednatel v tomto bodě prohlašuje, že část plnění, které představují stavební práce ve finančním vyjádření 1.040.857,84Kč bez DPH se týká ekonomické činnosti objednatele a objednatel v tomto případě vystupuje jako osoba povinná k dani. Na tyto stavební práce bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Jedná se o část stavebních prací, kterou objednatel v rámci ekonomické činnosti fakturuje na majitele sítí, společnost GasNet, s.r.o. na základě uzavřené smlouvy o spolupráci a dohodě o úhradě nákladů.

III. Uveřejnění dodatku

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 včetně jeho příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

2. Souhlas s uveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v tomto Dodatku č. 1, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy statutární město Mladá Boleslav má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

3. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy: č. 1 – Rekapitulace přípočtů a odpočtů

V Mladé Boleslavi dne - 8 - 10 - 2018

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati, primátor
Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel
Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
EUROVIA CS, a. s.



EUROVIA

33

EUROVIA CS, a.s. VINELIP
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 5463 ze dne 4.10.2018

V Mladé Boleslavi dne - 8 - 10 - 2018

Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav

PŘÍLOHA č. 1: Rekapitulace přípočtů a odpočtů

SO	ZBV č.	Název SOFS / předmět Změny	Změny záporné	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
X	X	X	- 4 349 154,52	441 965,00	- 3 907 189,52
[SQ001]	1	Vedlejší a ostatní náklady		220 800,00	220 800,00
[SQ101]	2	Komunikace a zpevněné plochy	- 3 714 107,31		- 3 714 107,31
[SQ101]	3	Komunikace a zpevněné plochy		14 480,00	14 480,00
[SQ101]	4	Komunikace a zpevněné plochy		115 050,00	115 050,00
[SQ101]	5	Komunikace a zpevněné plochy		91 635,00	91 635,00
[SQ201]	6	Opěrné zdi	- 635 047,21		- 635 047,21

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby :6071-Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO.001/001Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.1	0,00	220 800,00	220 800,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1	0,00	220 800,00	220 800,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: 6071-Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO.001/001Číslo ZBV:

1.1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

is Změny: Dodatek řeší dopravní opatření BOZ a je schválen TDI.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	220 800,00	220 800,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré:		

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 1

Název Stavby: 6071 - Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO.001 / 001	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
550 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	550 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	220 800,00	220 800,00	40,15

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	770 800,00	220 800,00	40,15

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:



Správce stavby:



Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1.1

Změna soupisu prací (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: 6071 - Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav

Číslo a název SO/PS: SO.001 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu: SO.001 - Vedlejší a ostatní náklady

Skupina Změn: 1

001

Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	VON990002.	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	SOUTBOR	1,000	2,000	1,000	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	110 000,00	55 000,00	100,00
11	VON990015.	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení ztuhnutí pláně	KUS	15,000	25,000	10,000	3 000,00	45 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00	30 000,00	66,67
15	VON990082.	Dopravní - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	SOUTBOR	1,000	14,580	13,580	10 000,00	10 000,00	0,00	135 800,00	145 800,00	135 800,00	1 358,00
Celkem								110 000,00	0,00	220 800,00	330 800,00	220 800,00	200,73

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby :6071-Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO.101/001	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a zpevněné plochy		
Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Komenského náměstí č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav IČ: 00238295		
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924		

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.1	-3 714 107,31	0,00	-3 714 107,31

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2	-3 714 107,31	0,00	-3 714 107,31

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby :6071-Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO.101/001Číslo ZBV:
2.1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a zpevněné plochy

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Podpis Změny: doměrky dle skutečnosti

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 714 107 ,31	0,00	-3 714107,31

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Změna během výstavby (ZBV)

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 2

Název Stavby: 6071 - Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO.101 / 001	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a zpevněné plochy	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
19 111 024,80

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	19 111 024,80	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-3 714 107,31	0,00	0,00	0,00

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-3 714 107,31	15 396 917,49	-3 714 107,31	-19,43

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2.1

Změna soupisu prací (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: 6071 - Rekonstrukce ulice Ptáčká - střed, Mladá Boleslav
 Číslo a název SO/PS: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

001

Číslo a název rozpočtu: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Skupina Změn: 1

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny zporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	005724000.	osivo směs travní parková sádkovní	KG	36,900	0,000	-36,900	100,00	3 690,00	-3 690,00	0,00	0,00	-3 690,00	-100,00
33	11151121.	Pokosení travníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	M2	738,000	0,000	-738,000	3,00	2 214,00	-2 214,00	0,00	0,00	-2 214,00	-100,00
23	112101101.	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	KUS	1,000	0,000	-1,000	920,00	920,00	-920,00	0,00	0,00	-920,00	-100,00
24	112201101.	Odstraňování pařezů D do 300 mm	KUS	1,000	0,000	-1,000	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	-100,00
216	113106511.	Rozebírání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kamenní	M2	5 336,000	4 678,300	-657,700	100,00	533 600,00	-65 770,00	0,00	467 830,00	-65 770,00	-12,33
218	113107223.	Odstraňování podkladu pl přes 200 m2 z kamenní drceného tl 300 mm	M2	5 336,000	2 634,200	-2 701,800	36,00	192 096,00	-97 264,80	0,00	94 831,20	-97 264,80	-50,63
217	113107231.	Odstraňování podkladu pl přes 200 m2 z betonu prosto tl 150 mm	M2	5 336,000	4 678,300	-657,700	131,00	699 016,00	-86 158,70	0,00	612 857,30	-86 158,70	-12,33
215	113107242.	Odstraňování podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	M2	5 336,000	4 678,300	-657,700	42,00	224 952,00	-28 463,40	0,00	196 488,60	-28 463,40	-12,65
214	113154332.	Frézování živého krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	5 336,000	4 206,000	-1 130,000	50,00	266 800,00	-56 500,00	0,00	210 300,00	-56 500,00	-21,18
8	122202203.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornité tř. 3	M3	2 967,332	703,542	-2 263,790	80,00	237 386,56	-181 103,20	0,00	56 283,36	-181 103,20	-76,29
9	122202209.	Přípravek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornité tř. 3 za lepivosti	M3	2 967,332	703,542	-2 263,790	10,00	29 673,32	-22 637,90	0,00	7 035,42	-22 637,90	-76,29
4	162701105.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopů/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	3 668,611	2 353,601	-1 315,010	100,00	366 861,10	-131 501,00	0,00	235 360,10	-131 501,00	-35,84
5	171201201.	Uložení sypání na skládce	M3	3 668,611	2 353,601	-1 315,010	10,00	36 686,11	-13 150,10	0,00	23 536,01	-13 150,10	-35,84
6	171201211.	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	T	6 786,930	4 354,200	-2 432,730	40,00	271 477,20	-97 309,20	0,00	174 168,00	-97 309,20	-35,84
25	174201201.	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	KUS	1,000	0,000	-1,000	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
30	181411131.	Založení parkového travníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	738,000	0,000	-738,000	10,00	7 380,00	-7 380,00	0,00	0,00	-7 380,00	-100,00
27	183402121.	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	M2	738,000	0,000	-738,000	10,00	7 380,00	-7 380,00	0,00	0,00	-7 380,00	-100,00

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2.1

Změna soupisu prací (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: 6071 - Rekonstrukce ulice Pácká - sířed, Mladá Boleslav
 Číslo a název SO/PS: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

001

Číslo a název rozpočtu: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Skupina Změn: 1

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
26	184802211.	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 posítkem na široko ve svaahu do 1:2	M2	738,000	0,000	-738,000	2,00	1 476,00	-1 476,00	0,00	0,00	-1 476,00	-100,1
114	184911311.	Položení mulčovací textilie v rovině a svaahu do 1:5	M2	89,000	0,000	-89,000	15,00	1 335,00	-1 335,00	0,00	0,00	-1 335,00	-100,1
34	185802113.	Hnojení plůdy umělým hnojivem na široko v rovině a svaahu do 1:5	T	0,369	0,000	-0,369	20 000,00	7 380,00	-7 380,00	0,00	0,00	-7 380,00	-100,1
32	185811211.	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svaahu do 1:5	M2	738,000	0,000	-738,000	2,00	1 476,00	-1 476,00	0,00	0,00	-1 476,00	-100,1
76	564551111.	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	M2	1 912,550	0,000	-1 912,550	38,00	72 676,14	-72 676,14	0,00	0,00	-72 676,14	-100,1
77	564561111.	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	M2	9 884,550	0,000	-9 884,550	35,00	345 959,25	-345 959,25	0,00	0,00	-345 959,25	-100,1
78	583441101.	šetrkodrť frakce 0-63 třída B	T	5 546,285	0,000	-5 546,285	199,00	1 103 710,72	-1 103 710,72	0,00	0,00	-1 103 710,72	-100,1
98	583801200.	kostka dlažební (drobná, žula velikost 8/10 cm	T	189,947	64,357	-125,590	2 200,00	417 883,40	-276 298,00	0,00	141 585,40	-276 298,00	-66,1
96	583801590.	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	T	36,550	0,000	-36,550	2 150,00	78 582,50	-78 582,50	0,00	0,00	-78 582,50	-100,1
209	592284091.	PALISADA betonová přírodní 16X16X40 cm	KUS	125,000	24,000	-101,000	45,00	5 625,00	-4 545,00	0,00	1 080,00	-4 545,00	-80,1
212	592284101.	PALISADA betonová přírodní 16X16X100 cm	KUS	197,000	26,000	-171,000	138,00	27 186,00	-23 598,00	0,00	3 588,00	-23 598,00	-86,1
40	628560001.	folie proti pronikání kořenů	M2	164,000	0,000	-164,000	175,00	28 700,00	-28 700,00	0,00	0,00	-28 700,00	-100,1
115	693112151.	textilie netkaná mulčovací 50 g/m2	M2	102,350	0,000	-102,350	18,00	1 842,30	-1 842,30	0,00	0,00	-1 842,30	-100,1
183	749101301.	koš odpadkový kruhový, opláštění perforovaným plechem, se síťkou, průměr 380 mm, výška 940 mm, objem nádoby 45 l	KUS	15,000	2,000	-13,000	5 100,00	76 500,00	-66 300,00	0,00	10 200,00	-66 300,00	-86,1
55	9111111R01.	Uprava a zpětná montáž zabudavl ocelového zabetonovaného	M	3,000	0,000	-3,000	750,00	2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	-2 250,00	-100,1
188	916241213.	Osazení obrubniku kamenného stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	M	288,000	214,000	-74,000	380,00	109 440,00	-28 120,00	0,00	81 320,00	-28 120,00	-25,1
187	919082R13.	Poplatek za skládkové sutí a vybouraných hmot	T	9 869,688	3 632,728	-6 236,960	75,00	740 226,60	-467 772,00	0,00	272 454,60	-467 772,00	-63,1
184.	914.	Vodorovná doprava sutí na skládku	T	169,688	5 565,988	-4 303,700	5,00	49 100,00	-21 518,50	0,00	27 829,94	-21 518,50	-43,1

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2.1

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Evidenční číslo a název stavby: 6071 - Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav
Číslo a název SO/PS: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy
Číslo a název rozpočtu: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Skupina Změn: 1

poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	997002611.	Nakládání sutí a vybourání hmot	T	9 869,688	5 565,988	-4 303,700	10,00	98 696,88	-43 037,00	0,00	55 659,88	-43 037,00	-43,61
268	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitčným	T	8 984,058	4 680,358	-4 303,700	78,00	700 756,52	-335 688,60	0,00	365 067,92	-335 688,60	-47,90
Celkem								6 751 583,04	-3 714 107,31	0,00	3 037 475,73	-3 714 107,31	-55,01

Za Zhotovitele:



Za Objednatele:



Datum:

Datum:

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby :6071-Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO.101/002

Číslo ZBV:

3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
3.1	0,00	14 480,00	14 480,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
3.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
3.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
3.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
3.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
3.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
3	0,00	14 480,00	14 480,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: 6071-Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO.101/002

Číslo ZBV:
3.1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a zpevněné plochy

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Popis Změny: Dodatek řeší nové svislé dopravní značky v počtu 8 ks, které se v projektové dokumentaci předpokládalo zachovat. Zpětné štíty stávajícího dopravního značení nebylo možné. Změna byla projednána a odsouhlasena s TDI.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	14 480,00	14 480,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré:		

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 3

Název Stavby: 6071 - Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO.101 / 002	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a zpevněné plochy	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
19 111 024,80

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 657 607,31	206 685,00	15 660 102,49	-3 450 922,31

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	14 480,00	221 165,00	1,16

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 002

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-3 657 607,31	15 674 582,49	-3 436 442,31	-17,98

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

[Handwritten signature]

HINK

[Handwritten signature]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:3.1

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Evidenční číslo a název stavby: 6071 - Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav
 Číslo a název SO/PS: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy
 Číslo a název rozpočtu: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
261	404442300.	značka svíslá FeZn NK 500 x 500 mm	KUS	16,000	24,000	8,000	610,00	9 760,00	0,00	4 880,00	14 640,00	4 880,00	50,00
255	404452250.	sloupek Zn 60 - 350	KUS	30,000	38,000	8,000	1 200,00	36 000,00	0,00	9 600,00	45 600,00	9 600,00	26,67
Celkem								45 760,00	0,00	14 480,00	60 240,00	14 480,00	31,64

Za Zhotovitele:



Za Objednatatele:



Datum:

Datum:

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby :6071-Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO.101/003

Číslo ZBV:

4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.1	0,00	115 050,00	115 050,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4	0,00	115 050,00	115 050,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: 6071-Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO.101/003	Číslo ZBV: 4.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a zpevněné plochy		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Popis Změny: Dodatek řeší požadavky Odboru památkové péče, který byl projednán na KD č.

1. Změna původně kovových odpadkových košů za plastové. Změna zábradlí z trubkového na kované.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	115 050,00	115 050,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvary k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré:		

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: 4

Název Stavby: 6071 - Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO.101 / 003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a zpevněné plochy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
19 111 024,80

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 657 607,31	106 115,00	15 559 532,49	-3 551 492,31

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	115 050,00	221 165,00	1,16

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 003

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-3 657 607,31	15 674 582,49	-3 436 442,31	-17,98

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:4.1

Evidenční číslo a název stavby: 6071 - Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav

Číslo a název SO/PS: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Číslo a název rozpočtu: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 1

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
402	7108R1.N	SCHODISTOVÉ KOVANÉ ZABRÁDÍ V CETNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, MONTÁŽE A DOPRAVY	KPL	0,000	1,000	1,000	72 800,00	0,00	0,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00
401	749101305.	ODPADKOVY KOS PLASTOVY VCETNE UKOTVENÍ A OSAZENÍ	KUS	0,000	13,000	13,000	3 250,00	0,00	0,00	42 250,00	42 250,00	42 250,00	100,00
Celkem								0,00	0,00	115 050,00	115 050,00	115 050,00	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby :6071-Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO.101/002	Číslo ZBV: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a zpevněné plochy		
Objednatel:	Statutární město Mladá Boleslav Komenského náměstí č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav IČ: 00238295	
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a. s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924	

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
5.1	0,00	91 635,00	91 635,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
5.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
5.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
5.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
5.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
5.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
5	0,00	91 635,00	91 635,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: 6071-Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO.101/002Číslo ZBV:

5.1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a zpevněné plochy

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Popis Změny: Dodatek řeší napojení stávajících dešťových svodů - napojení do kanalizace, povrchové odvodnění chodníků

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	91 635,00	91 635,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré:		

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5

Název Stavby: 6071 - Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO.101 / 004

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a zpevněné plochy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

19 111 024,80

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 657 607,31	129 530,00	15 582 947,49	-3 528 077,31

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	91 635,00	221 165,00	1,16

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 004

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-3 657 607,31	15 674 582,49	-3 436 442,31	-17,98

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:5.1

Evidenční číslo a název stavby: 6071 - Rekonstrukce ulice Ptácká - sířed, Mladá Boleslav

Číslo a název SO/PS: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Číslo a název rozpočtu: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Změna soupisu prací (SO/PS)

004

Skupina Změn: 1

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	119001R23.	Dodání vyvážení a vložení do chráničky kabelů v současně s vykopem- zřízení i zpětná ukladka včetně zapískování	M	15,000	60,000	45,000	800,00	12 000,00	0,00	36 000,00	48 000,00	36 000,00	300,00
13	132201101.	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	23,300	86,300	63,000	240,00	5 592,00	0,00	15 120,00	20 712,00	15 120,00	270,39
14	132201109.	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	23,300	86,300	63,000	1,00	23,30	0,00	63,00	86,30	63,00	270,39
137	286113021.	trubka kanalizační plastová KGEN-SN4, DN 110mm	M	47,250	65,850	18,600	120,00	5 670,00	0,00	2 232,00	7 902,00	2 232,00	39,37
143	286118740.	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 110x45°	KUS	8,000	14,000	6,000	50,00	400,00	0,00	300,00	700,00	300,00	75,00
147	286119020.	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 200x45°	KUS	2,000	9,000	7,000	250,00	500,00	0,00	1 750,00	2 250,00	1 750,00	350,00
166	592241300.	deska betonová přechodová TZK-Q 62,5/200/90 T 62,5x20x9 cm	KUS	1,000	5,000	4,000	3 250,00	3 250,00	0,00	13 000,00	16 250,00	13 000,00	400,00
167	899104112.	Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	KUS	12,000	19,000	7,000	850,00	10 200,00	0,00	5 950,00	16 150,00	5 950,00	58,33
161	935114112.	Mikroštrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	M	11,500	17,500	6,000	2 670,00	30 705,00	0,00	16 020,00	46 725,00	16 020,00	52,17
233	966008R01.	Bourání odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	M	1,500	11,500	10,000	120,00	180,00	0,00	1 200,00	1 380,00	1 200,00	666,67
Celkem							68 520,30		0,00	91 635,00	160 155,30	91 635,00	133,73

Za Zhotovitele:



Za Objednatele:

Datum:

L n:



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby :6071-Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO.201/001	Číslo ZBV: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrné zdi		
Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Komenského náměstí č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav IČ: 00238295		
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924		

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
6.1	-635 047,21	0,00	-635 047,21

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
6.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
6.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
6.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
6.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
6.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
6	-635 047,21	0,00	-635 047,21

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: 6071-Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO.201/001Číslo ZBV:
6.1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrné zdi

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Popis Změny: doměrky dle skutečnosti

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-635 047,21	0,00	-635 047,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
-----------------------------	-------	-------	--------

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
--	-------	-------	--------

Supervize	jméno	datum	podpis
-----------	-------	-------	--------

Správce stavby	jméno	datum	podpis
----------------	-------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
------------	-------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
------------	-------	-------	--------

Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré:
----------------------------	-------------

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 6

Název Stavby: 6071 - Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO.201 / 001	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrné zdi	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 243 310,20

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 243 310,20	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-635 047,21	0,00	0,00	0,00

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-635 047,21	6 608 262,99	-635 047,21	-8,77

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:6.1

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Evidenční číslo a název stavby: 6071 - Rekonstrukce ulice Ptácká - stěd, Mladá Boleslav
Číslo a název SO/PS: SO.201 - Opěrné zdi
Číslo a název rozpočtu: SO.201 - Opěrné zdi

Skupina Změn: 1

Pol. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	131201102.	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	471,367	458,617	-12,750	180,00	84 846,06	-2 295,00	0,00	82 551,06	-2 295,00	-2,70
7	131201109.	Příplatek za lepiost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	M3	471,367	458,657	-12,710	1,00	471,37	-12,71	0,00	458,66	-12,71	-2,70
9	171101111.	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí (d) 0,9 v aktivní zóně	M3	177,232	172,582	-4,650	90,00	15 950,88	-418,50	0,00	15 532,38	-418,50	-2,62
11	181111121.	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	M2	57,075	35,195	-21,880	32,00	1 826,40	-700,16	0,00	1 126,24	-700,16	-38,34
5	181951102.	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztlutěním	M2	173,500	154,500	-19,000	25,00	4 337,50	-475,00	0,00	3 862,50	-475,00	-10,95
22	313234142.	Zdivo obkládové licované Klinker z cihel plných 250x120x65 kotvené do betonu	M2	27,938	0,000	-27,938	2 250,00	62 860,50	-62 860,50	0,00	0,00	-62 860,50	-100,00
30	317171R15.	Kotvení monolitického betonu římsy do opěrné zdi kovovou sponou	KUS	51,500	42,000	-9,500	290,00	14 935,00	-2 755,00	0,00	12 180,00	-2 755,00	-18,45
28	317321018.	Římsy opěrných zdí a valů ze ZB tř. C 30/37	M3	23,115	18,645	-4,470	11 530,00	266 515,95	-51 539,10	0,00	214 976,85	-51 539,10	-19,34
32	317353111.	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, založených nebo zakřivených zřízení	M2	170,900	138,600	-32,300	520,00	88 868,00	-16 796,00	0,00	72 072,00	-16 796,00	-18,90
33	317353112.	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, založených nebo zakřivených odstranění	M2	170,900	138,600	-32,300	100,00	17 090,00	-3 220,00	0,00	13 860,00	-3 220,00	-18,90
31	317361016.	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	T	5,317	4,287	-1,030	21 500,00	114 315,50	-22 145,00	0,00	92 170,50	-22 145,00	-19,37
35	317661141.	Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 15 mm	M	21,750	17,400	-4,350	60,00	1 305,00	-261,00	0,00	1 044,00	-261,00	-20,00
19	317661143.	Výplň spár monolitických konstrukcí polyuretanovým šířky spáry do 15 mm	M	68,400	58,500	-9,900	60,00	4 104,00	-594,00	0,00	3 510,00	-594,00	-14,47
13	327313218.	Opěrné zdi a valy z betonu prositého tř. C 20/25	M3	300,293	276,083	-24,210	4 830,00	1 450 415,19	-116 934,30	0,00	1 333 480,89	-116 934,30	-8,06
14	327361040.	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	T	14,714	11,564	-3,150	27 300,00	401 692,20	-85 995,00	0,00	315 697,20	-85 995,00	-21,41
12	451315123.	Podkladní vrstva pod ložiska z betonu C 8/10 tl do 150 mm	M2	173,500	154,500	-19,000	430,00	74 605,00	-8 170,00	0,00	66 435,00	-8 170,00	-10,95
24	451476111.	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřicí CHS Epoxy 531 první vrstva tl 10 mm	M2	4,538	3,718	-0,820	1 620,00	7 351,56	-1 328,40	0,00	6 023,16	-1 328,40	-18,07

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:6.1

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Evidenční číslo a název stavby: 6071 - Rekonstrukce ulice Ptáčká - sítěd, Mladá Boleslav
Číslo a název SO/PS: SO.201 - Opěrné zdi
Číslo a název rozpočtu: SO.201 - Opěrné zdi

Skupina Změn: 1

Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	458311121.	Výpňové klíny za opěrou z betonu prostého C 8/10 hutněného po vstřicích	M3	100,785	98,545	-2,240	3 110,00	313 441,35	-6 966,40	0,00	306 474,95	-6 966,40	-2,22
27	562889R30.	moštní zábradlí s otevřeným vál. profilem se svistou výplní s povrchovou úpravou FeZn 120 um + penetrační nátěr 40 um epoxid. + 2x 80 um epox. nátěr +	M	101,500	83,000	-18,500	5 630,00	571 445,00	-104 155,00	0,00	467 290,00	-104 155,00	-18,22
10	583312001.	štetkopisek netříděný záspový materiál	T	363,325	353,785	-9,540	236,00	85 744,70	-2 251,44	0,00	83 493,26	-2 251,44	-2,63
36	711112002.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena lakem asfaltovým	M2	371,305	342,505	-28,800	20,00	7 426,10	-576,00	0,00	6 850,10	-576,00	-7,76
38	711122131.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za horka nátěrem asfaltovým	M2	371,305	342,505	-28,800	25,00	9 282,63	-720,00	0,00	8 562,63	-720,00	-7,76
40	711491272.	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z textilií vrstvá ochranná	M2	371,305	342,505	-28,800	15,00	5 569,58	-432,00	0,00	5 137,58	-432,00	-7,76
26	911121111.	Montáž zábradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu	M	101,500	83,000	-18,500	800,00	81 200,00	-14 800,00	0,00	66 400,00	-14 800,00	-18,22
34	931961R15.	Vložky do svíslých spár z polystyrenových desek tl 10 mm - separační vrstvá	M2	4,560	3,600	-0,960	120,00	547,20	-115,20	0,00	432,00	-115,20	-21,05
18	931991211.	Výplň dilatačních spár z lehkých plastů tl 20 mm	M2	37,935	34,565	-3,370	410,00	15 533,35	-1 381,70	0,00	14 171,65	-1 381,70	-8,88
25	953945133.	Kotvy mechanické M 12 dl 185 mm pro sítědní zařízení do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	220,000	180,000	-40,000	150,00	33 000,00	-6 000,00	0,00	27 000,00	-6 000,00	-18,18
48	962042321.	Bourání zdiiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	M3	480,477	427,047	-53,430	1 860,00	893 687,22	-99 379,80	0,00	794 307,42	-99 379,80	-11,12
60	979082R13.	Poplatek za skládkové suť a vybouraných hmot	T	1 698,187	1 570,187	-128,000	75,00	127 364,03	-9 600,00	0,00	117 764,03	-9 600,00	-7,54
61	979082R14.	Vodorovná doprava suť na skládku	T	1 698,187	1 570,187	-128,000	5,00	8 490,94	-640,00	0,00	7 850,94	-640,00	-7,54
59	997002611.	Nakládání suť a vybouraných hmot	T	1 698,187	1 570,187	-128,000	10,00	16 981,87	-1 280,00	0,00	15 701,87	-1 280,00	-7,54
62	99813131.	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	T	2 141,085	2 013,085	-128,000	80,00	171 286,80	-10 240,00	0,00	161 046,80	-10 240,00	-5,98
Celkem							4 952 510,88	-635 047,21	0,00	4 317 463,67	-635 047,21	-12,82	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:6.1

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Evidenční číslo a název stavby: 6071 - Rekonstrukce ulice Ptácká - střed, Mladá Boleslav
Číslo a název SO/PS: SO.201 - Opěrné zdi
Číslo a název rozpočtu: SO.201 - Opěrné zdi

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:



Za Objednatel:



Datum:

l: