

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

podepsané dne 12.2. a 22.2.2018 podle § 2586 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku („dále jen OZ“) mezi smluvními stranami:

1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

Sídlo: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

IČ: 26060451

Zastoupen: Mag. Ing. Andreas Bittermann
Ing. Vladimír Homola

1.2. Zhotovitel STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Zastoupen: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti České Budějovice - zmocněnec
Mgr. Michal Kolář, vedoucí obchodně technického úseku - zmocněnec

Předmět dodatku č.1

Předmětem tohoto dodatku č.1 výše uvedené Smlouvy je doplnění a změna dále uvedených ustanovení výše uvedené Smlouvy.

I.

Článek 3.1. Smlouvy se mění tak, že konečná doba výstavby je stanovena dle dohody obou smluvních stran do 30.11.2018. Důvodem této změny je nutná koordinace mezi realizací vlastních stavebních prací a současného zachování plného provozu autobusového nádraží, jako odbavovacího dopravního terminálu a z toho vyplývající časové posuny.

II.

V důsledku skutečností zjištěných před a při vlastní realizaci části stavebních prací bude provedena změna v provedení kanalizace podle změněné PD, kterou zpracoval DOMUS Prachatice s.r.o. (autor celé PD) na základě připomínek dodavatele a při současném schválení zadavatele. Změna bude promítnuta do úpravy rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č.1. Změna PD bude součástí dokumentace jako změna stavby před dokončením pro vydání kolaudačního souhlasu.

III.

Obě smluvní strany se dohodly, že betonová dlažba pro chodníky a nástupiště bude provedena v souladu se schválenou PD. Popis je uveden na str.6, technické zprávy ke „Komunikaci“, zpracované ing. Kaplanem – autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby. Tím bude uveden do souladu současný rozpor mezi schválenou PD a názvem položek rozpočtu č.1.2.02.22 a 1.2.02.24 na str.2.rozpočtu, kde je uvedena dlažba jiného typu. Tato změna bude promítnuta do textové úpravy rozpočtu, který bude přílohou tohoto dodatku č.1.

Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn včetně sjednané ceny za provedení díla dle čl.4 Smlouvy.

IV.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek a jeho naplnění nemá žádný negativní vliv na charakter díla a nejsou tím negativně změněny žádné parametry díla. Současně prohlašují, že tím nedochází k žádné změně indikátorů projektu, jako parametrů pro jeho hodnocení.

V.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Příloha: Změna rozpočtu

Nový harmonogram provedení prací zpracovaný zhotovitelem

Objednatel:

V Českých Budějovicích, dne 9. 11. 2018

ČSAD AUTOBUSY
České Budějovice a.s.
3 Žižkova tř. 1321/1
370 01 České Budějovice

Za ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

Zhotovitel

V Českých Budějovicích, dne 9.11.2018

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(37)

Za STRABAG a.s.

Jan Michalec

technický vedoucí oblast

Mgr. Michal Kolář

vedoucí obchodně technického úseku