

[illegible]

14

289 47 Pšov-Přednáčtí

Oseček č.p. 87

POŠTAŠŮV STINEANŮV ŠT. SÍŤ.

heslá SO 01

VZT, zabradli

zábředli

1

1

ID	Název	Dura	Start	Finish	2017	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	VZT - potrubí - 1.NP	10 d	9.5. 18	18.5. 18																		
60	ÚT - podlahové vytápění, konvektory - 1.NP	28 d	18.3. 18	14.4. 18																		
61	EZ - silnoproud - 1.NP	38 d	6.3. 18	12.4. 18																		
62	MaR - 1.NP	10 d	3.4. 18	12.4. 18																		
63	EZ - SLABOproud - 1.NP	10 d	3.4. 18	12.4. 18																		
64	Povrchy a kompletace - 1.NP	166 d	24.1. 18	8.7. 18																		
65	betonová mazanina - 1.NP	10 d	24.1. 18	2.2. 18																		
66	příčky SDK - 1.část, předstěny - rastr a jednostr.záklöp - 1.NP	10 d	3.2. 18	12.2. 18																		
67	příčky SDK - 2.část - zaklopení - 1.NP	14 d	13.4. 18	26.4. 18																		
68	omítky - 1.NP	26 d	13.4. 18	8.5. 18																		
69	hrubé podlahy - tepelná iz., stěrky podlah - 1.NP	16 d	27.4. 18	12.5. 18																		
70	dlažby a obklady připraven jídla - 1.NP	25 d	13.5. 18	6.6. 18																		
71	dlažby a obklady toalet - 1.NP	33 d	13.5. 18	14.6. 18																		
72	světlodny - 1.NP	10 d	13.5. 18	22.5. 18																		
73	SDK podhledy - 1.NP	18 d	4.6. 18	21.6. 18																		
74	malby - 1.NP	14 d	9.6. 18	22.6. 18																		
75	linulenum - podlahy - 1.NP	14 d	19.6. 18	2.7. 18																		
76	montáž dveří - 1.NP	10 d	25.6. 18	4.7. 18																		
77	koberce - podlahy - 1.NP	14 d	25.6. 18	8.7. 18																		
78	Kompletace - 1.NP	20 d	30.6. 18	19.7. 18																		
79	kompletace ZTI, VZT, ÚT, EZ - 1.NP	16 d	30.6. 18	15.7. 18																		
80	Stavební připravenost pro interiéry - 1.NP	0 d	15.7. 18	15.7. 18																		
81	úklid - 1.NP	7 d	10.7. 18	16.7. 18																		
82	dokončení montáže všech doplňků	4 d	16.7. 18	19.7. 18																		
83	Ukončení montáže - 1.NP	0 d	19.7. 18	19.7. 18																		
84	2.NP - Podkrovní +3,8m	139 d	1.3. 18	17.7. 18																		
85	Profese - Podkrovní +3,8m	64 d	26.3. 18	28.5. 18																		
86	ZTI - prostory kanalizace - Podkrovní +3,8m	5 d	26.3. 18	30.3. 18																		
87	VZT - prostory potrubí - komínové těleso - Podkrovní +3,8m	25 d	31.3. 18	24.4. 18																		
88	VZT - rozvody potrubí rekuperace - Podkrovní +3,8m	20 d	9.5. 18	28.5. 18																		
89	EZ - silnoproud - Podkrovní +3,8m	10 d	31.3. 18	9.4. 18																		
90	MaR - Podkrovní +3,8m	5 d	5.4. 18	9.4. 18																		
91	EZ - SLABOproud - Podkrovní +3,8m	5 d	5.4. 18	9.4. 18																		
92	Povrchy a kompletace - Podkrovní +3,8m	58 d	1.3. 18	27.4. 18																		
93	stěrky, parozábrana, tepelná izolace EPS 200mm	15 d	1.3. 18	15.3. 18																		
94	OSB desky podlahy - Podkrovní +3,8m	10 d	16.3. 18	25.3. 18																		
95	montáž dveří - Podkrovní +3,8m	3 d	25.4. 18	27.4. 18																		
96	Kompletace - Podkrovní +3,8m	7 d	11.7. 18	17.7. 18																		
97	kompletace ZTI, VZT, EZ - Podkrovní +3,8m	5 d	11.7. 18	15.7. 18																		
98	úklid - Podkrovní +3,8m	2 d	16.7. 18	17.7. 18																		
99	Ukončení montáže - Podkrovní +3,8m	0 d	17.7. 18	17.7. 18																		
100	Technologie ÚT	90 d	24.3. 18	21.6. 18																		
101	Montáž technologie - elektrokotel, výměník, zásobníky	90 d	24.3. 18	21.6. 18																		
102	osazení venkovní technologie - tepelných čerpadel, rozvodů	40 d	13.5. 18	21.6. 18																		
103	Technologie VZT - rekuperace	40 d	24.3. 18	2.5. 18																		
104	montáž rekuperační jednotky	44 d	9.5. 18	21.6. 18																		
105	vzduchotechnické rozvody do rekuperace	40 d	13.5. 18	21.6. 18																		
106	rozvaděče	20 d	9.5. 18	28.5. 18																		
107	rozvodna	37 d	9.5. 18	14.6. 18																		
108	rozvaděče	14 d	9.5. 18	22.5. 18																		
109	napojení do patrových rozvodnic	30 d	16.5. 18	14.6. 18																		
110	SO 02 - Kanalizační přípojka	26 d	12.3. 18	6.4. 18																		
111	splašková kanalizační přípojka	16 d	12.3. 18	27.3. 18																		
112	lapač tuků	10 d	28.3. 18	6.4. 18																		
113	SO 03 - Vodovodní přípojka	25 d	6.4. 18	30.4. 18																		
114	vodovodní přípojka HDPE D63 31m	25 d	6.4. 18	30.4. 18																		
115	SO 04 - Venkovní úpravy	61 d	16.5. 18	15.7. 18																		
116	Komunikace	61 d	16.5. 18	15.7. 18																		
117	parkoviště - betonová dlažba	40 d	16.5. 18	24.6. 18																		
118	chodníky - betonová dlažba	28 d	18.6. 18	15.7. 18																		

SO 02 - Kanalizační přípojka

SO 03 - Vodovodní přípojka

SO 04 - Venkovní úpravy

