

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – dodatek č. 1

uzavřená dle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Obec Jindřichov
Sídlo: 793 83 Jindřichov 58
IČO: 00296074
DIČ: CZ 00296074 – není plátce DPH
Osoba oprávněná jednat: Vlastimil Adámek
Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/>

ZHOTOVITEL

Název: sdružení fyzických osob
Ing. arch. Taťána Tzoumasová,
Ing. Karel Grygera
Sídlo: 747 06 Opava, Lesní 69/4
IČO:15505782, 15537191
DIČ: CZ5751201445, CZ5501231824
Osoba oprávněná jednat: Ing. arch.
Taťána Tzoumasová, Ing. Karel Grygera
Bankovní spojení: RB a.s.
Číslo účtu: 5083267001 / 5500

Vzhledem k požadavkům orgánů památkové péče a vlastníků sousedních pozemků, které vyplynuly v průběhu projednávání koncepce projektové dokumentace stavby, se smluvní strany dohodly na úpravě následujících ustanovení smlouvy:

Článek III.

Předmět smlouvy

rozšiřuje se o projekční zpracování podmiňující investice - úpravy veřejné komunikace v souvislosti s požadavkem na obnovu zadního vjezdu do nádvoří včetně potřebných zaměření (ve stupni DUR – DSP dle Vyhl. 499/2006 Sb., v platném znění) a úpravy vjezdu do areálu společnosti Stavby Morava s.r.o. (ve stupni Studie – výhled)

Článek V.

Doba plnění

Vzhledem k nutnosti zajištění dalších průzkumů a podkladů, potřebných pro zpracování projektové dokumentace nad rámec dokumentace zadávací (záměr likvidace dešťových vod vsakováním v souladu s ustanovením Vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění, tak, aby byl charakter památkově chráněného zámeckého parku co nejméně narušený, si vyžádal vypracování dalšího hydrogeologického posouzení a geodetické zaměření nad předpokládaný rozsah, k předpokládanému spolufinancování investičního záměru z dotačních titulů bylo nutné před projektovými pracemi na stavebním řešení vypracovat pro objekt energetický audit, který mj. stanovil požadavky na návrhy stavebních konstrukcí, dále ze strany NPÚ byl vznesen požadavek na vypracování stavebně historického průzkumu zámku před zahájením projektových prací, a vzhledem k výskytu chráněných živočichů bylo nutné vypracovat Průzkum výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a ptactva), se mění doba plnění na: 31.12.2018

Článek X.

Cena díla

Vzhledem k rozšíření předmětu smlouvy se doplňuje cena díla o část 8

	Název akce	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1	- zaměření stávajícího stavu objektu	84.000,-	17.640,-	101.640,-
2	- stavebně technický průzkum	48.000,-	10.080,-	58.080,-
3	- Architektonická a dispoziční studie	45.000,-	9.450,-	54.450,-
4	- Dokumentace DUR + DSP	929.000,-	195.090,-	1.124.090,-
5	- Kontrolní rozpočet	8.000,-	1.680,-	9.680,-

6	- Dokumentace pro provedení stavby	860.000,-	180.600,-	1.040.600,-
7	- Položkový rozpočet	25.000,-	5.250,-	30.250,-
8	- Dokumentace DUR-DSP na úpravu veřejné komunikace v severní části pozemku a s tím související studie úpravy vjezdu do areálu společnosti Stavby Morava s.r.o. ve stupni Studie, vč. nezbytných zaměření	43.600,-	9.156,-	52.756,-
	Cena celkem	2,042.600,-	428.946,-	2,471.546,-

Článek XVI. Závěrečná ujednání

Doplňuje se

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodlo o uzavření této smlouvy zastupitelstvo obce dne 6. srpna 2018, usnesením č. 307/32.

Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

V Jindřichově, dne 7.8.2018.

Za objednatele:
Vlastimil Adámek



V Opavě, dne 15.6.2018.

Za zhotovitele:
Ing. arch. Taťána Tzoumasová

Ing. Karel Grygera

