

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel město Uherské Hradiště
adresa: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
zastoupené: Květoslavem Tichavským – starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat :
Ing. Ladislav Vendel, odbor investic, tel.: 572 525 273
mobil: 728 932 186, email: ladislav.vendel@mesto-uh.cz
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel sdružení zhotovitelů „Sdružení Skanska „ jehož účastníci jsou:

1. Skanska a.s.


zapsaný v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 15904
zastoupený: Ing. Petrem Škodou, ředitelem závodu Betonové a speciální technologie a Josefem Korhoněm, výrobně technickým náměstkem závodu Betonové a speciální technologie na základě pověření P/1365/2011 ze dne 13.6.2011
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Zdeněk Bařica, vedoucí střediska, tel: 737 257 490
Radim Horňák, stavbyvedoucí, tel: 737 257 526
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: CITIBANK EUROPE
č. účtu: 2038057503/2600

2. Skanska S.A.

zapsaný v Podnikatelském rejstříku: Obvodní soud pro hl.m. Varšavu ve Varšavě, XII. Oddělení hospodář. Celostátního soudního rejstříku pod č.0000033102
zastoupená: Przemysławem Janiszewskim, ředitelem marketingu i nabízení na základě pověření
IČ: 630782880
DIČ: 778-00-01-070

Účastníci sdružení jsou na základě smlouvy o sdružení zastoupeny vedoucím účastníkem sdružení **Skanska a.s.**

(dále jen Zhotovitel)

1 

Tímto dodatkem č. 1 dochází po dohodě smluvních stran k následujícím změnám smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 12.04.2012 :

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla o méněpráce a provedené vícepráce, které nešlo při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a přitom jsou nezbytné pro provedení díla. Součástí dodatku je i změna termínu dokončení stavebních prací, které navazují na dokončení stavebních prací úpravy křižovatky se silnicí I/55 a její termín dokončení. Investorem úpravy křižovatky se silnicí I/55 je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

2. Rozsah předmětu smlouvy

Upravuje se:

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem dodatku je navýšení objemu prací na níže uvedených stavebních objektech SO 501.2 - Přeložka plynovodu v prostoru křižovatky, SO 466 - Přeložka metropolitní sítě podél I/55, SO 451.1 - Veřejné osvětlení I/55, SO 451.2.A - Veřejné osvětlení II/497, SO 441- Výstavba SSZ, SO 118 - Úprava napojení místních komunikací, SO 121.1.A - Chodníky a cyklostezky: Třída Maršála Malinovského, 121.2.A - Chodníky a cyklostezky: ul.Všehrdova, SO 113 - Úprava ulice Všehrdova podle změnových listů č. 1 - 10.

3. Termíny a místo plnění

Mění se termín dokončení stavebních prací:

3.1. Termín dokončení a předání díla

3.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit kompletní předmět díla (vč. dokladové části) a dílo předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 30.09.2012, termín ukončení stavebních prací je **12.08.2012**.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Mění se:

4.1. Výše sjednané ceny

Cena sjednaná dle původní smlouvy o dílo:

Cena díla bez DPH	17 582 430,00 Kč
DPH	3 516 486,00 Kč
Cena díla včetně DPH (DPH ve výši platné sazby)	21 098 916,00 Kč

Navýšení ceny dle tohoto dodatku č. 1 k SoD:

Cena díla bez DPH	1 045 106,67 Kč
DPH	209 021,33 Kč
Cena díla včetně DPH (DPH ve výši platné sazby)	1 254 128,00 Kč

Nová cena celkem za dílo (včetně tohoto dodatku č. 1):

Cena díla bez DPH	18 627 536,67 Kč
DPH	3 725 507,33 Kč
Cena díla včetně DPH	22 353 044,00 Kč
(DPH ve výši platné sazby)	

5. Ostatní ujednání

5.1. Ostatní ujednání smlouvy

- 5.1.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 5.1.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 5.1.3. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 5.1.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 10000081917/22098/509 se nemění.

Tento dodatek je uzavírán v souladu s Usnesením RM ze dne č. 602/39/RM/2012 ze dne 20.3.2012.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:


- a. Změnové listy č. 1 – 10 - oceněný položkový rozpočet

19. 07. 2012

V Uh. Hradišti, dne


V Uh. Hradišti, dne 19. 7. 2012


Za objednatele:


Květoslav Tichavský
Starosta



Za zhotovitele:


Ing. Petr Škoda
ředitel závodu
Betonové a speciální technologie


Ing. Josef Korhoň
výrobně technický náměstek závodu
Betonové a speciální technologie

SKANSKA Skanska a.s.

Líbalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0355

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ (dodatek ke smlouvě č.1)

Popis- stavebních objektů	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena celkem včetně DPH
SO 501.2 - Přeložka plynovodu v prostoru křižovatky	280 224,24	56 044,85	336 269,09
SO 466 – Přeložka metropolitní sítě podél II/55	59 488,50	11 897,70	71 386,20
SO 451.1 – Veřejné osvětlení II/55	102 823,50	20 564,70	123 388,20
SO 451.2.A – Veřejné osvětlení III/497	158 708,44	31 741,69	190 450,13
SO 441 - Výstavba SSZ	247 833,31	49 566,66	297 399,97
SO 118 - Úprava napojení místních komunikací	-127 106,72	-25 421,34	-152 528,06
SO 121.1.A - Chodníky a cyklostezky: Třída Marš. Malinovského	-6 899,41	-1 379,88	-8 279,29
SO 121.2.A - Chodníky a cyklostezky: ul.Všehrdova	262 870,69	52 574,14	315 444,83
SO 113 - Úprava ulice Všehrdova	41 764,12	8 352,82	50 116,94
SO 114- Úprava ulice Štefánikova	25 400,00	5 080,00	30 480,00
Celkem	1 045 106,67	209 021,33	1 254 128,00

Za zhotovitele:

PAOLIN HOEDERL

Za objednatele:

M. Zeman

SKANSKA Skanska a.s.
Divize silniční stavitelství
Závod Betonové a speciální technologie
Náměstí Míru 709
0320 000 26 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor investic
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M. Jindřich

Ing. Jindřich NAVRÁTIL
KOMPLETPROJEKT
inženýrská, projektová činnost
statické a odborné posudky
Derflanská 1009
686 05 Uherské Hradiště
DIČ: CZ5906170743, IČ: 12415685

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A	
	Objednatel:	město Uherské Hradiště	
	Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	001

Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Speciální technologie

Od: město Uherské Hradiště

Stavební Objekt: SO 501.2 - Přeložka plynovodu v prostoru křižovatky

Předmět změny:
A: změna trasy, demontáž potrubí
B: nedostatečná hloubka starého plynového potrubí

Žádost o změnu vznesl: město Uherské Hradiště

Odkazy na výkresy :
A: RDS, vyjádření projektanta o nedostatečné hloubce a nutné demontáži stávajícího potrubí
B: DSPS

Důvod změny:
A: obejití stávající funkční šachty parovodu, nedostatečná hloubka starého plynového potrubí (PE + ocel)
B: nedostatečná hloubka starého plynového potrubí vedoucího pod komunikací bránící pokládce konstrukčních vrstev v místě nově rozšířené komunikace

Časové ohodnocení: bez dopadu **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

- A: obejití stávající funkční šachty parovodu, demontáž stávajícího potrubí z důvodu nedostatečné hloubky starého plynového potrubí PE + ocel (odečtení položky zafoukání)
- B: Nedostatečná hloubka starého plynového potrubí vedoucího pod komunikací bránící pokládce konstrukčních vrstev v místě nově rozšířené komunikace. Z tohoto důvodu bylo nutné plynové potrubí vedoucí pod komunikací zaslepit mimo komunikaci před samotným zahájením zemních prací.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Celkové předpokládané náklady

305 000,00 CZK

SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Závod Betonové a speciální technologie
náměstí Míru 709
600 25 Uherské Hradiště

Souhlas projektanta: Ing.Holba Tomáš

Datum a podpis: 25.6.2012 Holba T.

Převzal za objednatele: Ing. Ladislav Vondel

Datum a podpis: 25.6.2012 Vondel L.

Oznámil za zhotovitele: Radim Horňák

Datum a podpis: 25.6.2012 Horňák R.

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor investic
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 Uh.Hradišti, Etapa A		v
	Objednatel:	město Uherské Hradiště		
	Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	001.A	

Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a
Specialní technologie

Od: město Uherské Hradiště

Stavební Objekt: SO 501.2 - Přeložka plynovodu v prostoru křižovatky

Předmět změny: změna trasy, demontáž potrubí

Žádost o změnu vznesl: město Uherské Hradiště

Odkazy na výkresy : RDS, vyjádření projektanta o nedostatečné hloubce a nutné demontáži stávajícího potrubí

Důvod změny: obejít stávající funkční šachty parovodu, nedostatečná hloubka starého plynového potrubí (PE + ocel)

Časové ohodnocení: bez dopadu **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

obejít stávající funkční šachty parovodu, demontáž stávajícího potrubí z důvodu nedostatečné hloubky starého plynového potrubí PE + ocel (odečtení položky zafoukání)

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Popis položky	měrná	Množství	Jednotková	Cena celkem bez DPH
Cena z SOD Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzem. vedení	m3	22,10	458,00	10 121,80 CZK
Cena z SOD Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,10	308,00	6 806,80 CZK
Cena z SOD Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	22,10	26,90	594,49 CZK
Cena z SOD Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	22,10	50,50	1 116,05 CZK
Cena z SOD Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,10	126,00	2 784,60 CZK
Cena z SOD šterkodř frakce 0-32 třída A	t	6,10	379,00	2 311,90 CZK
Cena z SOD Podklad nebo podsyp z pisku tl 150 mm	m2	9,00	213,00	1 917,00 CZK
Cena z SOD Montáž číchačky na chráničku	kus	2,00	343,00	686,00 CZK
Cena z SOD číchačka v podzemním provedení na chráničku DN300	kus	2,00	2 240,00	4 480,00 CZK
Nové položky Montáž tvarovek na potrubí z trubek PE otevřený výkop vnější průměr 225 mm	kus	6,00	2 240,00	13 440,00 CZK
Cena z SOD kolen 90° d 315	kus	2,00	13 400,00	26 800,00 CZK
Cena z SOD spojka PE d 315/315	kus	4,00	6 290,00	25 160,00 CZK
Nové položky potrubí PE 100 SDR 17 D400	m	10,00	3 146,00	31 460,00 CZK
Nové položky Montáž chrániček D 400mm	m	10,00	1 045,00	10 450,00 CZK
Cena z SOD Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 300	m	10,00	4 610,00	46 100,00 CZK
Nové položky Těsnicí manžeta D400/315 vč.Montáže	kus	4,00	2 827,00	11 308,00 CZK
Cena z SOD Zafoukání cementopípkovou směsí stávajícího potrubí	m	-85,00	39,50	-3 357,50 CZK
Nové položky Demontáž potrubí z hladkých trub DN 300 ocelových	m	85,00	332,00	28 220,00 CZK
Cena z SOD Směs cementopípková	m3	-6,22	1 700,00	-10 574,00 CZK
Nové položky naložení, odvoz a ekologická likvidace odpadu	t	6,67	470,00	3 134,90 CZK
Nové položky Demontáž potrubí z PE trub DN 300	m	85,00	207,00	17 595,00 CZK

Celkem bez DPH

SKANSKA Skanska a.s.

230 555,04 CZK

Zhotovitel:

SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a specialní technologie

Datum a podpis: Radim Horňák

Datum a podpis: Ladislav Orlovský

Objednatel:

město Uherské Hradiště

Datum a podpis: Ing. Ladislav Vendel

Datum a podpis: Ing. Jindřich Navrátil

MĚSTSKÝ URAD

odbor investic

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A		
	Objednatel:	město Uherské Hradiště		
	Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	001.B	

Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Specialní technologie	Od: město Uherské Hradiště
--	----------------------------

Stavební Objekt:	SO 501.2 - Přeložka plynovodu v prostoru křižovatky
Předmět změny:	nedostatečná hloubka starého plynového potrubí
Žádost o změnu vznesl:	město Uherské Hradiště
Odkazy na výkresy :	DSPS
Důvod změny:	nedostatečná hloubka starého plynového potrubí vedoucího pod komunikací bránící pokládce konstrukčních vrstev v místě nově rozšířené komunikace
Časové ohodnocení:	bez dopadu Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Nedostatečná hloubka starého plynového potrubí vedoucího pod komunikací bránící pokládce konstrukčních vrstev v místě nově rozšířené komunikace. Z tohoto důvodu bylo nutné plynové potrubí vedoucí pod komunikací zaslepit mimo komunikaci před samotným zahájením zemních prací.


POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: Cena

Popis položky	měrná	Množství	Jednotková	Cena celkem bez DPH
Nové položky Cesta Atego	km	4,00	22,80	91,20 CZK
Nové položky Cesta montážní vozidlo	km	12,00	12,00	144,00 CZK
Nové položky Cesta osobní vozidlo	km	0,00	13,20	0,00 CZK
Nové položky Vedoucí propoje	hod.	7,00	895,00	6 265,00 CZK
Nové položky Montéři - specialisti	hod.	21,00	895,00	18 795,00 CZK
Nové položky Montéři - pož. hlídka	hod.	14,00	895,00	12 530,00 CZK
Nové položky Cestovní čas	hod.	3,00	348,00	1 044,00 CZK
Nové položky Balonovací souprava	kus	1,00	6 000,00	6 000,00 CZK
Nové položky Navrtávací souprava	kus	2,00	2 400,00	4 800,00 CZK

Celkem bez DPH	SKANSKA Skanska a.s. Divize Silniční stavitelství Závod Betonové a speciální technologie náměstí Míru 709 686 25 Uherské Hradiště	49 669,20 CZK
----------------	--	---------------

Zhotovitel: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a specialní technologie Datum a podpis: Radim Horňák Datum a podpis: Ladislav Orlovský	Objednatel: město Uherské Hradiště Datum a podpis: Ing. Ladislav Vendel Datum a podpis: Ing. Jindřich Navrátil
---	--

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A	
	Objednatel:	město Uherské Hradiště	
	Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	002
Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Speciální technologie Od: město Uherské Hradiště			
Stavební Objekt: SO 466 – Přeložka metropolitní sítě podél I/55 Předmět změny: zafoukání mikrotubiček, položení nových mikrotubiček a optický mikrokabelů Žádost o změnu vznesl: město Uherské Hradiště Odkazy na výkresy : DSPS Důvod změny: efektivnější využití nového vedení do budoucna, technické parametry Časové ohodnocení: bez dopadu Dopad do celkových termínů: NE SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): zafoukání mikrotubiček, položení nových mikrotubiček a optický mikrokabelů POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: Cena Celkové předpokládané náklady 60 000,00 CZK			
Oznámil za zhotovitele: Radim Horňák 0320		SKANSKA Skanska a.s. Divize Silniční stavitelství Závod Betonové a speciální tech. náměstí Míru 709 680 26 Uherské Hradiště	
Datum a podpis: 25.6.2012 		Souhlas projektanta: Ing. Holba Tomáš Datum a podpis: 25.6.2012  Převzal za objednatele: Ing. Ladislav Vendel Datum a podpis: 25.6.2012 	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			
MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor investic UHERSKÉ HRADIŠTĚ			

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A																																																														
	Objednatel:	město Uherské Hradiště																																																														
	Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	002																																																													
Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Specialní technologie Od: město Uherské Hradiště																																																																
Stavební Objekt: SO 466 – Přeložka metropolitní sítě podél I/55 Předmět změny: zafukání mikrotubiček, položení nových mikrotubiček a optický mikrokabelů Žádost o změnu vznesl: město Uherské Hradiště Odkazy na výkresy : DSPS Důvod změny: efektivnější využití nového vedení do budoucna, technické parametry Časové ohodnocení: bez dopadu Dopad do celkových termínů: NE																																																																
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Zafukání mikrotubiček, položení nových mikrotubiček a optický mikrokabelů																																																																
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: Cena																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Popis položky</th> <th style="width: 10%;">měřná</th> <th style="width: 10%;">Množství</th> <th style="width: 15%;">Jednotková cena</th> <th style="width: 20%;">Cena celkem bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena z SOD Zafukování OK do HDPE trubky</td> <td>m</td> <td>295,00</td> <td>-22,80</td> <td>-6 726,00 CZK</td> </tr> <tr> <td>Cena z SOD Vyfouknutí (zrušení) OK</td> <td>m</td> <td>265,00</td> <td>-27,30</td> <td>-7 234,50 CZK</td> </tr> <tr> <td>Nové položky Zafukování svazku mikrotubiček</td> <td>m</td> <td>430,00</td> <td>28,00</td> <td>12 040,00 CZK</td> </tr> <tr> <td>Nové položky Zafukování mikrokabelu</td> <td>m</td> <td>430,00</td> <td>18,00</td> <td>7 740,00 CZK</td> </tr> <tr> <td>Nové položky Kalibrace mikrotubiček</td> <td>m</td> <td>3 010,00</td> <td>2,00</td> <td>6 020,00 CZK</td> </tr> <tr> <td>Nové položky Tlaková zkouška mikrotubiček</td> <td>m</td> <td>3 010,00</td> <td>2,00</td> <td>6 020,00 CZK</td> </tr> <tr> <td>Cena z SOD Mikrokabel optický Samsung 48f MC, Cu pár</td> <td>m</td> <td>430,00</td> <td>-83,40</td> <td>-35 862,00 CZK</td> </tr> <tr> <td>Nové položky Trubička HDPE 10/8mm</td> <td>m</td> <td>1 194,00</td> <td>10,00</td> <td>11 940,00 CZK</td> </tr> <tr> <td>Nové položky Trubička HDPE 7,5/5,5mm</td> <td>m</td> <td>1 405,00</td> <td>8,00</td> <td>11 240,00 CZK</td> </tr> <tr> <td>Nové položky Optický mikrokabel LT Midia GX 96 vl.OD</td> <td>m</td> <td>425,00</td> <td>79,00</td> <td>33 575,00 CZK</td> </tr> <tr> <td>Nové položky Měření závěrečné - 1 vl.(rozvaděč-rozvaděč)</td> <td>m</td> <td>48,00</td> <td>432,00</td> <td>20 736,00 CZK</td> </tr> </tbody> </table>					Popis položky	měřná	Množství	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	Cena z SOD Zafukování OK do HDPE trubky	m	295,00	-22,80	-6 726,00 CZK	Cena z SOD Vyfouknutí (zrušení) OK	m	265,00	-27,30	-7 234,50 CZK	Nové položky Zafukování svazku mikrotubiček	m	430,00	28,00	12 040,00 CZK	Nové položky Zafukování mikrokabelu	m	430,00	18,00	7 740,00 CZK	Nové položky Kalibrace mikrotubiček	m	3 010,00	2,00	6 020,00 CZK	Nové položky Tlaková zkouška mikrotubiček	m	3 010,00	2,00	6 020,00 CZK	Cena z SOD Mikrokabel optický Samsung 48f MC, Cu pár	m	430,00	-83,40	-35 862,00 CZK	Nové položky Trubička HDPE 10/8mm	m	1 194,00	10,00	11 940,00 CZK	Nové položky Trubička HDPE 7,5/5,5mm	m	1 405,00	8,00	11 240,00 CZK	Nové položky Optický mikrokabel LT Midia GX 96 vl.OD	m	425,00	79,00	33 575,00 CZK	Nové položky Měření závěrečné - 1 vl.(rozvaděč-rozvaděč)	m	48,00	432,00	20 736,00 CZK
Popis položky	měřná	Množství	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH																																																												
Cena z SOD Zafukování OK do HDPE trubky	m	295,00	-22,80	-6 726,00 CZK																																																												
Cena z SOD Vyfouknutí (zrušení) OK	m	265,00	-27,30	-7 234,50 CZK																																																												
Nové položky Zafukování svazku mikrotubiček	m	430,00	28,00	12 040,00 CZK																																																												
Nové položky Zafukování mikrokabelu	m	430,00	18,00	7 740,00 CZK																																																												
Nové položky Kalibrace mikrotubiček	m	3 010,00	2,00	6 020,00 CZK																																																												
Nové položky Tlaková zkouška mikrotubiček	m	3 010,00	2,00	6 020,00 CZK																																																												
Cena z SOD Mikrokabel optický Samsung 48f MC, Cu pár	m	430,00	-83,40	-35 862,00 CZK																																																												
Nové položky Trubička HDPE 10/8mm	m	1 194,00	10,00	11 940,00 CZK																																																												
Nové položky Trubička HDPE 7,5/5,5mm	m	1 405,00	8,00	11 240,00 CZK																																																												
Nové položky Optický mikrokabel LT Midia GX 96 vl.OD	m	425,00	79,00	33 575,00 CZK																																																												
Nové položky Měření závěrečné - 1 vl.(rozvaděč-rozvaděč)	m	48,00	432,00	20 736,00 CZK																																																												
Cena z SOD Nové položky Celkem bez DPH SKANSKA Skanska a.s. Divize Silniční stavitelství Závod Betonové a speciální technologie Adresa: Mlýnská 709 0328 686 25 Uherské Hradiště 59 488,50 CZK																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Zhotovitel: 0328 686 25 Uherské Hradiště SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a specialní technologie Datum a podpis: Radim Horňák <i>18.7.2012</i> Datum a podpis: Ladislav Orlovský <i>422mg</i> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Objednatel: MESTSKÝ ÚŘAD odbor investic město Uherské Hradiště <i>18.7.2012</i> Datum a podpis: Ing. Ladislav Vendel <i>18.7.2012</i> Datum a podpis: Ing. Jindřich Navrátil <i>aut</i> </td> </tr> </table>					Zhotovitel: 0328 686 25 Uherské Hradiště SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a specialní technologie Datum a podpis: Radim Horňák <i>18.7.2012</i> Datum a podpis: Ladislav Orlovský <i>422mg</i>	Objednatel: MESTSKÝ ÚŘAD odbor investic město Uherské Hradiště <i>18.7.2012</i> Datum a podpis: Ing. Ladislav Vendel <i>18.7.2012</i> Datum a podpis: Ing. Jindřich Navrátil <i>aut</i>																																																										
Zhotovitel: 0328 686 25 Uherské Hradiště SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a specialní technologie Datum a podpis: Radim Horňák <i>18.7.2012</i> Datum a podpis: Ladislav Orlovský <i>422mg</i>	Objednatel: MESTSKÝ ÚŘAD odbor investic město Uherské Hradiště <i>18.7.2012</i> Datum a podpis: Ing. Ladislav Vendel <i>18.7.2012</i> Datum a podpis: Ing. Jindřich Navrátil <i>aut</i>																																																															
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.																																																																

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.IV/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A	
	Objednatel:	město Uherské Hradiště	
	Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	003
Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Speciální technologie Od: město Uherské Hradiště			
Stavební Objekt: SO 451.1 – Veřejné osvětlení I/55 Předmět změny: změna trasy, nové vedení Žádost o změnu vznesl: město Uherské Hradiště Odkazy na výkresy : RDS + DSPS Důvod změny: efektivnější využití nového vedení do budoucna, technické parametry Časové ohodnocení: bez dopadu Dopad do celkových termínů: NE SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Změna kabelového vedení v ulici Malinovského + prodloužení kabelu v ulici Velehradská z důvodu nespokojování kabelů POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: Cena Celkové předpokládané náklady 110 000,00 CZK			
SKANSKA Skanska a.s. Divize Silniční stavitelství Závod Betonové a speciální technologie náměstí míru 709 688 25 Uherské Hradiště		Souhlas projektanta: Ing. Holba Tomáš Datum a podpis: 25.6.2012 <i>Ing. Holba</i> Převzal za objednatele: Ing. Ladislav Vondel Datum a podpis: 27.6.2012 <i>Ing. Vondel</i>	
Oznámil za zhotovitele: Radim Horňák Datum a podpis: 25.6.2012 <i>Radim Horňák</i>		0326 MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor investic UHERSKÉ HRADIŠTĚ	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A	
	Objednatel:	město Uherské Hradiště	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	003

Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Specialní technologie	Od: město Uherské Hradiště
---	----------------------------

Stavební Objekt:	SO 451.1 – Veřejné osvětlení I/55
Předmět změny:	změna trasy, nové vedení
Žádost o změnu vznesl:	město Uherské Hradiště
Odkazy na výkresy :	RDS + DSPS
Důvod změny:	efektivnější využití nového vedení do budoucna, technické parametry
Časové ohodnocení:	bez dopadu
Dopad do celkových termínů:	NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Změna kabelového vedení v ulici Malinovského + prodloužení kabelu v ulici Velehradská z důvodu nespojkování kabelů

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Popis položky		měřná	Množství	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
Cena z SOD	CYKY 4X 25 mm2	m	280,00	-274,00	-76 720,00 CZK
Nové položky	CYKY 4x10 mm2,	m	250,00	138,00	34 500,00 CZK
Nové položky	CYKY 4x16 mm2,	m	162,00	195,00	31 590,00 CZK
Cena z SOD	Demontáž stožárového svítidla IP66, 150W	ks	1,00	274,00	274,00 CZK
Cena z SOD	Demontáž osvětlovacího stožáru bezpaticového	ks	1,00	1 040,00	1 040,00 CZK
Cena z SOD	Hodinové zúčtovací sazby Odvoz, likvidace	hod	1,00	219,00	219,00 CZK
Cena z SOD	Výkop jámy pro stožár, betonový	ks	1,00	1 700,00	1 700,00 CZK
Cena z SOD	Pouzdro základu pro stožár venkovní, mimo osu trasy kabelu	ks	1,00	2 690,00	2 690,00 CZK
Cena z SOD	Osvětlovací stožár bezpaticový, metalizovaný	ks	1,00	10 500,00	10 500,00 CZK
Cena z SOD	Stožárové svítidlo IP66, 150W, sodík vč. zdroje	ks	1,00	4 340,00	4 340,00 CZK
Cena z SOD	Výložník metalizovaný	ks	1,00	2 140,00	2 140,00 CZK
Nové položky	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE včetně pojistek	ks	7,00	985,00	6 895,00 CZK
Nové položky	TRUBKA PIPE LIFE, KSX-PEG 63mm	m	400,00	33,00	13 200,00 CZK
Cena z SOD	ZINKOVANÉ PROVEDENÍ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ, Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	100,00	93,20	9 320,00 CZK
Nové položky	Geodetické zaměření skutečného kabelového vedení	m	380,00	20,00	7 600,00 CZK
Nové položky	Řezání spáry v asfaltu	m	60,00	72,00	4 320,00 CZK
Nové položky	Bourání živých povrchů síla vrstvy 5-10cm	m2	10,00	138,00	1 380,00 CZK
Cena z SOD	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY, Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm	m	100,00	164,00	16 400,00 CZK
Cena z SOD	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE, Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-šíře 45cm	m	100,00	60,30	6 030,00 CZK
Nové položky	Trubka ocelová chránička pod vozovku o pr. 76	m	12,50	143,00	1 787,50 CZK
Cena z SOD	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC, Do šířky 20cm	m	100,00	19,70	1 970,00 CZK
Cena z SOD	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm	m	100,00	27,40	2 740,00 CZK
Cena z SOD	ÚPRAVA POVRCHU, Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	40,00	87,70	3 508,00 CZK
Nové položky	Nakládka a vykládka suti a přebytečné zeminy	t	28,00	242,00	6 776,00 CZK
Nové položky	Odvoz a uložení na skládku	t	28,00	308,00	8 624,00 CZK

SKANSKA Skanska a.s.	102 823,50 CZK
Celkem bez DPH Divize Silniční stavitelství Závod Betonové a speciální technologie náměstí Míru 709 688 25 Uherské Hradiště	

Zhotovitel: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a specialní technologie Datum a podpis: Radim Horňák Datum a podpis: Ladislav Orlovský	Objednatel: město Uherské Hradiště Datum a podpis: Ing. Ladislav Vendel Datum a podpis: Ing. Jindřich Navrátil
---	---

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A	
	Objednatel:	město Uherské Hradiště	
	Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	004
Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Speciální technologie Od: město Uherské Hradiště			
Stavební Objekt: SO 451.2.A – Veřejné osvětlení II/497 Předmět změny: změna trasy, nové vedení Žádost o změnu vznesl: město Uherské Hradiště Odkazy na výkresy : RDS + DSPS Důvod změny: efektivnější využití nového vedení do budoucna, technické parametry Časové ohodnocení: bez dopadu Dopad do celkových termínů: NE SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Posunutí všech sloupů cca o 2m veřejného osvětlení v podélné ose+ nové kabelové vedení v celé délce ulice Sokolovská POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: Cena Celkové předpokládané náklady 190 000,00 CZK			
SKANSKA Skanska a.s. Divize Silniční stavitelství Závod Betonové a speciální technologie náměstí Míru 709 680 25 Uherské Hradiště		Souhlas projektanta: Ing.Holba Tomáš Datum a podpis: 25.6.2012 <i>Ing. Holba</i> Převzal za objednatele: Ing. Ladislav Vepel Datum a podpis: 25.6.2012 <i>Ing. Vepel</i>	
Oznámil za zhotovitele: Radim Hornák Datum a podpis: 25.6.2012 <i>Radim Hornák</i>			
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			
MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor investic UHERSKÉ HRADIŠTĚ			

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55			V
	Objednatel:	město Uherské Hradiště			
	Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)			004
Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Speciální technologie Od: město Uherské Hradiště					
Stavební Objekt: SO 451.2.A – Veřejné osvětlení II/497 Předmět změny: změna trasy, nové vedení Žádost o změnu vznesl: město Uherské Hradiště Odkazy na výkresy : RDS + DSPS Důvod změny: efektivnější využití nového vedení do budoucna, technické parametry Časové ohodnocení: bez dopadu Dopad do celkových termínů: NE					
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Posunutí všech sloupů cca o 2m veřejného osvětlení + nové kabelové vedení v celé délce ulice Sokolovská					
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: Cena					
Popis položky		měrná	Množství	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
Nové položky	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, CYKY 4x16 mm ² ,	m	180,00	195,00	35 100,00 CZK
Nové položky	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE včetně pojistek	ks	5,00	985,00	4 925,00 CZK
Nové položky	TRUBKA PIPE LIFE, KSX-PEG 63mm	m	170,00	33,00	5 610,00 CZK
Cena z SOD	ZINKOVANÉ PROVEDENÍ, OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ, Drát 10 drát o 10mm(0,82kg/m), pevně	m	170,00	93,20	15 844,00 CZK
Cena z SOD	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY, Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm	m	147,00	164,00	24 108,00 CZK
Cena z SOD	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE, Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-šíře 45cm	m	147,00	60,30	8 864,10 CZK
Cena z SOD	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC, Do šířky 20cm	m	144,00	19,70	2 836,80 CZK
Cena z SOD	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm	m	144,00	27,40	3 945,60 CZK
Cena z SOD	ÚPRAVA POVRCHU, Dusání zeminy - pýchování	m	144,00	87,70	12 628,80 CZK
Nové položky	NAKLÁDKA A ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU	t	12,00	242,00	2 904,00 CZK
Nové položky	POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU	t	12,00	308,00	3 696,00 CZK
Cena z SOD	Demontáž stožárové svídko, IP66 150W	ks	1,00	180,00	180,00 CZK
Cena z SOD	Demontáž osvětlovací stožár bezpaticový	ks	1,00	1 500,00	1 500,00 CZK
Cena z SOD	Hodinové zúčtovací sazby Odvoz, likvidace	hod	1,00	180,00	180,00 CZK
Cena z SOD	Osvětlovací stožár 12M	ks	1,00	10 500,00	10 500,00 CZK
Cena z SOD	Stožárové svídko, 150W, sodík, vč. Zdroje	ks	1,00	3 240,00	3 240,00 CZK
Cena z SOD	Výložník 2500mm, žár.zinek	ks	1,00	2 140,00	2 140,00 CZK
Nové položky	Podzemní šachta 1000x800 s litinovým pokl. 2.5t (včetně montáže)	ks	1,00	12 100,00	12 100,00 CZK
Nové položky	Elektrovýzbroj pro napájení 5 vřv. Kabelů	ks	1,00	3 025,00	3 025,00 CZK
Nové položky	Bourání betonového základu	m3	0,12	376,20	45,14 CZK
Cena z SOD	Hloubení jámy pro stožár 1500-1800mm	ks	1,00	1 700,00	1 700,00 CZK
Cena z SOD	Pouzdrový základ D 350x1500	ks	1,00	2 690,00	2 690,00 CZK
Nové položky	Hloubení jámy pro šachtu	m3	1,00	946,00	946,00 CZK
Celkem bez DPH		SKANSKA Skanska a.s. Divize Silniční stavitelství Závod Betonové a speciální technologie náměstí Míru 708 686 26 Uherské Hradiště			158 708,44 CZK
Zhotovitel: 0320		Objednatel:		MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor investic UHERSKÉ HRADIŠTĚ	
SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a speciální technologie		město Uherské Hradiště		18.7.2012	
Datum a podpis: Radim Horňák		Datum a podpis: Ing. Ladislav Vendel		1.7.2012	
Datum a podpis: Ladislav Orlovský		Datum a podpis: Ing. Jindřich Navrátil		18.7.2012	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.					

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A	
	Objednatel:	město Uherské Hradiště	
	Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	005
Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Speciální technologie Od: město Uherské Hradiště			
Stavební Objekt: SO 441- Výstavba SSZ Předmět změny: změna v PD RDS na žádost odboru dopravy Žádost o změnu vznesl: město Uherské Hradiště - odbor dopravy Odkazy na výkresy : RDS + DSPS Důvod změny: žádost odboru dopravy Časové ohodnocení: bez dopadu Dopad do celkových termínů: NE			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): obehltí stávající funkční šachty parovodu, demontáž stávajícího potrubí z důvodu nedostatečné hloubky starého potrubí PE + ocel (odečtení položky zafoukání)			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:			
Celkové předpokládané náklady		Cena 290 000,00 CZK	
Oznámil za zhotovitele: Radim Horňák Datum a podpis: 25.6.2012		SKANSKA Skanska a.s. Divize Silniční stavitelství Závod Betonové a speciální technologie náměstí Míru 709 688 26 Uherské Hradiště	
Datum a podpis: 25.6.2012		Souhlas projektanta: Ing.Holba Tomáš Datum a podpis: 25.6.2012 Převzal za objednatele: Ing. Ladislav Vendel Datum a podpis: 25.6.2012	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny. MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor investic UHERSKÉ HRADIŠTĚ 			

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A	
	Objednatel:	město Uherské Hradiště	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	005

Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a
Specialní technologie

Od: město Uherské Hradiště

Stavební Objekt: SO 441- Výstavba SSZ

Předmět změny: změna v PD RDS na žádost odboru dopravy

Žádost o změnu vznesl: město Uherské Hradiště

Odkazy na výkresy : RDS + DSPS

Důvod změny: žádost odboru dopravy

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

obejít stávající funkční šachty parovodu, demontáž stávajícího potrubí z důvodu nedostatečné hloubky starého potrubí PE + ocel (odečtení položky zafoukání)

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Popis položky		měrná	Množství	Jednotková	Cena celkem bez DPH
Nové položky	Nové DR SSZ K102 Velehradská - Sokolovská	ks	1,00	14 520,00	14 520,00 CZK
Nové položky	Symbol stojící chodec	ks	2,00	283,80	567,60 CZK
Nové položky	Symbol kráčející chodec	ks	2,00	283,80	567,60 CZK
Nové položky	Symbol šipka plná	ks	5,00	283,80	1 419,00 CZK
Nové položky	Symbol stojící chodec + kolo	ks	20,00	283,80	5 676,00 CZK
Nové položky	Symbol kráčející chodec + kolo	ks	10,00	283,80	2 838,00 CZK
Nové položky	Symbol kolo	ks	3,00	283,80	851,40 CZK
Nové položky	Držák návěstidla krátký	ks	2,00	279,40	558,80 CZK
Nové položky	Držák návěstidla dlouhý	ks	2,00	454,30	908,60 CZK
Nové položky	Ucpávky návěstidel	ks	2,00	12,10	24,20 CZK
Nové položky	Držák dvojité T - kus	ks	1,00	567,60	567,60 CZK
Nové položky	Držák L - kus	ks	1,00	497,20	497,20 CZK
Nové položky	Držák L - kus - dlouhý	ks	2,00	497,20	994,40 CZK
Nové položky	Šachta pro smyčky s poklopem plastovým	ks	15,00	4 540,80	68 112,00 CZK
Nové položky	Kontrastní rám pro jednosvětlové návěstidlo	ks	3,00	3 357,20	10 071,60 CZK
Nové položky	Svorkovnice A/B do boční skříně řadičů (52 sv.)	ks	1,00	2 649,90	2 649,90 CZK
Nové položky	Kabel 40*1,5 mm2 (NYY, E-YY - IKV)	m	141,00	211,20	29 779,20 CZK
Nové položky	PE roura/Kopoflex/ 75mm - chránička kabelů	m	380,00	36,41	13 835,80 CZK
Nové položky	Kabel TCEPKPFL 10 X4 0,8 - uložený volně	m	50,00	51,70	2 585,00 CZK
Nové položky	Spojka XAGA do 60 žil	ks	1,00	5 269,00	5 269,00 CZK
Nové položky	Forma kabelová pro kabel TCEPKPFL 10 X4 0,8	ks	1,00	792,00	792,00 CZK
Nové položky	Montáž kontrastního rámu pro jednosvětlové návěstidlo	ks	3,00	331,10	993,30 CZK
Nové položky	Montáž šachty pro smyčky s plastovým poklopem	ks	15,00	896,50	13 447,50 CZK
Nové položky	Výkop jámy pro šachtu s indukčním trafem	ks	15,00	218,90	3 283,50 CZK
Nové položky	Uložení a usazení šachty s indukčním trafem	ks	15,00	137,50	2 062,50 CZK
Nové položky	Zhutnění zeminy	m3	6,30	221,10	1 392,93 CZK
Cena z SOD	LED návěstidlo 3 světlové 200	ks	1,00	9 353,88	9 353,88 CZK
Cena z SOD	Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky	ks	5,00	1 279,88	6 399,42 CZK
Cena z SOD	Kabel TCEKFE IP 1,0	m	153,00	22,62	3 460,25 CZK
Cena z SOD	Silový vodič CSA 10mm2	m	213,00	50,47	10 749,68 CZK
Cena z SOD	Montáž návěstidla třísvětlového na stožár	ks	1,00	933,63	933,63 CZK
Cena z SOD	Spojka indukční smyčky	ks	5,00	595,30	2 976,49 CZK
Cena z SOD	Montáž kabelu TCEKFE IP 1,0	m	153,00	21,74	3 325,61 CZK
Cena z SOD	Montáž - CSA 10mm2 uložení pevně	m	213,00	21,74	4 629,77 CZK
Cena z SOD	Rýha 35*80cm	m	30,00	143,00	4 290,00 CZK
Cena z SOD	Zhot. drážky pro ind. smyčku - živičný kryt vč. zalití spáry	ks	5,00	3 258,99	16 294,96 CZK
Cena z SOD	Lože kabelů z prohoz výkopku tl 5 cm zakryté plastovou folií šířky 50 cm	m	30,00	11,00	330,00 CZK

Cena z SOD	Zához rýhy 35*80 cm	m	30,00	27,50	825,00 CZK
SKANSKA Skanska a.s. Divize Silniční stavitelství Závod Betonové a speciální technologie náměstí Míru 709		MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor investic 247 833,31 CZK			
Celkem bez DPH		UHERSKÉ HRADIŠTĚ			
Zhotovitel: 0928 688 25 Uherské Hradiště SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a speciální Datum a podpis: Radim Horňák 18.4.2012  Datum a podpis: Ladislav Orlovský 		Objednatel: město Uherské Hradiště 18.4.2012  Datum a podpis: Ing. Ladislav Vendel Datum a podpis: Ing. Jindřich Navrátil 			
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.					

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A	
	Objednatel:	město Uherské Hradiště	
	Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	006
Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Speciální technologie		Od: město Uherské Hradiště	
Stavební Objekt:	SO 118 - Úprava napojení místních komunikací		
Předmět změny:	méněpráce v ulici Dvořákova		
Žádost o změnu vznesl:	město Uherské Hradiště		
Odkazy na výkresy :	DSPS		
Důvod změny:	méněpráce v ulici Dvořákova		
Časové ohodnocení:	bez dopadu	Dopad do celkových termínů:	NE
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):			
Méněpráce: z důvodu nedávno provedené rekonstrukce komunikace v Dvořákové ulici se navržená úprava v projektové dokumentaci nebude provádět			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:			Cena
Celkové předpokládané náklady			-120 000,00 CZK
SKANSKA Skanska a.s. Divize Silniční stavitelství Závod Betonové a speciální technologie naměstí Míru 709 688 26 Uherské Hradiště Souhlas projektanta: Ing.Holba Tomáš Datum a podpis: 25.6.2012 <i>[podpis]</i> Převzal za objednatele: Ing. Ladislav Vondel Datum a podpis: 25.6.2012 <i>[podpis]</i>			
Oznámil za zhotovitele: Radim Horňák Datum a podpis: 25.6.2012 <i>[podpis]</i> Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny. MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor investic UHERSKÉ HRADIŠTĚ			

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 Uh.Hradišti, Etapa A			v
	Objednatel:	město Uherské Hradiště			
	Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	006		

Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a
Specialní technologie

Od: město Uherské Hradiště

Stavební Objekt: SO 118 - Úprava napojení místních komunikací

Předmět změny: méněpráce v ulici Dvořákova

Žádost o změnu vznesl: město Uherské Hradiště

Odkazy na výkresy : DSPS

Důvod změny: méněpráce v ulici Dvořákova

Časové ohodnocení: bez dopadu Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně / neprovedené práce):

Méněpráce: z důvodu nedávno provedené rekonstrukce komunikace v Dvořákově ulici se navržená úprava v projektové dokumentaci nebude provádět

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Popis položky		měrná	Množství	Jednotková	Cena celkem bez DPH
Cena z SOD	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500m2 tl 60mm s naložením	m2	-83,60	30,70	-2 566,52 CZK
Cena z SOD	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-14,00	41,60	-582,40 CZK
Cena z SOD	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3m	m2	-83,60	658,00	-55 008,80 CZK
Cena z SOD	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0.70 kg/m2	m2	-167,20	12,90	-2 156,88 CZK
Cena z SOD	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-83,60	384,00	-32 102,40 CZK
Cena z SOD	Kladení dlažby z kostek do betonu	m2	-5,57	437,00	-2 434,09 CZK
Cena z SOD	Mozaika dlažební (žulová kostka, jednořádek)	m2	-5,57	1 130,00	-6 294,10 CZK
Cena z SOD	Podklad pro dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 100 do 150 mm	m2	-5,57	306,00	-1 704,42 CZK
Cena z SOD	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-14,00	193,00	-2 702,00 CZK
Cena z SOD	Obrubník betonový silniční Standart 100x15x25 cm	ks	-14,00	78,30	-1 096,20 CZK
Cena z SOD	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-3,12	2 240,00	-6 988,80 CZK
Cena z SOD	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	-27,86	217,00	-6 045,62 CZK
Cena z SOD	Odvoz sutí a vybourání hmot na skládku do 1 km	t	-15,13	251,00	-3 797,63 CZK
Cena z SOD	Odvoz sutí a vybourání hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-151,30	7,78	-1 177,11 CZK
Cena z SOD	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	-5,54	35,40	-196,12 CZK
Cena z SOD	Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným ZKD 5000m	t	-5,54	18,20	-100,83 CZK
Cena z SOD	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-15,60	138,00	-2 152,80 CZK

Celkem bez DPH **SKANSKA Skanska a.s.** **MĚSTSKÝ ÚŘAD**

Divize Silniční stavitelství
 Závod Betonové a speciální technologie
 náměstí Míru 709
 686 25 Uherské Hradiště

odbor investic
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

-127 106,72 CZK

Zhotovitel: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství Datum a podpis: Radim Horňák Datum a podpis: Ladislav Orlovský	Objednatel: město Uherské Hradiště Datum a podpis: Ing. Ladislav Vendel Datum a podpis: Ing. Jindřich Navrátil
--	--

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A	
	Objednatel:	město Uherské Hradiště	
	Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	007
Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Speciální technologie Od: město Uherské Hradiště			
Stavební Objekt:	SO 121.1.A - Chodníky a cyklostezky		
Předmět změny:	A: předláždění chodníku v celé šíři z důvodu nedostatečného nášlapu u silniční obruby mezi vozovkou a chodníkem, svodidla upřesnění B: předláždění chodníku u vstupu do parku z důvodu směrového posunu přeložky plynovodu		
Žádost o změnu vznesl:	město Uherské Hradiště		
Odkazy na výkresy :	DSPS		
Důvod změny:	A: předláždění chodníku v celé šíři z důvodu nedostatečného nášlapu u silniční obruby mezi vozovkou a chodníkem B: předláždění chodníku u vstupu do parku z důvodu směrového posunu přeložky plynovodu		
Časové ohodnocení:	bez dopadu	Dopad do celkových termínů:	NE
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):			
A: předláždění chodníku v celé šíři z důvodu nedostatečného nášlapu u silniční obruby mezi vozovkou a chodníkem B: předláždění chodníku u vstupu do parku z důvodu směrového posunu přeložky plynovodu			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:		Cena	
Celkové předpokládané náklady		20 000,00 CZK	
SKANSKA Skanska a.s. Divize Silniční stavitelství Závod Betonové a speciální technologie náměstí Míru 709 686 02 Uherské Hradiště		Souhlas projektanta: Ing.Holba Tomáš Datum a podpis: 25.6.2012 <i>[Podpis]</i>	
Oznámil za zhotovitele: Radim Horňák Datum a podpis: 25.6.2012 <i>[Podpis]</i>		Převzal za objednatele: Ing. Ladislav Verdel Datum a podpis: 25.6.2012 <i>[Podpis]</i>	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.		MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor investic UHERSKÉ HRADIŠTĚ	

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55		v	
	Objednatel:	město Uherské Hradiště			
	Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	007.A		

Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Specialní technologie	Od: město Uherské Hradiště
--	-----------------------------------

Stavební Objekt:	SO 121.1.A - Chodníky a cyklostezky		
Předmět změny:	předláždění chodníku v celé šíři z důvodu nedostatečného náslapu u silniční obruby mezi vozovkou a chodníkem, svodidla upřesnění		
Žádost o změnu vznesl:	město Uherské Hradiště		
Odkazy na výkresy :	DSPS		
Důvod změny:	předláždění chodníku v celé šíři z důvodu nedostatečného náslapu u silniční obruby mezi vozovkou a chodníkem		
Časové ohodnocení:	bez dopadu	Dopad do celkových termínů:	NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

předláždění chodníku v celé šíři z důvodu nedostatečného náslapu u silniční obruby mezi vozovkou a chodníkem

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Gena

Popis položky	měrná jedn.	Množství	Jednotková	Gena celkem bez DPH
Cena z SOD Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	22,50	41,60	936,00 CZK
Cena z SOD Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	22,50	123,00	2 767,50 CZK
Nové položky obrubník betonový chodníkový půlkulatý 50/5/20 cm	m	22,50	61,00	1 372,50 CZK
Cena z SOD Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	103,05	35,80	3 689,19 CZK
Cena z SOD Odstranění podkladu pl přes 200m2 kameniva drceného tl 200 mm	m2	103,05	35,80	3 689,19 CZK
Cena z SOD Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm	m2	103,05	106,00	10 923,30 CZK
Cena z SOD Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skuiný C pl přes 300m2	m2	103,05	192,00	19 785,60 CZK
Cena z SOD Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	17,96	81,00	1 454,44 CZK
Cena z SOD Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,22	138,00	5 688,36 CZK
Cena z SOD Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	58,86	110,00	-6 474,60 CZK
Cena z SOD Ocelové dvoumadlové zábradlí	m	80	1 380,00	-110 400,00 CZK
Cena z SOD Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 1 m výšky 0,5 m	m	27	997,00	-26 919,00 CZK
Cena z SOD Zábradlí ocelové pzn 1 m, ke svodidlům 950/4.8/50 mm	kus	27	1 640,00	-44 280,00 CZK
Nové položky Pouzdrový základ pro zábradlí (vytyčení, výkop, zabetonování)	kus	14	989,00	13 846,00 CZK
Nové položky Ocelové třimadlové točené zábradlí	m	21,14	3 367,98	71 199,10 CZK

Celkem bez DPH	SKANSKA Skanska a.s. Divize Silniční stavitelství Závod Betonové a speciální technologie náměstí Míru 709 688 25 Uherské Hradiště	-52 722,43 CZK
-----------------------	--	-----------------------

Zhotovitel: 0328 SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a speciální technologie Datum a podpis: Radim Horňák Datum a podpis: Ladislav Orlovský	Objednatel: město Uherské Hradiště Datum a podpis: Ing. Ladislav Vendel Datum a podpis: Ing. Jindřich Navrátil	MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor investic UHERSKÉ HRADIŠTĚ 10.4.2012 18.7.2012
---	--	---

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A	
	Objednatel:	město Uherské Hradiště	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	007.B

Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Specialní technologie

Od: město Uherské Hradiště

Stavební Objekt: SO 121.1.A - Chodníky a cyklostezky

Předmět změny: předláždění chodníku u vstupu do parku z důvodu směrového posunu přeložky plynovodu

Žádost o změnu vznesl: město Uherské Hradiště

Odkazy na výkresy : DSPS

Důvod změny: předláždění chodníku u vstupu do parku z důvodu směrového posunu přeložky plynovodu

Časové ohodnocení: bez dopadu

Dopad do celkových termínů:

NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

předláždění chodníku u vstupu do parku z důvodu směrového posunu přeložky plynovodu

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Popis položky		měrná	Množství	Jednotková	Cena celkem bez DPH
Cena z SOD	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	26,00	41,60	1 081,60 CZK
Cena z SOD	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	54,00	35,80	1 933,20 CZK
Cena z SOD	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500m2 tl 50mm s překážkami v trase s naložením	m2	26,00	32,60	847,60 CZK
Cena z SOD	Odstranění podkladu pl přes 200m2 kameniva drceného tl 200 mm	m2	80,00	24,70	1 976,00 CZK
Cena z SOD	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	28,00	123,00	3 444,00 CZK
Nové položky					
	obrubník betonový chodníkový půlkulatý 100/10/25 cm	m	28,00	61,00	1 708,00 CZK
Cena z SOD	Podklad ze šterkodrtě SD tl 150 mm	m2	80,00	106,00	8 480,00 CZK
Cena z SOD	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skruiny C pl přes 300m2	m2	80,00	192,00	15 360,00 CZK
Cena z SOD	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16.5x6 cm přírodní	m2	80,00	129,00	10 320,00 CZK
Cena z SOD	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	8,30	81,00	672,62 CZK

SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Závod Betonové a speciální technologie
náměstí Míru 709
0320 000 25 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor investic
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

45 823,02 CZK

Zhotovitel:
SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a specialní

Datum a podpis: Radim Horňák

Ladislav Orlovský

18.7.2012

[Podpis]

Objednatel:

město Uherské Hradiště

Datum a podpis: Ing. Ladislav Vondel

Datum a podpis: Ing. Jindřich Navrátil

[Podpis]

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A	
	Objednatel:	město Uherské Hradiště	
	Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	008
Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Speciální technologie Od: město Uherské Hradiště			
Stavební Objekt: SO 121.2.A - Chodníky a cyklostezky Předmět změny: předláždění chodníku v celé šíři z důvodu výškových rozdílů Žádost o změnu vznesl: město Uherské Hradiště Odkazy na výkresy : DSPS Důvod změny: předláždění chodníku v celé šíři z důvodu výškových rozdílů (velký příčný spád) Časové ohodnocení: bez dopadu Dopad do celkových termínů: NE SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): předláždění chodníku v celé šíři z důvodu výškových rozdílů (velký příčný spád) POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: Cena Celkové předpokládané náklady 270 000,00 CZK			
SKANSKA Skanska a.s. Divize Silniční stavitelství Závod Betonové a speciální technologie náměstí Míru 700 688 26 Uherské Hradiště		Souhlas projektanta: Ing.Holba Tomáš Datum a podpis: 25.6.2012 Holba T. Přezal za objednatele: Ing. Ladislav Vondel Datum a podpis: 25.6.2012 Vondel L.	
Oznámil za zhotovitele: Radim Horňák Datum a podpis: 25.6.2012 Horňák R.		MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor investic UHERSKÉ HRADIŠTĚ	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A		
	Objednatel:	město Uherské Hradiště		
	Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	008	

Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Specialní technologie

Od: město Uherské Hradiště

Stavební Objekt: SO 121.2.A - Chodníky a cyklostezky

Předmět změny: předláždění chodníku v celé šíři z důvodu výškových rozdílů

Žádost o změnu vznesl: město Uherské Hradiště

Odkazy na výkresy : DSPS

Důvod změny: předláždění chodníku v celé šíři z důvodu výškových rozdílů (velký příčný spád)

Časové ohodnocení: bez dopadu Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

předláždění chodníku v celé šíři z důvodu výškových rozdílů (velký příčný spád)

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: Cena

	Popis položky	měřná	Množství	Jednotková	Cena celkem bez DPH
Cena z SOD	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	61,00	41,60	2 537,60 CZK
Cena z SOD	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	61,00	123,00	7 503,00 CZK
Cena z SOD	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	229,20	35,80	8 205,36 CZK
Cena z SOD	Odstranění podkladu pl přes 200m2 kameniva drceného tl 200 mm	m2	229,20	35,80	
Nové položky	Kladení mozaikové dlažby 6 x 6 cm	m2	193,20	457,00	88 292,40 CZK
Cena z SOD	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	86,00	123,00	10 578,00 CZK
Nové položky	obrubník betonový chodníkový půlkulatý 50/5/20 cm	m	86,00	61,00	5 246,00 CZK
Cena z SOD	Rozprostření omice pl do 500m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	36,00	56,80	2 044,80 CZK
Cena z SOD	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	36,00	13,00	468,00 CZK
Cena z SOD	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	399,45	35,80	14 300,31 CZK
Cena z SOD	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm	m2	399,45	106,00	42 341,70 CZK
Cena z SOD	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skuiny C pl přes 300m2	m2	399,45	192,00	76 694,40 CZK
Cena z SOD	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	57,52	81,00	4 659,12 CZK

Celkem bez DPH

SKANSKA
Divize Silniční stavitelství
Závod Betonové a speciální technologie
náměstí Míru 709
006 26 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor investic
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

262 870,69 CZK

Zhotovitel: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a specialní
Datum a podpis: Radim Horňák *18.7.2012*
Ladislav Orlovský

Objednatel: město Uherské Hradiště *10.4.2012*
Datum a podpis: Ing. Ladislav Vendel *17.7.2012*
Datum a podpis: Ing. Jindřich Navrátil *[signature]*

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A	
	Objednatel:	město Uherské Hradiště	
	Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	009

Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Speciální technologie	Od: město Uherské Hradiště
---	----------------------------

Stavební Objekt:	SO 113 - Úprava ulice Všebrdova		
Předmět změny:	doplnění uličních vpustí a položení chráničky pro dálkový Telefonica kabel - rezerva		
Žádost o změnu vznesl:	město Uherské Hradiště		
Odkazy na výkresy :	DSPS		
Důvod změny:	změna dokumentace RDS z důvodu úpravy trasy cyklo pruhu		
Časové ohodnocení:	bez dopadu	Dopad do celkových termínů:	NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

změna dokumentace RDS z důvodu úpravy trasy cyklo pruhu, na žádost Telefonica položení rezervy

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:	Cena
Celkové předpokládané náklady	50 000,00 CZK

SKANSKA Skanska a.s. Divize Silniční stavitelství Závod Betonové a speciální technologie náměstí Míru 709 686 25 Uherské Hradiště	Souhlas projektanta: Ing.Holba Tomáš Datum a podpis: 25.6.2012 Holba T. Převzal za objednatele: Ing. Ladislav Vondel Datum a podpis: 28.6.2012 Vondel L.
Oznámil za zhotovitele: Radim Horňák Datum a podpis: 25.6.2012 Horňák R.	MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor investic UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A			
	Objednatel:	město Uherské Hradiště			
	Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)			009
Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Specialní technologie					Od: město Uherské Hradiště
Stavební Objekt: SO 113 - Úprava ulice Všešrdova					
Předmět změny: doplnění uličních vpustí a položení chráničky pro dálkový Telefonica kabel - rezerva					
Žádost o změnu vznesl: město Uherské Hradiště					
Odkazy na výkresy : DSPS					
Důvod změny: změna dokumentace RDS z důvodu úpravy trasy cyklo pruhu					
Časové ohodnocení: bez dopadu Dopad do celkových termínů: NE					
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):					
změna dokumentace RDS z důvodu úpravy trasy cyklo pruhu, na žádost Telefonica položení rezervy					
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:					Cena
	Popis položky	měrná	Množství	Jednotková	Cena celkem bez DPH
Cena z SOD	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,00	1 280,00	2 560,00 CZK
Cena z SOD	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC - systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	10,11	624,00	6 309,33 CZK
Cena z SOD	Uliční vpust'	kus	2,00	1 490,00	2 980,00 CZK
Cena z SOD	Zřízení příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	40,89	89,90	3 675,91 CZK
Cena z SOD	Odstranění příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	40,89	67,10	2 743,64 CZK
Cena z SOD	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	2,00	558,00	1 116,00 CZK
Cena z SOD	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5cm	kus	4,00	201,00	804,00 CZK
Cena z SOD	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d 45x55x5 cm	kus	2,00	337,00	674,00 CZK
Cena z SOD	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	6,00	176,00	1 056,00 CZK
Cena z SOD	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou přihlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	2,00	220,00	440,00 CZK
Cena z SOD	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,00	2 650,00	5 300,00 CZK
Cena z SOD	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	kus	2,00	159,00	318,00 CZK
Cena z SOD	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od okraje výkopu	m3	10,22	304,00	3 107,56 CZK
Cena z SOD	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,00	476,00	952,00 CZK
Nové položky	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 2	m	23,81	53,35	1 270,01 CZK
Nové položky	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	15,19	80,85	1 228,50 CZK
Nové položky	Vodorovné přemístění do 5000m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,37	173,80	1 628,53 CZK
Nové položky	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,37	15,73	147,39 CZK

Nové položky	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,70	165,00	2 590,71 CZK
Nové položky	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,71	319,00	1 502,61 CZK
Nové položky	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 třída D	t	9,12	291,50	2 657,57 CZK
Nové položky	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	1,57	2 948,00	4 628,74 CZK
Nové položky	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	39,00	17,38	677,82 CZK
Nové položky	chránička ohebná Kopoflex, HDPE 110	m	39,00	58,08	2 265,12 CZK

Celkem bez DPH

SKANSKA Skanska a.s.

41 764,12 CZK

Divize Silniční stavitelství
Závod Betonové a speciální technologie
náměstí Míru 709
686 25 Uherské Hradiště

Zhotovitel:

0326

SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a speciální technologie

Datum a podpis: Radim Horňák

Datum a podpis: Ladislav Orlovský

Objednatel:

MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor investic

město Uherské Hradiště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Datum a podpis: Ing. Ladislav Vendel

Datum a podpis: Ing. Jindřich Navrátil

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A	
	Objednatel:	město Uherské Hradiště	
	Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	010

Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod
Betonové a Speciální technologie

Od: město Uherské Hradiště

Stavební Objekt: SO 114 - Úprava ul. Štefánikova

Předmět změny: přesun a snížení telefonní hovorny z důvodu bezbariérového přístupu

Žádost o změnu vznesl: město Uherské Hradiště

Odkazy na výkresy : DSPS

Důvod změny: nově navržená vozovka byla naprojektována níž oproti stávajícímu přilehlému chodníku

Časové ohodnocení: bez dopadu Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

přesun a snížení telefonní hovorny z důvodu bezbariérového přístupu

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Celkové předpokládané náklady

35 000,00 CZK

SKANSKA Skanska a.s.

Divize Silniční stavitelství
Závod Betonové a speciální technologie
náměstí Míru 709

Souhlas projektanta: Ing.Holba Tomáš

Datum a podpis: 25.6.2012 *Ing. Holba T.*

Oznámil za zhotovitele: Radim Hornák 0320

0320 Uherské Hradiště

Převzal za objednatele: Ing. Ladislav Vondel

Datum a podpis: 25.6.2012 *Radim Hornák*

Datum a podpis: 25.6.2012 *Ing. Ladislav Vondel*

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor investic
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

město Uherské Hradiště	Projekt:	Zkapacitnění sil.II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uh.Hradišti, Etapa A	
	Objednatel:	město Uherské Hradiště	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	010

Komu: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a Specialní technologie

Od: město Uherské Hradiště

Stavební Objekt: SO 114 - Úprava ul. Štefánikova

Předmět změny: přesun a snížení telefonní hovorny z důvodu bezbariérového přístupu

Žádost o změnu vznesl: město Uherské Hradiště

Odkazy na výkresy : DSPS

Důvod změny: nově navržená vozovka byla naprojektována níž oproti stávajícímu přilehlému chodníku a telefonní hovorně

Časové ohodnocení: bez dopadu Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

přesun a snížení telefonní hovorny z důvodu bezbariérového přístupu

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Popis položky		měrná	Množství	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
Nové položky	Demontáž telefonní hovorny	ks	1,00	1 900,00	1 900,00 CZK
Nové položky	Demolice základu telefonní hovorny	ks	1,00	4 000,00	4 000,00 CZK
Nové položky	Výstavba základu pro telefonní hovornu	ks	1,00	5 900,00	5 900,00 CZK
Nové položky	Práce elektro	ks	1,00	1 950,00	1 950,00 CZK
Nové položky	Montáž telefonní hovorny na připravený základ	ks	1,00	1 900,00	1 900,00 CZK
Nové položky	Demontáž VTA (Veřejného telefonního automatu)	ks	1,00	600,00	600,00 CZK
Nové položky	Montáž VTA	ks	1,00	850,00	850,00 CZK
Nové položky	Betonový přechod pod poklop kanalizační šachty	ks	1,00	3 500,00	3 500,00 CZK
Nové položky	Překlad nad šachtou staré vodovodní přípojky (pod obrubou)	ks	2,00	900,00	1 800,00 CZK
Nové položky	Odbourání stropu stávající vodovodní šachty (zasahující do vozovky)	ks	1,00	3 000,00	3 000,00 CZK

Celkem bez DPH

25 400,00 CZK

SKANSKA Skanska a.s.

Zhotovitel: SKANSKA, a.s., divize Silniční stavitelství, závod Betonové a speciální technologie 0328 náměstí Míru 709 686 25 Uherské Hradiště	Objednatel: město Uherské Hradiště 10.4.2012 Datum a podpis: Radim Horňák Datum a podpis: Ladislav Orlovský	MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor investic UHERSKÉ HRADIŠTĚ 12.2. Datum a podpis: Ing. Ladislav Vendel Datum a podpis: Ing. Jindřich Navrátil
--	--	--

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.