

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.08.2018 mezi

I. Smluvní strany

1. **Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace**
Sídlo: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
Zastoupena: Ing. Petrem Čolasem, ředitelem
IČ: 00373249
DIČ: CZ00373249
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 2339761/0100
Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

2. **MSS Ostrava s.r.o.**
Sídlo: Věšínova 457/36, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zastoupen: Bohumír Ricka, jednatel
IČ: 61973840
DIČ: CZ61973840
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7715560257/0100
Zapsaná ve VR: vedená u KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 7311

dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“

II. Základní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.08.2018 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je zajištění realizace opravy plotu na dvou úsecích (dále jen „smlouva“).
- Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací (VCP), jak tyto vyplývají z příloh tohoto dodatku a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a současně s tím na změně ceny díla.
- Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

III. Změny smlouvy

V Članku IV. Cena díla zní odstavec 1 z důvodu provedení VPC nově takto:

- a) Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla.

Cena bez DPH 1.358.424,-Kč

K ceně díla nebude u položek stavebních a montážních prací ve smyslu § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění připočteno a fakturováno DPH, jedná se o režim přenesení daňové povinnosti dle §92 a § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. U ostatních položek bude k ceně připočteno DPH v platné zákonné sazbě v souladu s příslušnými právními předpisy.

IV. Závěrečná ustanovení

- a) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- b) Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- c) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- d) Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne 20.12.2018



Změnový list stavby : Oprava oplocení ZOO Ostrava**ZL č. 1**

KOMU:

ZOO Ostrava

OD:

MSS Ostrava

popis provedení změny:

ZL č.1

Popis provedených změn :**1. Prodloužení opěrné zídky na ul. Stromovka**

Na ul. Stromovka byla dle plánu plánována opěrná zídka dl. 100,9 m. Po odstranění křovin, srovnání přilehlého terénu o zahájení výkopu bylo konstatováno, že opěrnou zídku je nutno prodloužit o 48 metrů, z důvodů nepevného svahu v blízkosti komunikace. Bez tohoto opatření by mohlo dojít k nestabilitě plotových polí. Tato skutečnost se nedala předem předpokládat. Bylo rozhodnuto o prodloužení základu a opěrné zídky, zbytek úseku bude již osazen na patkách, sle původního záměru.

2. Opěrná stěna ul. Michálkovická

Na ul. Michálkovická je upraveno množství použitého betonu. Deformace stávající zdi v podélné rovině, po zřízení základu a zaměření roviny, dosáhli takového stupně, že pro vyrovnání plotového pole bylo nutno oddálit bednění, provést vybetonování ve větší tloušťce. V návaznosti na toto se potvrdila absence základů v některých úsecích opěrné zdi. Po odkopu bylo zjištěno podepření stěny šikmými pilotami v tomto úseku, bez potřebné statické funkce. Plot se vykláněl z roviny. Množství nadspotřeby betonu provedeno výpočtem na základě přesného zaměření tloušťky betonové stěny.

3. V průběhu realizace při kotvení bednění došlo k utržení betonové zídky bez základu a k jejímu zhroucení do již připraveného bednění. Muselo být provedeno odstranění zídky a betonáž ve vrstvě větší - tzn. včetně další vrstvy betonu odstraněné po zřízení.

Jméno zadavatele:

Zoologická zahrada Ostrava p.o.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD

Nová cena:

Rozdíl v ceně

1 160 285,00

1 358 424,12

198 139,12

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

schválil (Dodavatel):

Jméno a příjmení MSS Ostrava

podp.

datum

schválil (Objednatel):

Jméno a příjmení

schválil (TDI):

Jméno a příjmení

schválil :

Jméno a příjmení

datum:

Poznámka:

přílohy:

Změnový list č.1

Stavba: Oprava oplocení ul. Stromovka a spodní parkoviště ul. Michálkovická

Objekt:

Část: Nadspotřeba betonu z důvodu nerovnosti, prodloužení opěrné zidky Stromovka, havárie zidky z důvodu nestability

Zhotovitel: MSS Ostrava

Objednatel: Zoologická zahrada Ostrava p.o.

ZAKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY NA STAVBU			
z toho		Méněpráce	- Kč
		Vícepráce	198 139,12 Kč
		Rozdíl	198 139,12 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY NA STAVBU			
ZS		ZARÍZENÍ STAVENISTE	- Kč
PV		PROVOZNÍ VLIVY	- Kč
KC		KOMPLETACNÍ ČINNOST	- Kč
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

CELKEM			198 139,12 Kč
--------	--	--	---------------

Zhotovitel:

TDI:

Objednatel

VICEPRACE

Oprava oplocení ul. Stromovka a
Stavt spodní parkoviště ul.
Míchalčkovická

Objel Změnový list stavby : Oprava oplocení ZOO Ostrava

Část:
JKSC

Objednatel: Zoologická zahrada Ostrava p.o.
Zhotovitel: MSS Ostrava
Datum:
CELKEM

Bod 2 změnového listu - nadspotřeba betonu zídky z důvodů nerovnosti				M46		Zemní práce při montážích		198 139,12
24	0004	341321510R00	Beton nosných stěn železový C 20/25	m3	22,0	4 900,00	107 800,00	
Bod 1 změnového listu - prodloužení opěrné zdi Stromovka				0001 31		Zdi podpěrné a volné		40 320,00
5		460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	11,5	2 500,00	28 750,00	
4	0001	311112030RT3	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm se zalití m2		36,0	1 120,00	40 320,00	
Bod 3 změnového listu - spadená zídka ve svahu				0004 96		Bourání konstrukcí		21 269,12
26a	0004	962100021RA0	Bourání nadzákladového zdiva z betonu prostého	m3	2,8	1 600,00	4 480,00	
27a	0004	979081111RT2	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	4,6	276,00	1 275,12	
28a	0004	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	92,0	12,00	1 104,00	
29a	0004	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,6	150,00	690,00	
24a	0004	341321510R00	Beton nosných stěn železový C 20/25	m3	2,8	4 900,00	13 720,00	