

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2018

Článek 1. – Smluvní strany

- 1) Objednatel: **Obec Dolní Město**
Sídlo: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
Zastoupený: Pavlem Chládem, starostou obce
IČ: 00267376
DIČ: CZ00267376
Telefon, fax: +420 569 487 121
E-mail: ou.dolnimesto@seznam.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Pavel Chlád, starosta obce
Osoba odpovědná ve věcech technických: - starosta obce - Pavel Chlád
- stav. techn. dozor – Ing. Radek Čábera
(dále jen Objednatel)

- 2) Zhotovitel: **VODASERVIS s.r.o.**
Sídlo: Žďár nad Sázavou, Jamská 2362/53, PSČ 591 01
Zastoupení: Ing. Martin Trnka, jednatel
IČ: 26277841
DIČ: CZ26277841
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41536
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 175815682/0300
Telefon, fax: 566 620 587
E-mail: obchod@vodaservis.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Martin Trnka
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Ing. Martin Blažíček
(dále jen Zhotovitel)

Článek 2.

Dne 21.12.2018 byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo na zhotovení stavby „**INTENZIFIKACE VODOJEMU DOLNÍ MĚSTO**“, ke které je uzavírán tento dodatek č. 1.

Článek 3.

Smluvní strany se dohodly na doplnění článku 4. – Čas plnění takto:

Dílo bude realizováno dle harmonogramu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha číslo 1.

Článek 4.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

Článek 5.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento dodatek přečetli, porozuměli jeho obsahu, s jeho obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Dolní Město usnesením č. 3/3/2019 ze dne 16.1.2019.

Přílohy:

Číslo 1: harmonogram prací

V Dolním Městě, dne 17.1.2019

V Dolním Městě, dne 9.1.2019

Za Objednatele:


Obec
DOLNÍ MĚSTO
.....
Pavel Chlád, starosta obce

Za Zhotovitele:


VODASERVIS s.r.o.
Jámská 2362/53 ①
591 01 Žďár nad Sázavou
tel. 566 620 587, 777 788 424
DIČ: CZ6277841
.....
Ing. Martin Trnka, jednatel

HARMONOGRAM PRACÍ - příloha č.1 Dodatku č.1 SOD

Akce: INTENZIFIKACE VODOJEMU DOLNÍ MĚSTO

ČÍSLO SO/PS	NÁZEV SO/PS	počet týdnů od zahájení prací													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SO-01	ÚPRAVA OPLOCENÍ VDI														
SO-02	ARCHITEKTONICKÝ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ														
SO-03	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ														
SO-04	PŘÍVODNÍ KABEL NN PRO VDI														
SO-05	PŘÍVODNÍ VODOVOD VRTU														
SO-06	VRTANÁ STUDNA - STAVEBNÍ ČÁST														
SO-07	VRTANÁ STUDNA - OPLOCENÍ														
SO-08	VRTANÁ STUDNA - ELEKTROINSTALACE														
SO-09	ELEKTRICKÝ ROZVOD NN PRO VRT														
SO-10	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K VDI														
PS-01	STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST VDI														
PS-02	ELEKTROINSTALACE														
PS-03	MĚŘENÍ A REGULACE														
PS-04	VRTANÁ STUDNA - TECHNOLOGICKÁ ČÁST														
VN a ON	VEDLEJŠÍ NÁKLADY A OSTATNÍ NÁKLADY														

Zahájení prací: - nejdříve 01.05.2019 a nejpozději 31.8.2020

Dokončení prací: - do 14 týdnů od zahájení prací na díle (nejdříve 7.8.2019 a nejpozději 7.12.2020 - v závislosti na zahájení prací na díle)

VODASERVIS s.r.o.
Jamská 2362/53
591 01 Zdobřav nad Sázavou
tel: 566 620 587, 777 788 424
DIČ: CZ26277841

