

DODATEL Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2014/06
uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění a
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
(dodatek č. sml. 11/2014)

1. Smluvní strany

Zhotovitel: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí
Sídlo: Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. Oddíl C, vložka 1679

Zastoupený ve věcech smluvních : Josefem Mikyskou, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických : Ing. Michalem Mikyskou, MBA, jednatelem společnosti
Stavbyvedoucí stavby : Bc. Václav Hebr, CertMgmt

Doručovací adresa : Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí
IČO : 45537186
DIČ : CZ45537186
Tel./Fax : 465 649 115 / 465 649 116
Mobil.tel.: 777 649 101
E-Mail: vakstav@vakstav.cz

Objednatel : Obec Velká Jesenice, zastoupená starostou obce p.Petrem Jenišťou
Sídlo: Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice

IČO : 00273163
DIČ : Neplátce DPH
Tel./Fax : 491 459 256
Mobil.tel.: 602 475 931 (Petr Jenišťa)
E-Mail: starosta@velkajesenice.cz

Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
s předmětem smlouvy
Stavba „Velká Jesenice-Rekonstrukce jednotné
kanalizace“.

Čl. 4. smlouvy Termíny plnění bod 4.1. se mění takto:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v termínu od 7. 4. 2014 do 5.10.2014.

Dílčí termíny a rozsahy jednotlivých etap a úseků uvedených v bodech 4.1.1. až 4.1.4. byly upřesněny s ohledem na koordinaci s dodavatelem komunikace zápisy ve stavebním deníku.

Dohodou smluvních stran se termín dokončení stavby posouvá ze dvou důvodů.

1. Opožděné zahájení druhé etapy v návaznosti na práce prováděné dodavatelem komunikace viz. bod 4.2. smlouvy o dílo – **posun termínu na 20.9.2014**

2. Požadavek Objednatele na zhotovení 41 nových kanalizačních přípojek na základě skutečného stavu stávající kanalizační sítě - **prodloužení termínu o 15 dnů do 5.10.2014.**

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy se nemění. Tento dodatek smlouvy je vystaven ve 4 vyhotoveních, 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Za objednatele:

Ve Velké Jesenici dne: 19.09.2014

.....

Petr Jeništa, starosta obce

Za zhotovitele:

V Jamném nad Orlicí dne: 19.09.2014.

.....

Razítko a podpis
Oprávněného zástupce uchazeče
Josef Mikyska, jednatel společnosti