

DODATEK č. 3 ke SMLouvě o dílo

na realizaci díla s názvem:

„Rekonstrukce a modernizace výrobních prostor firmy Nordic steel“

uzavřené dne 2. 12. 2016 ve znění dodatku č. 1 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Objednatel: **NORDIC STEEL s.r.o.**

Se sídlem: Masarykova 428, 742 45 Fulnek

Zastoupený: Petrem Klimkem, jednatelem společnosti

Identifikační číslo: 28571274

a

Zhotovitel: **UNISTAD spol. s r.o.**

se sídlem: Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou
zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2656

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních Ing. Karel Pšenica, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Karel Pšenica, jednatel

- ve věcech stavby: Ing. Karel Pšenica, jednatel

hlavní stavbyvedoucí: Ing. Karel Pšenica, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu: 236742801/0100

Identifikační číslo: 43961045

DIČ: CZ43961045

dále jen „smluvní strany“

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, spočívající v rozšíření a dodání nových únikových vrat, které nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo. Podrobné odůvodnění dodatečných stavebních prací je přílohou tohoto dodatku.

Tyto dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a pro ukončení celého díla. Změna v osobě zhotovitele, který by měl tyto dodatečné stavební práce realizovat, nebyla možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Proto smluvní strany postupují v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají na realizaci těchto dodatečných stavebních prací dodatek ke stávající smlouvě o dílo.

Současně tímto dodatkem dochází rovněž k odečtu méněprací, viz níže. Podrobné odůvodnění méněprací je přílohou tohoto dodatku.

Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí:

381.994,- Kč bez DPH

Celková hodnota méněprací činí:

323.578,- Kč bez DPH

Podrobný položkový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se po započtení výše uvedených dodatečných stavebních prací a odpočtu méněprací mění článek VII., odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo.

Nové znění článku VII., odst. 1 Smlouvy o dílo je následující:

VII. Cena díla

1. *Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:*

60.947.628,- Kč bez DPH

12.799.001,88 DPH

73.746.629,88 Kč vč. DPH

Čl. 2 Dodatku

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej podepisuje jako druhá v pořadí.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Odůvodnění víceprací a méněprací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet vč. změnových listů

V FULNEK dne: 21.1.2019

za objednatele:




Petr Klimek
NORDIC STEEL s.r.o.

NORDIC STEEL s.r.o.
Masarykova 428, 742 45 FULNEK
IČO: 28571274 DIČ: CZ28571274
(22)

V FULNEK dne: 21.1.2019

za zhotovitele:



Ing. Karel Pšenica
UNISTAD spol. s r.o.

UNISTAD Komenského 8
spol. s r.o. 742 01
IČO: 43961045, DIČ: CZ43961045
Tel.: 556 736 662, tel./fax: 556 736 584

Položkový rozpočet stavby

Datum: 10.10.2018

Stavba : Rich2-2016

Rekonstrukce a modernizace výrobních prostor

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	41 536,00
DPH	21 %	8 723,00
Cena celkem za stavbu		50 259

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 02 firmy Nordic Steel s.r.o., Fulnek	50 259	0	41 536	8 723	100,0
Celkem za stavbu	50 259	0	41 536	8 723	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 02	Odpočty IV. etapa - odpočty	-276 434	0	-228 458	-47 976	-550,0
SO 02	Přípočty IV: etapa - přípočty	326 693	0	269 994	56 699	650,0
Celkem za stavbu		50 259	0	41 536	8 723	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-53,4	-22 180	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	56,4	23 430	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	-11,4	-4 726	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-33,9	-14 061	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	155,0	64 400	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	-1,6	0	-656	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	-1,4	0	-565	0	0	0
783 Nátěry	-8,9	0	-3 713	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-0,9	-394	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	46 469	-4 933	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0

Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Přípočty	IV: etapa - přípočty	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	firmy Nordic Steel s.r.o., Fulnek		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Rich2-2016	Rekonstrukce a modernizace výrobních prostor		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	269 994	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	269 994	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	269 994	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	269 994	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	269 994 Kč	
DPH		21,0 %	56 699 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				326 693 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rich2-2016 Rekonstrukce a modernizace výrobních prost	Rozpočet : Přípočty
Objekt :	SO 02 firmy Nordic Steel s.r.o., Fulnek	IV: etapa - přípočty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	731	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	49 759	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 251	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	216 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 253	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	269 994	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	269 994	0
Oborová přírážka	0	0,0	269 994	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	269 994	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	269 994	0
Zařízení staveniště	0	0,0	269 994	0
Provoz investora	0	0,0	269 994	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	269 994	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	269 994	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rich2-2016 Rekonstrukce a modernizace výrobních p	Rozpočet: Přípočty
Objekt :	SO 02 firmy Nordic Steel s.r.o., Fulnek	IV: etapa - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317168131R00	Překlad vysoký 70x235x1250 mm např. POROTHERM 7	kus	3,00	243,63	730,89
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				730,89
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	413321315R00	Nosníky z betonu železového C 20/25 XC1	m3	3,78	2 710,47	10 245,58
		0,315*0,75*7		1,65		
		0,315*0,75*9		2,13		
3	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	13,94	468,08	6 525,04
		2*4,6*0,5+2*0,25*9+2*0,25*6+0,4*4,6		13,94		
4	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	13,94	90,92	1 267,42
5	413351211R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení	m2	1,84	289,95	533,51
		0,4*4,6		1,84		
6	413351212R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění	m2	1,84	78,06	143,63
7	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505	t	0,57	31 992,11	18 139,53
		3,78*0,15		0,57		
8	413941123RT5	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 20	t	0,47	27 361,94	12 903,89
		2*9*26,2/1000		0,47		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				49 758,59
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
9	622311153RT3	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou silikonovou probarvenou	m2	3,77	597,00	2 250,69
		3,8*0,5+0,8*0,5+0,3*4,9		3,77		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				2 250,69
Díl: 64		Výplně otvorů				
10	64-001.RXX	D+M vrata s dveřmi 5000 x 4300 mm	kus	1,00	90 000,00	90 000,00
11	64-002.RXX	D+M vrata 8000 x 4300 mm	kus	1,00	119 000,00	119 000,00
12	64-003.RXX	D+M ocelové dveře vč. kov.zárubně 900 x 1970 mm vč. samoavírače, koování a zámku	kus	1,00	7 000,00	7 000,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				216 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998022021R00	Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m	t	11,37	110,23	1 253,35
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 253,35

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Odpočty	IV. etapa - odpočty	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	firmy Nordic Steel s.r.o., Fulnek		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Rich2-2016	Rekonstrukce a modernizace výrobních prostor		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-223 525	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-4 933	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-228 458	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-228 458	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-228 458	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		-228 458 Kč
DPH		21,0 %		-47 976 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-276 434 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rich2-2016 Rekonstrukce a modernizace výrobních prost	Rozpočet :	Odpočty
Objekt :	SO 02 firmy Nordic Steel s.r.o., Fulnek	IV. etapa - odpočty	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-22 911	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-26 329	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	-4 726	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-16 312	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	-151 600	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-1 647	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	-656	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	-565	0	0	0
783 Nátěry	0	-3 713	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-223 525	-4 933	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-228 458	0
Oborová přírážka	0	0,0	-228 458	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-228 458	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-228 458	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-228 458	0
Provoz investora	0	0,0	-228 458	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-228 458	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-228 458	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rich2-2016 Rekonstrukce a modernizace výrobních p	Rozpočet: Odpočty
Objekt :	SO 02 firmy Nordic Steel s.r.o., Fulnek	IV. etapa - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311238514R00	Zdivo, tl. 365 mm např. POROTHERM 36,5 Profi DRYFIX P10 -(4,5*3,8+4,5*0,8+0,5*3,8+0,5*0,8+0,25*9+0,9*2)	m2	-27,05 -27,05	847,00	-22 911,35
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-22 911,35
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	413321315R00	Nosníky z betonu železového C 20/25 XC1 -0,315*0,5*5,2 -0,315*0,6*5,2	m3	-1,80 -0,82 -0,98	2 710,47	-4 883,72
3	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení -(3,15+0,5+0,315)*5,2 -(0,315+0,6+0,315)*5,2	m2	-27,01 -20,62 -6,40	468,08	-12 644,71
4	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	-27,01	90,92	-2 456,11
5	413351211R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, do 5 kPa - zřízení -0,5*5,2 -0,6*5,2	m2	-5,72 -2,60 -3,12	289,95	-1 658,51
6	413351212R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 5 kPa - odstranění	m2	-5,72	78,06	-446,50
7	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 -(6,361+59,887)*2/1000	t	-0,13 -0,13	31 992,11	-4 238,95
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-26 328,52
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
8	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi -(4,5*3,8+4,5*0,8+2*0,9)	m2	-22,50 -22,50	210,03	-4 725,68
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				-4 725,68
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
9	622311132RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou silikonovou probarvenou -(4,5*3,8+4,5*0,8+2*0,9)	m2	-22,50 -22,50	640,00	-14 400,00
10	622432112R00	Omítka stěn dekorativní kamínková -(0,6*3,8+0,6*0,8+0,6*0,9)	m2	-3,30 -3,30	420,00	-1 386,00
11	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu -(0,6*3,8+0,6*0,8+0,6*0,9)	m2	-3,30 -3,30	159,35	-525,86
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-16 311,86
Díl: 64		Výplně otvorů				
12	64-006.RXX	D+M sekční vrata	soub	-2,00	75 800,00	-151 600,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				-151 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998022021R00	Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m	t	-14,94	110,23	-1 647,37
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-1 647,37
Díl: 713		Izolace tepelné				
14	713131131RXX	Izolace tepelná stěn lepením vč. kotvení -(3,8*0,6+0,8*0,6)	m2	-2,76 -2,76	126,00	-347,76
15	28375460	Polystyren extrudovaný XPS -2,76*0,05*1,02	m3	-0,14 -0,14	2 100,00	-295,68
16	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-6,43	1,95	-12,55
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-655,99
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
17	59770210a	Sokl keramický v. 10 cm -5,6*1,12	m	-6,27 -6,27	30,00	-188,16
18	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	-5,60	61,37	-343,67

Položkový rozpočet

Stavba :	Rich2-2016 Rekonstrukce a modernizace výrobních p	Rozpočet: Odpočty
Objekt :	SO 02 firmy Nordic Steel s.r.o., Fulnek	IV. etapa - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(3,8+0,8+1)		-5,60		
19	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	-5,32	6,20	-32,97
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				-564,81
Díl:	783	Nátěry				
20	622471317RV5	Nátěr stěn akrylátovou barvou 1x penetrace, 2x nátěr	m2	-22,50	165,00	-3 712,50
		-(4,5*3,8+4,5*0,8+0,9*2)		-22,50		
	Celkem za	783 Nátěry				-3 712,50

Odůvodnění změny provedení stavebního objektu č. 02, etapa IV.

Investor stavby vyslovil požadavek na rozšíření vrat v prostoru spojovacího krčku. Tento požadavek investor opírá o skutečnost, že došlo ke změně četnosti průjezdu vozidel a hlavně ke změně typu vozidel, které zabezpečují expedici výrobků. Pro expedici jsou využity i vozidla odběratelů typu souprav s návěsem. Po konzultaci mezi investorem stavby, projektantem a osobami zodpovědnými za expedici výrobků byl přijat závěr, že pro usnadnění vjezdu a výjezdu z prostoru expedičního dvora je možno vylepšit manipulační podmínky rozšířením vrat v prostoru průjezdu. Stávající vrata byla rozšířena na 8000 mm ze strany od expedičního dvora a 5000 mm ze strany od manipulačního dvora. Při realizaci je nutno dodržet podmínky PBR, výška vrat zůstává zachována. Vrata šíře 8000 mm neumožňují realizaci únikových dveří ve vratech a proto jsou vedle samotných vrat navrženy k realizaci samostatné únikové dveře. Změna řešení vyvolala stavební úpravy, které jsou zaneseny do doloženého položkového rozpočtu.

V Ostravě dne 4.10.2018

Ing. arch. Dušan Richtár,

Ke Skalce 2228/25

708 00 Ostrava Poruba

mob: 602731019

mail: dusan.richtar@iol.cz



IAD s.r.o.
Ke Skalce 2228/25, 708 00 Ostrava-Poruba
pobočka: 17. listopadu 753
708 00 Ostrava Poruba
IČ: 27792081 DIČ: CZ27792081
Tel.: 596 960 832 Fax: 596 960 831

POLOŽKY, KTERÉ NEJSOU A NEBUDOU REALIZOVÁNY Z DŮVODU PŘÍČLENĚNÍ SVAŘOVNY DO POŽÁRNÍHO ÚSEKU NOVĚ BUDOVANÉ HALY

21	622311132RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou silikonovou probarvenou				
			m2	43,00	640,00	27 520,00
		vč. systémových lišt				
		43		43,00		

27	64-006.RXX	D+M sekční vrata	soub	1,00	67 600,00	67 600,00
		Kompletní provedení dle specifikace vrat.				
		SV1:1		1,00		

POLOŽKY, KTERÉ JE NUTNO ZREALIZOVAT JAKO NÁHRADU ZA VÝŠE NEREALIZOVANÉ

NOVÉ	NOVÉ	D+M sekční vrata S ÚNIKOVÝMI DVEŘMI S NÍZKÝM PRAHEM ROZMÉR VRAT 4950*3500 DLE CENOVÝCH NABÍDEK CN6482018 A CN7172018				
			Soub – CENOVÁ NABÍDKA	1,00	112 000,00	112 000,00
		Kompletní provedení dle specifikace vrat.				
		SV1:1		1,00		

Z ohledem na skutečnost, že objekt svařovny byl přičleněn do požárního úseku nově budované haly není nutno realizovat úpravy, které zajišťovaly požární oddělení nové haly od původní stavby

výše uvedené položky budou nahrazeny novými vraty, ve kterých je nutno zřídit únikové dveře v souladu s požárně bezpečnostním řešením

