

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

smlouva č. 61 /2018

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka

Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 470 195 49
DIČ: CZ 470 195 49
Zastoupený: Mgr. Tomášem Valerem, předsedou představenstva VSOR
Smluvní zástupce: Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva VSOR
Technický dozor stavebníka:
Jaroslav Kodeš, kontakt: 604 856 929, jar.kodes@seznam.cz
Technický zástupce objednatele:
Ing. Věra Čermáková
kontakt: 313 521 030, info@vsor.cz
Technický zástupce provozovatele:
Ing. Veronika Marešová
kontakt: 604 147 715, Veronika.maresova@ravos-sro.cz
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 540608359/0800
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58923.

1.2. Zhotovitel: RAVOS, s.r.o.

Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 475 466 62
DIČ: CZ 475 466 62
Smluvní zástupce: Ing. Hynek Kloboučník
Pracovník pověřený pro vedení stavby:
Karel Bréda, kontakt: tel. 725 748 154
Bankovní spojení: KB Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 12906-221/0100
Zapsána v obchodním rejstříku: spisová značka C19602
vedená u Městského soudu v Praze.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na následujícím doplnění Smlouvy o dílo na stavbu

„Lhota pod Džbánem obnova vodovodu 1. etapa“.

2. ZMĚNA ČASU PLNĚNÍ

2. 1. Termín dokončení stavby se posunuje na datum 31.1. 2019, posun dokončení byl vyvolán požadavkem místní samosprávy na počátek prací až po polovině září 2018 díky uskutečnění oslav k výročí obce.

3. ZMĚNA CENY ZA DÍLO

3. 1. Cena za dílo dle čl. 4.1. smlouvy se upravuje o částku méněprací.
Původní cena díla z částky 773 182,91 Kč bez DPH se upravuje na částku
757 838,- Kč bez DPH.

Výsledné méněpráce v objemu 15 355,- Kč bez DPH byly vzájemně dohodnuty a představují:

- úpravy skutečně použitých tvarovek a armatur na stavbě
- množství přemísťovaného výkopku, skládkovné
- odečtení pažení
- úpravu délek obnovovaných potrubí dle skutečného geodetického zaměření.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4. 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
4. 2. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2018 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že rozhodující je datum podpisu smluvní strany, která podepsala poslední. **Účinnost dodatku je dle smluvních stran ujednána již od 31. 10. 2018.**
4. 3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.

V Rakovníku dne 5.2.2019



.....
Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR
za objednatele

Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnícka
Františka Diepolda č.p. 1870
269 01 Rakovník ③

V Rakovníku dne 29.1.2019



.....
Ing. Hynek Kloboučník
jednatel a ředitel společnosti
za zhotovitele

 **RAVOS, s.r.o.**
Rakovnická vodárenská společnost
Frant. Diepolda 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 47546662, DIČ: CZ47546662 ②