

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

TJ Slavoj Český Brod, z.s.

IČO: 00663191

CZ00663191

Komenského 516

282 01, Český Brod

Zastoupená: Milan Rollo, místopředseda

(dále již jen „Objednatel“),

a

PORR a.s.

IČO: 43005560

CZ43005560

Dubečská 3238/36

100 00, Praha – Strašnice

Zápis v OR vložka: 1006 B, Městský soud v Praze

Zastoupená: Ing. Robertem Kunftem, Ing. Petrem Semerádem

Bankovní účet: 1091107720/5500, vedený u: Raiffeisenbank a.s.

(dále již jen „Zhotovitel“)

tento:

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.6.2018

1 Důvod a účel dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 18.6.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla "REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO STADIONU - ČESKÝ BROD 2", dále již jen "Smlouva".
2. Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
3. Dne 18.6.2018 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla v případě, že klimatické podmínky znemožní dokončení díla dle předepsaných technologických postupů.

4. Předmět díla byl vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností ADONIS Projekt spol. s r.o. 2/2018. Po zahájení prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací.
5. Předmět díla byl v předchozím období měněn Dodatkem č. 2 v rozsahu změnových listů 1-4 a 6-10, uzavřeným dne 17.12.2018.
6. Po uzavření dodatku č. 2 se objevila potřeba dalších změn. S ohledem na přehlednost zpracovává tento dodatek kumulativně změny a nahrazuje předchozí změny smlouvy.

2 Změna předmětu Díla

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět Díla se mění na základě změnových listů 1-4, 6-10 a 11-17, které jsou jako nedílná příloha součástí tohoto Dodatku.
 - a. Kategorizace změn dle § 222 ZZVZ je obsahem přílohy k tomuto dodatku.

3 Změna ceny Díla

1. S ohledem na skutečnost, že změna předmětu Díla má dopad na cenu Díla, tak, jak je uvedeno v řazení po jednotlivých změnových listech v následující tabulce, dohodly se smluvní strany na změně ceny Díla.

Změnový list č.:	Změna ceny v Kč:
1.	1 256 230,50
2.	-423 948,50
3.	81 434,10
4.	191 624,43
6.	1 185 082,70
7.	30 194,64
8.	-68 815,20
9.	22 120,60
10.	43 024,92
11.	70 691,45
12.	-91 701,92
13.	-210 213,92
14.	8 334,41
15.	-52 614,95
16.	-76 343,45
17.	-44 023,21
Celkem bez DPH	1 921 076,60

2. Celková cena Díla tak, jak je uvedena v čl. 13 odst. 1 se mění takto:

- (a) Cena bez DPH: 18 043 440,90 Kč
- (b) DPH: 3 789 122,59 Kč
- (c) Cena včetně DPH: 21 832 563,49 Kč

4 Doba plnění

1. Na základě odsouhlasených změn díla se mění článek 11 odst. 1 Smlouvy, který nově zní:

Zhotovitel se zavazuje celé Dílo provést, tj. řádně dokončit a předat Objednateli ve lhůtě do 14.6.2019, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k převzetí Díla. Případná změna termínu je vázána na schválení ze strany Objednatele.

5 Ustanovení závěrečná

1. Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní ujednání nebyla mezi účastníky učiněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti.
3. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
 - a. Změnové listy 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
 - b. Kategorizace změn

Jménem



Dne:

26. 4. 2019

Objednatele :

Milan Rollo, místopředseda

Dne:

Dne:

26. 4. 2019

Jménem

Zhotovitele:

Ing. Robert Kunft – prokurista oblasti Praha I.
Ing. Petr Semerád – prokurista společnosti

Kategorizace změn k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo

1 § 222 odst. 5

Číslo změnového listu	Vliv na cenu Díla	Náklady	Úspora
ZL 4	191624	191624	0
ZL7	30195	30195	0
ZL9	22121	22121	0
ZL10	43025	43025	0
ZL14	8334	8334	0
ZL11 část úprava vedení elektro	50797,28	56281,44	5484,16
ZL13 část	9584,17	9584,17	0
ZL 17 část	19027,82	19027,82	0

2 § 222 odst. 6

Číslo změnového listu	Vliv na cenu Díla	Náklady	Úspora
ZL 1	1256230	1433088	176858
ZL 3	82071	300141	218070
ZL 6	1185083	1831874	646791
ZL12	-91702	143859	235561
ZL 11 část - posun sloupu	19894,17	19894,17	0

3 § 222 odst. 7

Číslo změnového listu	Vliv na cenu Díla	Náklady	Úspora
ZL2	-423949	649866	1073815
ZL 8	-68815	97607	166422
ZL 16	-76343	234624	310967

4 § 222 odst. 4

Číslo změnového listu	Vliv na cenu Díla	Náklady	Úspora
ZL13 část	-219798,09	0	219798,09
ZL 15	-52615	0	52615
ZL17 část	-126858,1	0	126858,1
ZL 17 část	63807,4	93085	29277,6