



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo z 10.5.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.12.2018, uzavřený podle § 1901 a souvisejících zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) a podle § 100 odst. 1 a § 222 odst. 5 a 6 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZVZ) uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku mezi plně svéprávnými účastníky

1. **Obcí Skalice nad Svitavou, IČ: 00280933**, se sídlem Skalice nad Svitavou čp. 48, PSČ 679 01, právnickou osobou – územně samosprávným celkem nezapsaným a nepodléhajícím zápisu do veřejného rejstříku, zastoupenou paní Mgr. Gabrielou Šmerdovou, starostkou obce, neplátcem DPH, bankovní spojení KB, a.s. č.ú. 12127631/0100, jako objednatelem ze strany jedné (dále jen Obec Skalice nad Svitavou nebo objednatel)

a

2. **PamReko s.r.o., IČ: 03699056**, se sídlem Pamětice čp. 48, PSČ 679 61, právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vložce č. 86336, zastoupenou panem Ing. Davidem Hóta, jednatelem, plátcem DPH, DIČ: CZ03699056, bankovní spojení KB, a.s. 115-2194710287/0100, jako zhotovitelem ze strany druhé (dál jen PamReko s.r.o. nebo zhotovitel)

takto :

I.

1. Při provádění stavebního díla „Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou“ podle projektu Ing. arch. Jaromíra Waltera, autorizovaného technika pro pozemní stavby, ČKAIT 01352 identifikovaného v čl. I. odst. 1 cit. smlouvy o dílo z 10.5.2018, zástupce objednatele a zástupci zhotovitele za účasti technického dozoru objednatele p. Ing. Jiřího Pevného, identifikovaného v čl. II. odst. 4 cit. smlouvy o dílo z 10.5.2018 (dále jen TDI) a na základě požadavků objednatele zjistili, že při provádění díla podle cit. smlouvy o dílo bude potřeba provést nezbytné změny - realizace víceprací a méně prací, jejichž přesná specifikace je obsažena v příložených změnových listech č. 6 až č. 10., které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Vícepráce jsou takové povahy a rozsahu, že jejich realizace bude mít vliv na dobu plnění díla a smluvní strany se vzhledem ke všem objektivním skutečnostem dohodly na změně lhůty pro řádné provedení stavebních prací.

II.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že smlouva o dílo ze dne 10. 05. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2018 se mění a doplňuje takto:

1. V čl. II. - Cena díla - se v odst. 1. vypouští text:

„ Celková cena bez DPH celkem	14 077 615,-- Kč
DPH 21 %	2.956.299.-- Kč
Cena vč. DPH celkem zaokr.	17.033.914,-- Kč
(slovy: sedmnáct milionů třicet tři tisíc devět set čtrnáct korun českých)“	

a nahrazuje se textem, který zní:

„ Celková cena bez DPH celkem	14 537 564, 60 Kč
DPH 21 %	3 052 888, 56 Kč
Cena vč. DPH celkem zaokr.	17 590 454, -- Kč
(slovy: sedmnáct milionů pět set devadesát tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých)“	

2. Podkladem pro změnu ceny díla jsou změnové listy s položkovými rozpočty méněprací a víceprací, které tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. celková cena díla se navyšuje o částku 459 949, 60 Kč bez DPH, což činí 556 539 Kč vč. DPH.

III.

1. Dohodnutá lhůta podle čl. IV. odst. 1 citované smlouvy o dílo pro řádné provedení stavebních prací se tímto prodlužuje o dobu nezbytně nutnou tj. o 12 týdnů na celkových 65 týdnů.
2. V čl. IV. se vypouští stávající text: „Lhůta pro řádné provedení stavebních prací je 53 týdnů od zahájení stavebních prací, tj. do 24. 05. 2019. “ a nahrazuje se textem novým, který zní:

„Lhůta pro řádné provedení stavebních prací je 65 týdnů od zahájení stavebních prací, tj. do 16 . 08. 2019. “

IV.


1. Uzavření tohoto dodatku č. 2 k cit. smlouvě o dílo z 10.5.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.12.2018 za objednatele schválilo Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou na svém 07. zasedání dne 14.05.2019, usnesením č. 11.
2. Statutární zástupci objednatele i zhotovitele potvrzují, že si tento dodatek č. 2 k cit. smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetli, jeho obsahu porozuměli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej podepsali.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu starostou objednatele a statutárními zástupci zhotovitele obdrží dvě podepsaná vyhotovení objednatel a dvě podepsaná vyhotovení zhotovitel.
4. Ostatní články, body a ujednání citované smlouvy o dílo ze dne 10.5.2018 zůstávají beze změn.

Ve Skalici nad Svitavou dne 25.5.2019

Přílohy : Přehled změnových listů – zařídění podle zák.č. 134/2016 Sb.
 Změnové listy č. 6 - 10 vč. položkových rozpočtů
 Harmonogram prací

Objednatel :

Za Obec Skalice nad Svitavou




Mgr. Gabriela Šmerdová
starostka

Obec Skalice nad Svitavou
679 01 Skalice nad Svitavou 48
IČ: 00280933
(1)



Zhotovitel :

Za PamReko s.r.o.



Ing. David Hóta
jednatel

PamReko s.r.o.
č.p.48, 679 61 Pamětice
IČ: 036 99 056 DIČ:CZ03099056

Název stavby	„Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou“ Reg.č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002396		
Název změny:	Vstupní a okapové chodníky		
Objednatel:	Obec Skalice nad Svitavou		
Zhotovitel:	PamReko s.r.o.		
TDI:	Ing. Jiří Pevný		
Projektant	Ing. arch. Jaromír Walter		
Popis změny: 1. Původní řešení: Projektová dokumentace nepředpokládala napojení objektu na okolní plochy. Vzhledem k tomu byl zhotovitel vyzván k doplnění nejnútnejších opatření. 2. Návrh řešení: Dle domluvy z kontrolních dnů došlo k doplnění rozpočtu o nejnútnejší vstupy do objektu. 3. Cenové vyjádření (v Kč bez DPH) Vícepráce: Nově naceněné vstupní chodníky dle požadavku objednatele rozp.č.: - 113a Vstupní a okapové chodníky – rozpočet v ceně 88.893,52 Kč bez DPH. Rozpočty byly oceněny jednotkovými cenami dle smlouvy o dílo. Nejsou-li v rozpočtech takové položky, pak zhotovitel vychází z aktuálních ceníků společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno - Město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž u tzv. R-položek použil zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé. 4. Údaje o změně Jedná se o práce hrazené nad rámec ceny díla na základě požadavku objednatele. 5. Závěr Dojde k navýšení ceny díla o 88.893,52 Kč bez DPH a k prodloužení termínu realizace o dobu cca 7 týdnů. Veškeré změny spadají pod § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. David Hóta		
	náklady na změnu bez DPH		88.893,52,- Kč
	Výše DPH sazba:	21%	18.668,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		107.562,- Kč
termíny	Termín realizace změny:		Červen – červenec 2019
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum Podpis
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Gabriela Šmerdová		16.5.2019 
	Projektant Ing.arch.Jaromír Walter		16.5.2019 
	TDI Ing. Jiří Pevný		9.5.2019 
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. David Hóta		7.5.2019 
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet víceprací.		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1728PR** **Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou**

Objekt: **04** **Změnový list**

Rozpočet: **113a** **Vstupní a okapové chodníky**

Objednatel: **Obec Skalice nad Svitavou**
48
67901 **Skalice nad Svitavou**

IČO: 00280933
DIČ: CZ00280933

Zhotovitel: **PamReko s.r.o.**
č.p. 48
67961 **Paměťice**

IČO: 03699056
DIČ: CZ03699056

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			88 893,52
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			88 893,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	88 893,52 CZK
Základní DPH	21 %	18 668,00 CZK

Zaokrouhlení 0,48 CZK

Cena celkem s DPH 107 562,00 CZK

v

Skalice

dne

7.5.2019

PamReko s.r.o.

č.p.48, 67961 Paměťice
IČ: 03699056 DIČ: CZ03699056

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 358,42	4
13	Hloubené vykopávky	HSV			15 459,38	17
16	Přemístění výkopku	HSV			17 805,58	20
5	Komunikace	HSV			32 110,97	36
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 417,00	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 778,51	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 963,66	8
Cena celkem					88 893,52	100

Položkový rozpočet

S:	1728PR	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	04	Změnový list
R:	113a	Vstupní a okapové chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 358,42
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	56,73000	59,20	3 358,42
		vstup dvůr vč. chodníku podél budovy : (10,82+3,0)*1,5+6*6		56,73000		
Díl: 13		Hloubené vykopávky				15 459,38
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	18,18750	850,00	15 459,38
		rozšíření vstupy SV : (1,25*(10,25+7,0))*0,3		6,46875		
		vstup ulice : (2,5*1,75)*0,3		1,31250		
		vstup dvůr vč. chodníku podél budovy : (7,25*2,5+2,0*2,0+8,5*1,0)*0,3		9,18750		
		vstup dvůr zadní : (1,25*3,25)*0,3		1,21875		
Díl: 16		Přemístění výkopku				17 805,58
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,18750	218,00	3 964,88
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	18,18750	170,00	3 091,88
5	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	18,18750	349,00	6 347,44
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	18,18750	242,00	4 401,38
Díl: 5		Komunikace				32 110,97
7	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	18,18750	216,00	3 928,50
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	53,75000	255,00	13 706,25
		rozšíření vstupy SV : (1,0*(10,0+7,0))		17,00000		
		vstup ulice : (2,5*1,5)		3,75000		
		vstup dvůr vč. chodníku podél budovy : (7,0*2,5+2,0*2,0+8,5*1,0)		30,00000		
		vstup dvůr zadní : (1,0*3,0)		3,00000		
9	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	56,43750	256,50	14 476,22
		53,75*1,05		56,43750		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 417,00
10	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	38,00000	221,50	8 417,00
		rozšíření vstupy SV : (1,0*4+10,0+7,0)		21,00000		
		vstup ulice : (2,5*2)		5,00000		
		vstup dvůr vč. chodníku podél budovy : 7,0		7,00000		
		vstup dvůr zadní : (1,0*2+3,0)		5,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 778,51
11	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	24,01261	199,00	4 778,51
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 963,66
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,82874	175,00	1 370,03
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,82874	178,00	1 393,52
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	70,45866	12,50	880,73
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,82874	165,00	1 291,74
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,31496	13,50	422,75
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,82874	205,00	1 604,89

Název stavby	„Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou“ Reg.č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002396		
Název změny:	Interiérové prvky ve stavbě - změna dle nové PD rozdíl		
Objednatel:	Obec Skalice nad Svitavou		
Zhotovitel:	PamReko s.r.o.		
TDI:	Ing. Jiří Pevný		
Projektant	Ing. arch. Jaromír Walter		

Popis změny:

1. Původní řešení:
Projektová dokumentace předpokládala dodávku a montáž interiérových prvků – obkladů stěn, provedení podla a vnitřní dělicí stěnu sálu a mateřského centra. Na základě požadavku k upřesnění těchto prvků, nově vznikající projektové dokumentace a nárokům objednatele byl projektant vyzván k dopracování PD.

2. Návrh řešení:
Dle nové PD a navazující PD interiérů došlo ke změně uvažovaných prvků dle přílohy.



3. Cenové vyjádření (v Kč bez DPH)
- **114 Interiérové prvky ve stavbě - změna dle nové PD rozdíl**
Méněpráce: Odpočet stávajících prvků v ceně - 238.305,51 Kč
Vícepráce: Nově naceněné prvky dle nové PD v ceně 448.493,81 Kč

Rozpočty byly oceněny jednotkovými cenami dle smlouvy o dílo. Nejsou-li v rozpočtech takové položky, pak zhotovitel vychází z aktuálních ceníků společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno - Město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž u tzv. R-položek použil zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.

4. Údaje o změně
Jedná se o práce hrazené nad rámec ceny díla na základě dodatku k PD.

5. Závěr
Dojde k navýšení ceny díla o **210.188,30 Kč** bez DPH a k prodloužení termínu realizace o dobu 7 týdnů (červen – červenec 2019).

Veškeré změny spadají pod § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.

Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. David Hóta		
	náklady na změnu bez DPH		210.188,30,- Kč
	Výše DPH sazba:	21%	44.140,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		254.328,- Kč
termíny	Termín realizace změny:		Červen – červenec 2019
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Gabriela Šmerdová	16.5.2019	
	Projektant Ing.arch.Jaromír Walter	13.5.2019	
	TDI Ing. Jiří Pevný	9.5.2019	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. David Hóta	7.5.2019	
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet víceprací.		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1728PR Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou

Objekt: 04 Změnový list

Rozpočet: 114 Interiérové prvky ve stavbě - změna dle nové PD rozdíl

Objednatel: Obec Skalice nad Svitavou
48
67901 Skalice nad Svitavou

IČO: 00280933
DIČ: CZ00280933

Zhotovitel: PamReko s.r.o.
č.p. 48
67961 Paměťice

IČO: 03699056
DIČ: CZ03699056

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-3 113,69
PSV			213 301,99
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			210 188,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	210 188,30 CZK
Základní DPH	21 %	44 140,00 CZK

Zaokrouhlení -0,30 CZK

Cena celkem s DPH 254 328,00 CZK

v

7.5.2019 Skalice

dne

7.5.2019

PamReko s.r.o.

č.p. 48, 679 61 Paměťice
IČ: 036 99 056 DIČ: CZ03699056

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 800,61	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-5 880,00	-3
96	Bourání konstrukcí	HSV			965,70	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			-11 763,05	-6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			73 036,55	35
767	Konstrukce zámečnické	PSV			152 028,49	72
Cena celkem					210 188,30	100

Položkový rozpočet

S:	1728PR	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	04	Změnový list
R:	114	Interiérové prvky ve stavbě - změna dle nové PD rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 800,61
1	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,01500	1 774,00	1 800,61
		mobilitní stěna : 0,2*2,9+0,15*2,9		1,01500		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-5 880,00
2	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	-56,00000	105,00	-5 880,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				965,70
3	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	5,80000	166,50	965,70
		mobilitní příčka : 2*2,9		5,80000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-11 763,05
4	762523108R00	Položení podlah montáž z fošen hoblovaných na sraz	m2	-25,60000	136,00	-3 481,60
5	762526110R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	-25,60000	107,00	-2 739,20
6	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	-1,56587	192,00	-300,65
7	60596002R	fošna	m3	-0,80640	6 500,00	-5 241,60
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				73 036,55
8	766-11	D+M kryt čela podla s posuvnými dvířky	kpl	-6,31800	950,00	-6 002,10
9	766-12	D+M obkladu stupnic a podstupnic schodišť na pódium	m2	-2,54400	1 900,00	-4 833,60
10	766-21	D+M obklad deskových otopných těles 900/1400 mm, rám dřevěný, obklad překližka, větrací průduchy	kus	-5,00000	2 100,00	-10 500,00
11	766-22	D+M obklad deskových otopných těles 900/1000 mm, rám dřevěný, obklad překližka, větrací průduchy	kus	-4,00000	1 850,00	-7 400,00
12	766416143R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2	m2	-144,51090	215,00	-31 069,84
13	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	-240,85150	115,00	-27 697,92
14	766699722R00	Ostatní montáž překrytí spár lištou, z měkkého dřeva, rohové	m	-110,12000	25,00	-2 753,00
15	766mobilitní stěna	Mobilitní stěna 4250/2670 mm, plná s parkováním	kpl	1,00000	129 000,00	129 000,00
16	T/14	D+M atyp. vnitřní dveře skládací 4530/2670 mm, křídlo 6x 725/2590 mm, hladké plné, bez prahu, zárubeň dř. obložková do zdiva tl. 150 mm, kování klika-klika, zámek FAB	kus	-1,00000	45 000,00	-45 000,00
17	T/38	Obklad stěn a radiátorů do výšky 1000 mm dle nové PD na výšku materiál Multiplex, otvory průmyslově frézované např. CNC stroji	mb	39,06500	3 500,00	136 727,50
18	60510001R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	-250,48556	10,50	-2 630,10
19	60621707R	překližka BR; jakost A/B(B/BB); tl = 15,0 mm; š = 1 525 mm; h = 1 525,0 mm; počet vrstev 9	m2	-150,29134	329,00	-49 445,85
20	61413601R	lišta L profil; materiál smrk; tl. 4,00 mm; š = 44,0 mm; h = 40,0 mm	m	-74,33920	51,00	-3 791,30

Položkový rozpočet

S:	1728PR	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	04	Změnový list
R:	114	Interiérové prvky ve stavbě - změna dle nové PD rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	61413610R	lišta vnitřní roh; materiál smrk; š = 30,0 mm; h = 30,0 mm	m	-40,18560	39,00	-1 567,24
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				152 028,49
22	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	-401,51500	45,00	-18 068,18
23	podium	Mobilní podium dle nové PD interiéru OpenAir	kpl	1,00000	180 000,00	180 000,00
24	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 10,00 mm	t	-0,00092	19 110,00	-17,58
25	14580930148T	Profily uzavřené 1x tažené 11320 140x80x4 mm	T	-0,42067	23 500,00	-9 885,75
Méněpráce bez DPH						-238 305,51
Vícepráce bez DPH						448 493,81

Název stavby	„Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou“ Reg.č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002396
Název změny:	Změna otvorových prvků - okna a dveře dle posledních požadavků
Objednatel:	Obec Skalice nad Svitavou
Zhotovitel:	PamReko s.r.o.
TDI:	Ing. Jiří Pevný
Projektant	Ing. arch. Jaromír Walter

Popis změny:

1. Původní řešení:

Projektová dokumentace předpokládala dodávku a montáž balkonových dveří a oken v místnosti mateřského centra. Na základě nutnosti umístění panikové kliky a upřesnění nároků na funkčnost prvku byl projektant vyzván k dopřesnění PD.

2. Návrh řešení:

Dle dopřesnění došlo ke změně uvažovaných prvků na vstupní dveře a fixní okna na výklop dle přílohy.

3. Cenové vyjádření (v Kč bez DPH)

Vícepráce: Nově naceněné bourané konstrukce a nové prvky dle nové PD rozp.č.:

- **115 Změna otvorových prvků - okna a dveře dle posledních požadavků** – rozpočet dle změny PD v ceně 72.800,- Kč

Rozpočty byly oceněny jednotkovými cenami dle smlouvy o dílo. Nejsou-li v rozpočtech takové položky, pak zhotovitel vychází z aktuálních ceníků společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno - Město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž u tzv. R-položek použil zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.



4. Údaje o změně

Jedná se o práce hrazené nad rámec ceny díla na základě dodatku k PD.

5. Závěr

Dojde k navýšení ceny díla o **72.800,- Kč** bez DPH a k prodloužení termínu realizace o dobu 7 týdnů (červen – červenec 2019).

Veškeré změny spadají pod § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.

Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. David Hóta		
	náklady na změnu bez DPH		72.800,- Kč
	Výše DPH sazba:	21%	15.288,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		88.088,- Kč
termíny	Termín realizace změny:		Červen – červenec 2019
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Gabriela Šmerdová	16.5.2019	
	Projektant Ing. arch. Jaromír Walter	15.5.2019	
	TDI Ing. Jiří Pevný	9.5.2019	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. David Hóta	7.5.2019	
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet víceprací.		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1728PR** **Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou**
 Objekt: **04** **Změnový list**
 Rozpočet: **115** **Změna otvorových prvků - okna a dveře dle posledních požadavků**

Objednatel: **Obec Skalice nad Svitavou** IČO: **00280933**
 48 DIČ: **CZ00280933**
 67901 **Skalice nad Svitavou**

Zhotovitel: **PamReko s.r.o.** IČO: **03699056**
 č.p. 48 DIČ: **CZ03699056**
 67961 **Paměťice**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			72 800,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			72 800,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	72 800,00 CZK
Základní DPH	21 %	15 288,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **88 088,00 CZK**

v

Gladka

dne

7.5.2019

PamReko s.r.o.

č.p.48, 679 61 Paměťice

IČ: 036 99 056 DIČ: CZ03699056

Za zhotovitele

[Signature]

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			72 800,00	100
Cena celkem					72 800,00	100

Položkový rozpočet

S:	1728PR	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	04	Změnový list
R:	115	Změna otvorových prvků - okna a dveře dle posledních požadavků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				72 800,00
1	10c/ON (11/O)P	Okno EUROPROFIL, 1800x1200mm - doplnění okna o elektrický výklop pro větrání	ks	2,00000	13 500,00	27 000,00
2	21/ON (22/O)P	Prosl. dveře EUROPROFIL, 1800x2100mm - úprava balkonových dveří na vstupní doplnění okapových plechů	ks	2,00000	22 900,00	45 800,00

Název stavby	„Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou“ Reg.č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002396		
Název změny:	Stínící technika - změna		
Objednatel:	Obec Skalice nad Svitavou		
Zhotovitel:	PamReko s.r.o.		
TDI:	Ing. Jiří Pevný		
Projektant	Ing. arch. Jaromír Walter		

Popis změny:

1. Původní řešení:
Projektová dokumentace předpokládala dodávku a montáž zastínění do kastlových oken hlavní budovy.

2. Návrh řešení:
Na základě změny PD došlo k doplnění předokenních žaluzií k novým EURO oknům dle přílohy.


Cenové vyjádření (v Kč bez DPH) dle nové PD rozp.č.:
110 Stínící technika - změna – rozpočet dle změny PD
Méněpráce: odpočet – 11.510,22 Kč
Vícepráce: Nově naceněné prvky v ceně 99.578,- Kč

Rozpočty byly oceněny jednotkovými cenami dle smlouvy o dílo. Nejsou-li v rozpočtech takové položky, pak zhotovitel vychází z aktuálních ceníků společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno - Město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž u tzv. R-položek použil zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.

1. Údaje o změně
Jedná se o práce hrazené nad rámec ceny díla na základě dodatku k PD.

2. Závěr
Dojde k navýšení ceny díla o **72.800,- Kč** bez DPH a k prodloužení termínu realizace o dobu 7 týdnů (červen – červenec 2019).

Veškeré změny spadají pod § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.

Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. David Hóta		
	náklady na změnu bez DPH		88.067,78 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	18.494,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		106.562,- Kč
termíny	Termín realizace změny:		Červen – červenec 2019
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum Podpis
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Gabriela Šmerdová		16.5.2019 
	Projektant Ing. arch. Jaromír Walter		15.5.2019 
	TDI Ing. Jiří Pevný		9.5.2019 
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. David Hóta		7.5.2019 
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet víceprací.		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1728PR** **Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou**

Objekt: **04** **Změnový list**

Rozpočet: **110** **Stínící technika - změna**

Objednatel: **Obec Skalice nad Svitavou**
48
67901 **Skalice nad Svitavou**

IČO: **00280933**
 DIČ: **CZ00280933**

Zhotovitel: **PamReko s.r.o.**
č.p. 48
67961 **Paměťice**

IČO: **03699056**
 DIČ: **CZ03699056**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			88 067,78
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			88 067,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	88 067,78 CZK
Základní DPH	21 %	18 494,00 CZK

Zaokrouhlení 0,22 CZK

Cena celkem s DPH

106 562,00 CZK

v

Skalice

dne

7.5.2019

PamReko s.r.o.

č.p. 48, 679 61 Paměťice
 IČ: 036 99 056 DIČ: CZ03699056

Za zhotovitele

[Signature]

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
786	Čalounické úpravy	PSV			88 067,78	100
Cena celkem					88 067,78	100

Položkový rozpočet

S:	1728PR	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	04	Změnový list
R:	110	Stínící technika - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 786		Čalounické úpravy				88 067,78
1	1/O-Z	D+M předokenní AL žaluzie rozměru 2000/1700 mm, ruční ovládání	kus	4,00000	13 900,00	55 600,00
		okna 1/O: : 4		4,00000		
2	13a/O-Z	D+M předokenní AL žaluzie rozměru 1300/1700 mm, ruční ovládání	kus	1,00000	9 650,00	9 650,00
		okno 13a/O: : 1		1,00000		
3	2/O-Z	D+M předokenní AL žaluzie rozměru 1800/1700 mm, ruční ovládání	kus	2,00000	12 710,00	25 420,00
		okno 2/O: : 2		2,00000		
4	3/O-Z	D+M předokenní AL žaluzie rozměru 1100/1700 mm, ruční ovládání	kus	1,00000	8 910,00	8 910,00
		okno 3/O: : 1		1,00000		
5	786612200R00	Montáž zastíňujících rolet textilních,	m2	23,90850	-85,00	-2 032,22
		4d: : 1,995*1,85*6		22,14000		
		4d: : 1,4*1,26		1,76000		
6	D4a	Textilní roleta do repasovaného okna O/2, uložena mezi křídla, 1995/1850 mm, barva světle šedá	kus	6,00000	-1 450,00	-8 700,00
7	D4b	Textilní roleta do repasovaného okna O/2, uložena mezi křídla, 1400/1260 mm, barva světle šedá	kus	1,00000	-780,00	-780,00

Název stavby	„Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou“ Reg.č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002396		
Název změny:	Interiérové prvky ve stavbě - změna AV techniky		
Objednatel:	Obec Skalice nad Svitavou		
Zhotovitel:	PamReko s.r.o.		
TDI:	Ing. Jiří Pevný		
Projektant	Ing. arch. Jaromír Walter		

Popis změny:

1. Původní řešení:
Projektová dokumentace předpokládala dodávku a montáž 2 ks projektorů a 2 ks pláten.

2. Návrh řešení:
Na základě změny PD a navazujícího projektu interiéru došlo k dopřesnění typu a počtu požadovaných dodávek AV techniky dle přílohy.





Cenové vyjádření (v Kč bez DPH) dle nové PD rozp.č.:
116 Interiérové prvky ve stavbě - změna AV techniky – rozpočet dle změny PD
Méněpráce: odpočet – 115.800 Kč
Vícepráce: Nově naceněné prvky v ceně 115.800,- Kč

Rozpočty byly oceněny jednotkovými cenami dle smlouvy o dílo. Nejsou-li v rozpočtech takové položky, pak zhotovitel vychází z aktuálních ceníků společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno - Město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž u tzv. R-položek použil zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.

1. Údaje o změně
Jedná se o práce hrazené nad rámec ceny díla na základě dodatku k PD.

2. Závěr
Nedojde k navýšení ceny díla.

Veškeré změny spadají pod § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.

Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. David Hóta		
	náklady na změnu bez DPH		0,- Kč
	Výše DPH sazba:	21%	0,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		0,- Kč
termíny	Termín realizace změny:		Červen – červenec 2019
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Gabriela Šmerdová	16.5.2019	
	Projektant Ing.arch.Jaromír Walter	13.5.2019	
	TDI Ing. Jiří Pevný	9.5.2019	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. David Hóta	7.5.2019	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet víceprací.		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1728PR Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou

Objekt: 04 Změnový list

Rozpočet: 116 Interiérové prvky ve stavbě - změna AV techniky

Objednatel: Obec Skalice nad Svitavou

IČO: 00280933

48

DIČ: CZ00280933

67901

Skalice nad Svitavou

Zhotovitel: PamReko s.r.o.

IČO: 03699056

č.p. 48

DIČ: CZ03699056

67961

Pamětice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

0,00 CZK

v

Skalice

dne

7.5.2019

PamReko s.r.o.

č.p. 48 / 679 61 Pamětice

IČ: 03699056 DIČ: CZ03699056

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	1728PR	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	04	Změnový list
R:	116	Interiérové prvky ve stavbě - změna AV techniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				0,00
1	D/2	D+M elektrické roletové plátno do mateřského centra 1.24, poměr stran 16:9, předpokládaný rozměr 1860/1050 mm	kus	-1,00000	29 800,00	-29 800,00
2	D/3	D+M projektor do sálu mateřského centra včetně kotevních prvků, max. délka sálu 14,3 m	kus	-2,00000	43 000,00	-86 000,00
3	projektor	D+M projektoru vč. příslušenství do hlavního sálu dle výběru investora	kpl	1,00000	115 800,00	115 800,00

