

DODATEK č. 2 ke SMLouvě O Dílo

který níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou uzavřeli

Obec Strančice, IČ 002 40 788, Revoluční 383, 251 63 Strančice, zastoupena starostou obce Mgr. Oldřichem Trejbalem

jako zadavatel na straně jedné

a

BES, s.r.o., se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, zastoupená, IČ 437 92 553, zastoupen jednatelem Ing. Lubošem Kurzem

jako zhotovitel na straně druhé

I.

Zadavatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 10.10. 2018 Smlouvu o dílo na provedení zakázky „Úprava povrchů komunikací v obci Strančice – 2. etapa“ a dne 11.12.2018 dodatek č.1 k této smlouvě o prodloužení termínu. Podle uzavřené Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 měl zhotovitel dílo provést do 31. května 2019. Kromě tohoto díla realizuje zhotovitel pro objednatele ještě zakázku „Úprava povrchů komunikací v obci Strančice“.

II.


Zadavatel a zhotovitel se nyní dohodli na prodloužení termínu pro provedení díla, a to do 28.6.2019. Důvodem prodloužení termínu jsou komplikace při provádění prací. Konkrétně uznané, zhotovitelem nezaviněné, reklamace z důvodu propadu komunikací v místech výkopů a prodloužení prací na kanalizaci třetí osobou. Vzhledem k uvedenému zadavatel souhlasil s ohledem na požadovanou kvalitu s posunutím termínu provedení díla.


V souvislosti s posunem termínu nevznikají žádné straně nároky na smluvní pokutu ani náhradu škody.


III.

Účastníci prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámili, jemu porozuměli a s ním souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a tomu na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Strančicích dne 29.5. 2019


Mgr. Oldřich Trejbal
Obec Strančice




Ing. Luboš Kurz
BES, s.r.o.