

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO (dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
Praha - Vinohrady
Sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 112/19, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
IČ: 00676527
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 11178349/0800
Zastoupený: ThLic. Jan Houkal, Th.D., farář

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: Víčí stavby s.r.o.
Sídlo: Františka Halase 1399, 500 09 Hradec Králové
IČ: 063 91 001
DIČ: CZ 063 91 001
Zastoupený: Ing. Vladimír Berný
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 3306391001/2010

dále jen „zhotovitel“

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Odůvodnění

V důsledku průtahů v rámci zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny termínů plnění. Současně dochází ke změně ustanovení týkajícího se účinnosti smlouvy s ohledem na skutečnost, že Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha – Vinohrady není povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

I.

1.1. Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy, a to následujícím způsobem:

- 6.1 Zhotovitel bere na vědomí, že termín zahájení stavebních prací závisí na době ukončení zadávacího řízení, které předchází podpisu a nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel předpokládá zahájení plnění dle této smlouvy ke dni 26. 6. 2019.
- 6.2 Rámcový harmonogram plnění a jednotlivých etap stavby dle projektové dokumentace je stanoven s ohledem na předpoklad ukončení zadávacího řízení v průběhu května 2019 a okamžitého zahájení stavebních prací v červnu 2019, a dále s ohledem na předpokládané

zahájení stavebních prací v každém dalším roce vždy ke dni 15. 3., a s ohledem na předpokládané ukončení stavebních prací v konkrétním roce ke dni 15. 10. (očekávaná stavební sezóna). Tento předpoklad nevylučuje, aby byly práce konány i mimo tento interval, pokud k nim budou, vzhledem k povaze poptávaných stavebních prací, vhodné podmínky.

17.2 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti schválením Arcibiskupstvím pražským.

II.

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 3 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel a jedno Arcibiskupství pražské.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti schválením Arcibiskupstvím pražským.

V Praze dne 25. 6. 2019

V Praze dne 25. 6. 2019


za objednatele

ThLic. Jan Houkal, Th.D.
farář


za zhotovitele

Ing. Vladimír Berný
jednatel



Schvalovací potvrzení
V Praze dne 28-06-2019



Vlčí stavby s.r.o.
Františka Halase 1399
500 09 Hradec Králové
IČ: 063 91 001
www.vlcistavby.cz
info@vlcistavby.cz
Tel.: 728 007 604



Arcibiskupství pražské
Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
generální vikář



