

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 27.10.2016

Název: Obec Mezouň

adresa: Mezouň 72, 267 18 Karlštejn
zastoupený: starostou obce Ing. Františkem Kubáskem
bankovní spojení u KB č.ú 6621131/0100
IČ: 00233587, DIČ: CZ00233587

(dále jen „objednatel“)

a

„Sdružení Mezouň“

Vedoucí sdružení

ZEPRIS s.r.o.

IČ: 25117947
DIČ: CZ699004936
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
zapsaná v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 51188
bankovní spojení: Sberbank a.s.
číslo účtu: 4211028917/6800
zastoupena: Ing. Petr Semerád, prokurista

Člen sdružení

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308
se sídlem: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
zapsaná v OR: vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 1578

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. V průběhu stavby „Mezouň – splašková kanalizace byly vyhotoveny a odsouhlaseny tři změnové listy, jimiž se upravoval rozsah realizace díla. Ke dni podpisu tohoto dodatku jsou změnové listy odsouhlaseny i poskytovatelem dotace, proto se smluvní strany dohodly na jejich zasmluvnění.

Předmět díla se tímto dodatkem upravuje v rozsahu dle změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

OBEC MEZOUŇ
Mezouň 72
267 18 Karlštejn
IČO: 233 587

1

Celková cena díla se navyšuje o hodnotu změnových listů takto:

Cena díla dle SOD	41 787 599,-- Kč
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1	292 805,82 Kč
ZMĚNOVÝ LIST Č. 2	686 925,67 Kč
ZMĚNOVÝ LIST Č.3	46 718,35 Kč

Celková cena díla dle dodatku č. 3 42 814 048,84 Kč

DPH bude účtována dle platných předpisů.

2. V průběhu přerušení stavby díla na základě požadavku objednatele (výstavba komunikace, obrub chodníků objednatelem), které bylo řešeno Dodatkem č. 2 k SOD, bylo zjištěno, že čerpací stanici ČS 2 nelze umístit na pozemek dle PD, ale je nutné využít jiný stavební pozemek, který nebyl součástí územního rozhodnutí a vyžadoval nové stavební povolení - změnu stavby před dokončením. Vzhledem k tomu, že nebylo možné stanovit termín vydání příslušných rozhodnutí, se smluvní strany (včetně TDI a SFŽP) dohodly na kontrolním dnu č. 29, že termín opětovného zahájení prací po jejich přerušení dle dodatku č. 2 SOD nenastane v původním termínu 1.8.2018, ale až po vydání příslušných rozhodnutí, a to do 5 dnů od výzvy objednatele k opětovnému zahájení prací. Zhotovitel se zavázal práce poté dokončit tak, aby nedošlo k prodloužení celkového termínu realizace díla dle SOD a zadávacích podmínek. Smluvní strany tímto rekapitulují a potvrzují výše uvedenou dohodu a skutečné termíny realizace následovně:

Výzva objednatele	13.11.2018
Zahájení prací po přerušení:	14.11.2018
Dokončení prací	28.11.2018
Kolaudační souhlas	20.12.2018

II. Přejícné ustanovení

Smluvní strany tímto konstatují, že vůči sobě nemají žádných dalších nároků v souvislosti se změnou shora označených ustanovení/ujednání a všechna ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ve vztahu k plnění smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem a daňovým dokladem, který bude vystaven po podpisu tohoto dodatku, vypořádány veškeré finanční nároky zhotovitele na zaplacení ceny díla vůči objednateli, na které mohly strany ke dni uzavření tohoto dodatku pomýšlet.

III. Závěrečné ustanovení

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tento dodatek nabývá účinnosti v den podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy, jak následuje:

Za objednatele:

V Mezouni dne 26/06/2019



OBEC MEZOUNĚ

Ing. František Kubásek
starosta obce

Za zhotovitele:

V Praze dne 26.6.2019



Ing. Petr Semerád
prokurista



ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ699004936

Přílohy: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Změnový list č. 3
Povolení MěÚ Beroun – odbor ŽP ke změně stavby ze dne
19.10.2018, čj. MBE/47309/ŽP- MöV