

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. REC/01/2019

Dodatek uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Obec Háje nad Jizerou

Adresa: Loukov č.p. 61
513 01 Semily
IČ: 00275689
Zastoupený: Ing. Jaroslav Křapka – starosta obce
Číslo účtu: 109324519/0300
Telefon: 481 685 232
Mobil: +420 603 276 461
E-mail: obec@hadenadjizerou.cz

ZHOTOVITEL: REC s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 32669

Adresa: Akademika Heyrovského 1178/6
500 03 Hradec Králové

IČ: 02137046
DIČ: zhotovitel není plátcem DPH
Zastoupený: Ing. Gorazd Šváb - jednatel
Číslo účtu: 5499581379/0800
Telefon: +420 602 236 928
E-mail: rec.stavby@post.cz

Čl. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení prací na stavbě:

Oprava strmé komunikace Rybnice (nad Havlem)

Čl. II PŘEDMĚT SMLOUVY

2. Dodatkem č. 1 se mění ustanovení Čl. III. ČAS PLNĚNÍ následovně:

Termín dokončení stavby: 31.8.2019

Termín vyklizení staveniště: 7.9.2019

3. Dodatkem č. 1 se dále mění ustanovení Čl. IV. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY následovně:

Cena prací bez DPH dle SoD REC/01/2019	997 846, 10 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č.1	691 762,24 Kč
Cena za dílo vč. víceprací celkem (bez DPH):	1 689 608, 34 Kč
DPH 0 %, zhotovitel není plátcem daně z přidané hodnoty	0 Kč

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě č. REC/01/2019 zůstávají v platnosti beze změny.

4. Odůvodnění:

- Změna termínu dokončení prací (Čl. III. ČAS PLNĚNÍ) je způsobena zejména větším rozsahem prací nutných ke zdárnému dokončení opravy – viz. dále.

- Změna (zvýšení) konečné ceny prací (Čl. IV. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY) je způsobena zejména geologickými podmínkami na staveništi, které nebyly v době zadávání zakázky známy ani zhotoviteli, ani objednateli.

Během výkopových prací byla zjištěna nestabilita podkladních zemin a stávající kamenné suti. Dále bylo zjištěno, že skalní podloží se nachází ve větší hloubce než se předpokládalo a že je tvořeno horninou, jejíž povrchové vrstvy jsou silně zvětralé a nestabilní.

Stavbu bylo proto nutné založit ve větší hloubce. Nevhodný materiál byl odtěžen a nahrazen.

Založení stavby bylo provedeno kombinovaně – plošné a kotveným základem ze železobetonu.

Objem prací se zvětšil o cca 75%

Nad rámec původního záměru byla realizována opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu (zlepšení rozhledových poměrů, osazení baliset).

V Hájech a. Jiz.

Dne 29. 7. 2019




Objednatel

O B E C
Háje n. Jiz.
513 01 SEMILY
IČO: 275 689
Tel.: 481 669 232

V Hájech n. J.

Dne 29. 7. 2019



Zhotovitel

REC s.r.o.
Akademika Heyrovského 1178/6
500 03 Hradec Králové
IČO: 021 37 046, Tel.: 602 236 928

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: VÍCEPRÁCE - DODATEK č. 1 - OPRAVA STRMÉ KOMUNIKACE RYBNICE (NAD HAVLEM)

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena Kč /m.j.	Cena celkem bez DPH
Objekt: 01) Komunikace					
001	DIO - dočasné dopravní značení (předpoklad - 8 značek, 35 dní)	1,00	kpl	3 927,00	3 927,00
006	Odstanění dřevin ve svahu 1:1 a strmější	65,00	m2	27,00	1 755,00
006	Odstanění pařezů vč. kořenů, ve svahu 1:1 a více, průměr kmene nad 50cm	3,00	ks	1 479,00	4 437,00
006	Odstanění pařezů vč. kořenů, ve svahu 1:1 a více, průměr kmene nad 30cm	5,00	ks	994,00	4 970,00
012	Hloubení rýh nepažených v zemině ručně 20x0,3x0,25	1,80	m3	1 070,00	1 926,00
011	Bourání kamenného podloží, ve svahu 1:1 a více, s ponecháním výkopku na místě stavby	35,20	m3	678,00	23 865,60
010	Zřízení stupňů v podloží násypů, ve svahu 1:1 a více, s ponecháním výkopku na místě stavby	110,00	m3	247,00	27 170,00
017	Úprava a uhtutnění základové spáry vodorovné (144-96)	48,00	m2	38,00	1 824,00
007	Geotextilie tkaná, min. 25/25 kN - separace, ochráníení izolace	24,00	m2	77,00	1 848,00
022	Vozuková výztužná vrstva z geotextilie tkané min. 40x40kN (198-160)	38,00	m2	98,00	3 724,00
009	Mříž ocelová výztužná betonářská, tl. 8 mm	0,50	t	29 760,00	14 880,00
027	Betonářská ocel (roxor 12mm) - zpevnění, vazba	0,30	t	33 092,00	9 927,60
010	Betonářská ocel (roxor 20mm) 30 x 2m + 7x20x2m =340m	0,84	t	34 210,00	28 736,40
004	Vrtání děr o prům. do 25mm, délka do 700 mm (do do skalního podloží)	170,00	ks	117,00	19 890,00
005	Kotvení tyčí ocelových	170,00	ks	188,00	31 960,00

REC s.r.o.
Adresa: Akademia Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové
IČ: 02137046 Obchodní rejstřík vedený KS v Hradci Králové, sp. zn. C 32669
Č. účtu: 5499581379/0800
E-mail: rec.stavby@post.cz Tel.: +420 602 236 928

006	Hutněný zásyp z nakupovaných materiálů	24,00	m3	814,00	19 536,00
008	Vyztužená vrstva z betonu C25/30 (prostřední vrstva - sanace sklařího podloží, 4x8x0,2 m)	6,40	m3	3 840,00	24 576,00
011	Výztužná mřížovina, čedičové vlákno	43,20	m2	126,00	5 443,20
031	Vyztužení svahu - mřížovina z polyp. pro armované svahy, pevnost v tahu cca 80/80kN,	520,00	m2	217,00	112 840,00
033	Vyztužení svahu - spotřební a pomocný materiál (ocelové kolíky, drát, ...)	520,00	m2	8,60	4 472,00
034	Vyztužení svahu - sypaná výpň mříží z kameniv drceného + rozšíření koruny násypu	135,20	m3	833,00	112 621,60
015	Zřízení izolace proti zatekání vody (dodávka, doprava, montáž)	70,00	m2	78,00	5 460,00
036	Asfaltové vrstvy pro výspravy a vyrovnání, provedení ručně, z ACP 16+	32,10	t	4 714,00	151 319,40
039	Ochranný roh, reflexní provedení, dodávka, doprava a montáž	2,00	ks	978,00	1 956,00
039	Vymezovací sloupek prům 20 cm (baliseta), barva červenooranžová, reflexní provedení, dodávka, doprava a montáž	8,00	ks	1 478,00	11 824,00
010	Naložení částí výkopku na dopravní prostředek ve svahu	145,20	m3	89,00	12 922,80
010	Odvoz částí výkopku na vzdálenost do 5 km	145,20	m3	147,00	21 344,40
042	Provozní vlivy (ztížené provádění - práce ve svahu, ztížení přístupu, nedostatek místa - prováděn	1,00	kpl	665 156	26 606,24
Součet za Objekt: 01) Komunikace					691 762,24
CELKEM BEZ DPH Stavba: VÍCEPRÁCE - DODATEK č. 1 - OPRAVA STRMÉ KOMUNIKACE RYBNICE (NAD HAVLEM)					691 762,24
DPH 0% zhotovitel není plátcem DPH, DPH = 0%					0
CELKEM S DPH Stavba: VÍCEPRÁCE - DODATEK č. 1 - OPRAVA STRMÉ KOMUNIKACE RYBNICE (NAD HAVLEM)					691 762,24

REC s.r.o.
Akademia Heyrovského 1178/6
500 03 Hradec Králové
IČ: 021 37 046, Tel.: 602 236 928