

## DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. mezi níže uvedenými smluvními stranami.

### I.

#### Smluvní strany

##### OBJEDNATEL

**název** : Město Dubá  
**sídlo** : Masarykovo náměstí 138, 47141 Dubá  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260479  
**DIČ** : CZ00260479  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Ing. Irena Žalovičová  
**bankovní spojení:** : Česká spořitelna, a.s.  
**č. účtu** : 0903265309/0800  
**zástupce ve věcech technických** : Ing. Petr Kmínek  
**telefon** : +420 487 870 535  
**e-mail** : [starostka@mestoduba.cz](mailto:starostka@mestoduba.cz)

a

##### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : Elektrosys s.r.o.  
**sídlo** : Kamýcká 1777/31, 412 01 Litoměřice  
**právní forma** : společnost s ručením omezeným  
**IČ** : 25467298  
**DIČ** : CZ25467298  
**zápis v OR** : Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19484  
**jednající** : Pavel Seneši  
**dále za zhotovitele jednájí**  
**ve věcech smluvních** : /  
**ve věcech technických** : Jan Kolář  
**bankovní spojení** : Komerční banka a.s.  
**č. účtu** : 27-3788950207/0100  
**telefon** : 737 221 111  
**e-mail** : [info@elektrosys.cz](mailto:info@elektrosys.cz)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento

#### dodatek smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo uzavřená dne 13.7.2016 ve znění Dodatků č.1 z 16.12.2016, č.2 z 25.10.2017 č.3 z 28.8.2018, jejímž předmětem je realizace akce „Stavební úpravy – Hotel Slavie – Dubá, Elektroinstalace a EPS“, se mění takto :

1. Realizace předmětné zakázky musí být koordinována s postupem dalších zakázek, probíhajících na téže staveništi (VZT + MaR, ÚT, dokončovací stavební práce). Vzhledem k tomu, že dokončovací stavební práce probíhají oproti původnímu předpokladu se značným zpožděním, a na jejich dokončení je vázána montáž většiny koncových prvků elektroinstalace, není možno zakázku dokončit v původně předpokládaném termínu – 31.8.2019.

2. Vzhledem k výše popsaným objektivním důvodům neležícím na straně dodavatele, se termíny dokončení v čl.IV, odstavci 1. smlouvy o dílo mění takto:

- b) Dokončení všech stavebních a montážních prací: 31.10.2020
- c) Předání a převzetí díla (kompletace dokladů vč.vyúčtování): do 15.11.2020

3. Objednatel bere na vědomí, že vzhledem k posunu termínu může dojít ke změně ceny některých položek rozpočtu, které nelze realizovat v roce 2018.

Změny budou předem vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami a jejich vyčíslení bude předmětem dalšího dodatku.

4. Ostatní ustanovení dotčené smlouvy o dílo se nemění.

V Dubé, dne 26.8.2019



.....  
za objednatele  
Ing. Irena Žalovičová, starostka

V Litoměřicích, dne 30.8.2019

**ELEKTROSYS s.r.o.**  
Kamýcká 1777/36, 412 01 Litoměřice  
tel.: +420 737 221 111  
IČO: 25467298, DIČ: CZ25467298

.....  
za zhotovitele  
Pavel Seneši, jednatel