

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

smlouva č. 4 /2019

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka

Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 470 195 49
DIČ: CZ 470 195 49
Zastoupený: Mgr. Tomášem Valerem, předsedou představenstva VSOR
Smluvní zástupce: Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva VSOR
Technický dozor stavebníka:
Jaroslav Kodeš kontakt: 604 856 929, jar.kodes@seznam.cz
Technický zástupce objednatele:
Ing. Věra Čermáková, kontakt: 720 994 608, info@vsor.cz
Technický zástupce provozovatele:
Ing. Veronika Marešová, kontakt: 604 147 715, veronika.maresova@ravos-sro.cz
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 540608359/0800
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle L,
vložka 58923

1.2. Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947
Zastoupená: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem
Smluvní zástupce: Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel, na základě plné moci
Pracovník pověřený pro vedení stavby:
Petr Kafka, kontakt: 775 393 296, kafka@zepris.cz
Bankovní spojení: Expobank CZ a.s.
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 5004440102/4000
Zapsána v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C,
vložka 51188.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na následujícím doplnění
Smlouvy o dílo na stavbu

**„Rakovník Dukelských hrdinů, Nad Nemocnicí
obnova vodovodu – 2.část“.**

2. ZMĚNY SMLUVNÍHO VZTAHU

2. 1. V článku 3. Čas plnění v odstavci 3.1. se mění termín dokončení stavby v souladu
s odstavcem 3.2. smlouvy a to takto:

Dokončení stavby

31.7. 2019.

2. 2. V článku 4. Cena za dílo v odstavci 4.1. se částka navyšuje o vícepráci 70 041,33 Kč bez DPH.

Celkem tedy cena celého díla je **899 008,42** bez DPH.

Důvodem navýšení ceny díla je zjištění dle hutnicích zkoušek zásypů výkopové rýhy o neúnosnosti zásypů provedených z výkopku, z tohoto důvodu byl zásypový materiál – výkopek vyměněn za vhodný nakoupený materiál pro celé dílo. Rozpočet stavby uvažoval s využitím výkopku pro poloviční objem zásypů. Drobné navýšení ceny bylo také zapříčiněno skutečně naměřenými délkami potrubí a přidáním tvarovky-šoupěte.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


3. 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. 2. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 19.2. 2019 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že rozhodující je datum podpisu smluvní strany, která podepsala poslední. **Účinnost dodatku je dle smluvních stran ujednána již od 31.7. 2019.**
3. 3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.

V Rakovníku dne 28.8.2019

V Praze dne 2.9.2019

Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnícka
Františka Diepoltě č.p. 1870
269 01 Rakovník ③

Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR
za objednatele



Bc. Tomáš Grabmüller
technický ředitel ZEPRIS s.r.o.
za zhotovitele