



Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 11. 2018

Objednatel:

Název: Žatecký pivovar, spol. s r.o., se sídlem Žižkovo náměstí 81, 438 01 Žatec
Zastoupený: Martinem Kecem, jednatelem
IČO : 25020323
Bankovní spojení: 126001789/0300
Telefon: +420 415710781-2
Email: kec@zateckypivovar.cz

Pracovník pověřený jednáním: a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků Martin Kec, jednatel, tel. +420 415710781-2

b) v záležitostech provádění technického dozoru stavby, technických, inženýrských a organizačních záležitostí vč. provádění zápisů do stavebního deníku, přebírání kopií zápisů do stavebního deníku a přejímání zhotoveného díla nebo jeho částí ing. Radek Růžička tel.+420602473139

Zhotovitel:

Obchodní firma: AZISTAV s.r.o.
Provozovna a doruč. adresa: Dobříčany čp.4, 438 01 Žatec
Zastoupený: Bc. Stanislav Kadlec, Martin Václavek
IČO: 22797131
DIČ: CZ22797131
Bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú. 3164385369/0800
Mobil.: 607016386,
E-mail : info@azistav.cz

Pracovník pověřený jednáním a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků: Martin Václavek
b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských, prováděcích a organizačních záležitostí, vč. provádění zápisů do stavebního deníku, předávání zhotoveného díla: Bc. Stanislav Kadlec, Martin Václavek

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.11.2018 (dále jen „dodatek“):

PREAMBULE

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést dodatečné stavební práce na akci **Záchrana památky č.p. 85 v Žatci – ulice Josefa Hory – Muzeum pivovarnictví Žatecka**, stanovené ve změnovém listě č. 1, dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



Celková hodnota dodatku č. 1 víceprací činí:

280.055,93 Kč bez DPH

58.811,75 DPH 21%

338.867,68 Kč včetně DPH

V návaznosti na preambuli tohoto dodatku se odst. 6.1. Článku 6 uvedený ve smlouvě mění takto:

PŮVODNÍ ZNĚNÍ

Cena

- 6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů, je doložena cenovou kalkulací (příloha smlouvy č. 2) a je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH:

11 829 363 Kč (doplň účastník)

DPH 21 %:

2 484 166 Kč (doplň účastník)

Celková cena včetně 21 % DPH:

14 313 529 Kč (doplň účastník)

Se ruší a nahrazuje NOVÝM ZNĚNÍM

Článek 6

Cena

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Cena smlouva o dílo	11 829 363,00 Kč	2 484 166,00 Kč	14 313 529,00 Kč
Cena dodatku č. 1	280 055,93 Kč	58 811,75 Kč	338 867,68 Kč
Cena SoD vč. dodatku č. 1	12 109 418,93 Kč	2 542 977,75 Kč	14 652 396,68 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“);

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání shora uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně příloh

Za objednatele:

V Žatci dne 5. 12. 2019


Martin Kec jednatel společnosti


Za zhotovitele:

V Žatci dne 5. 12. 2019



AZISTAV s.r.o. Dobříčany 4
www.azistav.cz 438 01 Žatec
IČ: 277 07 100 DIČ: CZ22797131
Martin Václavěk jednatel

Záchrana památky č.p.85 v Žatci - ulice J.Hory Muzeum Pivovarnictví Žatecka



Legenda :

zemní práce : hloubení rýh š. do 600 mm, příplatek za lepkovost, přemístění výkopky
zakládání : základová zeď tl.200,400,500mm z tvárnice ztracelodenní, výplň beton C8/10
izolace proti vodě : penetrační nátěr, přitavení izolačních pásů vodorovně

PŮDORYS 1.NP


±0.000 = 236,04

Město stavby :	Záchrana památky č.p.85 v Žatci - ulice J.Hory Muzeum Pivovarnictví Žatecka
----------------	--




Změnový list č.1		Zakázka číslo :	1560-2
Vedoucí projektant díla stavby :		Žatec	03/2019
Ing. Pavel Huml		Formát :	A3
Projektant díla stavby :		Projekční firma :	1 : 50
Martin Václavek, Ing. Radek Růžička		režisér, dokum.	
Dělník výkresu :		Číslo výkresu :	ZL-1-2
Půdorys 1.NP - změnový list č.1			

Záchrana památky č.p.85 v Žatci - ulice J.Hory Muzeum Pivovarnictví Žatecka



Legenda :



zdivo z cihel HELUZ 17,5 P10
na maltu M5 tl. 175 mm

zdivo tepelně izolační z cihel broušených HELUZ FAMILY 30
na tenkovrstvou maltu tl. 300 mm

zdivo tepelně izolační z cihel broušených HELUZ FAMILY 30 2in1
na tenkovrstvou maltu tl. 300 mm

zdivo konfrů a ventilací z cihel plných lícových dl. 290 mm
na MVC včetně spárování

příčka z cihel broušených HELUZ 14 P10
na tenkovrstvou zdící maltu tl. 140 mm

PŮDORYS 1.NP

±0.000 = 236,04

Název stavby :		Záchrana památky č.p.85 v Žatci - ulice J.Hory Muzeum Pivovarnictví Žatecka	
Profese - dílčí část PR :		Změnový list č.1	
Vedoucí projektant dílčí části :		Ing. Pavel Huml	
Projektant dílčí části :		Martin Václavěk, Ing. Radek Růžička	
Dispoz. výkres :		realizač. dokum.	
Zadávací číslo :		1560-2	
Datum :		03/2019	
Formát :		A3	
Měřítko :		1 : 50	
Číslo výkresu :		ZL-1-3	



4h

Záchrana památky č.p.85 v Žatci - ulice J.Hory Muzeum Pivovarnictví Žatecka



Legenda :



zdivo z cihel HELUZ 17,5 P10
na maltu M5 tl. 175 mm

zdivo tepelně izolační z cihel broušených HELUZ FAMILY 30
na tenkovrstvou maltu tl. 300 mm

zdivo tepelně izolační z cihel broušených HELUZ FAMILY 30 2in1
na tenkovrstvou maltu tl. 300 mm

zdivo komínů a ventilací z cihel plných lícových dl. 290 mm
na MVC včetně spárování

příčka z cihel broušených HELUZ 14 P10
na tenkovrstvou zdicí maltu tl. 140 mm

PŮDORYS 2.NP

±0.000 = 236,04


Název stavby :	Záchrana památky č.p.85 v Žatci - ulice J.Hory Muzeum Pivovarnictví Žatecka		
----------------	--	--	--

Profese - dílčí část PŮ :	Změnový list č.1		
Vedoucí projektant dílčí části :	Ing. Pavel Huml	Stavbní úřad - sídlo :	Žatec
Projektant dílčí části :	Martin Václavěk, Ing. Radek Růžička	Projektová kresla :	realizač.dokum.
Druh výkresu :	Půdorys 2.NP - změnový list č.1		
Zadávací číslo :	1560-2	Datum :	03/2019
Formát :	A3	Měřítko :	1 : 50
Číslo výkresu :	ZL-1-4		




42

Záchrana památky č.p.85 v Žatci - ulice J.Hory Muzeum Pivovarnictví Žatecka



Legenda :



zdivo z cihel HELUZ 17,5 P10
na maltu M5 tl. 175 mm

zdivo tepelně izolační z cihel broušených HELUZ FAMILY 30
na tenkovrstvou maltu tl. 300 mm

zdivo tepelně izolační z cihel broušených HELUZ FAMILY 30 2in1
na tenkovrstvou maltu tl. 300 mm

zdivo korníků a ventilací z cihel plyných litcových dl. 290 mm
na MVC včetně spárování

příčka z cihel broušených HELUZ 14 P10
na tenkovrstvou zdělicí maltu tl. 140 mm

PŮDORYS KROVU

±0.000 = 236,04

Název stavby :	Záchrana památky č.p.85 v Žatci - ulice J.Hory Muzeum Pivovarnictví Žatecka			
----------------	--	--	--	--

Profese - dílna stavby :	Změnový list č.1			
Vedoucí projektanta dílny stavby :	Ing. Pavel Huml	Stavební úřad - sídlo :	Žatec	Základové číslo : 1560-2
Projektanta dílny stavby :	Martin Václavík, Ing. Radek Růžička	Projektové číslo :	realizač. dokum.	Datum : 03/2019
Druh výkresu :	Půdorys krovu - změnový list č.1			
				Formát : A3
				Měřítko : 1 : 50
				Číslo výkresu : ZL-1-5



uk

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Změnový list Záchrana památky čp.85	JKSO	
Název objektu	Zemní práce, zakládání, svislé kompletní kc. izolace proti vodě	EČO	
		Místo	
Objednatel	Žatecký pivovar	IČ	DIČ
Projektant	Atelier Huml \ Vaníček		
Zhotovitel	AZISTAV s.r.o.		
Zpracoval	AZISTAV s.r.o.	22797131	CZ22797131
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	05.02.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	327 882,25	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-49 011,11	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	674,57	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	510,22	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		280 055,93	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

AZISTAV ③
 AZISTAV s.r.o.
 www.azistav.cz
 IČ: 22797131
 Dobříčany 4
 438 01 Žatec
 DIČ: CZ22797131

D Celkem bez DPH 280 055,93

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	280 055,93	58 811,75

Cena s DPH 338 867,68

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list Záchrana památky č.p.85

Objekt: Změnový list č.1

Objednatel: Žatecký pivovar

Zhotovitel: AZISTAV s.r.o.

Místo:

Zpracoval: AZISTAV s.r.o.

Datum: 5.2.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	327 882,25	-49 011,11	278 871,14	53,888	0,000
1	Zemní práce	0,00	5 352,55	5 352,55	0,000	0,000
2	Zakládání	13 411,32	4 460,58	17 871,90	11,089	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	313 821,33	-96 379,33	217 442,00	42,800	0,000
997	Přesun sutě	649,60	0,00	649,60	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	37 555,09	37 555,09	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	674,57	510,22	1 184,79	0,029	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	674,57	510,22	1 184,79	0,029	0,000
	Celkem	328 556,82	-48 500,89	280 055,93	53,918	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list Záchrana památky čp.85

Objekt: Změnový list č.1

Objednatel: Žatecký pivovar

Zhotovitel: AZISTAV s.r.o.

Místo:

Zpracoval: AZISTAV s.r.o.

Datum: 5.2.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

278 871,14

1

Zemní práce

5 352,55

1	001	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných homínách tř. 3	m3	4,460	689,99	3 077,36
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

"D1.1-2-PŮDORYS 1.np.pdf

4,174*0,328*0,800

1,095

3,675*0,400*0,800

1,176

2,244*0,400*0,800

0,718

2,691*0,381*0,800

0,820

1,851*0,200*0,800

0,296

2,218*0,200*0,800

0,355

Součet

4,460

2	001	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v homíně tř. 3	m3	4,460	187,75	837,37
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

"D1.1-2-PŮDORYS 1.np.pdf

4,174*0,328*0,800

1,095

3,675*0,400*0,800

1,176

2,244*0,400*0,800

0,718

2,691*0,381*0,800

0,820

1,851*0,200*0,800

0,296

2,218*0,200*0,800

0,355

Součet

4,460

3	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,460	89,65	399,84
---	-----	-----------	---	----	-------	-------	--------

"D1.1-2-PŮDORYS 1.np.pdf

4,174*0,328*0,800

1,095

3,675*0,400*0,800

1,176

2,244*0,400*0,800

0,718

2,691*0,381*0,800

0,820

1,851*0,200*0,800

0,296

2,218*0,200*0,800

0,355

Součet

4,460

4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	4,460	232,73	1 037,98
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

"D1.1-2-PŮDORYS 1.np.pdf

4,174*0,328*0,800

1,095

3,675*0,400*0,800

1,176

2,244*0,400*0,800

0,718

2,691*0,381*0,800

0,820

1,851*0,200*0,800

0,296

2,218*0,200*0,800

0,355

Součet

4,460

2

Zakládání

17 871,90

5	011	279113112	Základová zeď tl do 200 mm z tvárc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10	m2	1,406	782,00	1 099,49
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

"D1.1-2-PŮDORYS 1.np.pdf

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list Záchrana památky čp.85

Objekt: Změnový list č.1

Objednatel: Žatecký pivovar

Zhotovitel: AZISTAV s.r.o.

Místo:

Zpracoval: AZISTAV s.r.o.

Datum: 5.2.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			2,231*0,630		1,406		
			Součet		1,406		
6	011	279113115	Základová zeď tl do 400 mm z tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10	m2	10,217	1 450,00	14 814,65
			"D1.1-2-PŮDORYS 1.np.pdf				
			5,542*0,630		3,491		
			5,892*0,630		3,712		
			2,450*0,630		1,544		
			2,333*0,630		1,470		
			Součet		10,217		
7	011	279113116	Základová zeď tl do 500 mm z tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10	m2	1,064	1 840,00	1 957,76
			"D1.1-2-PŮDORYS 1.np.pdf				
			0,844*0,630		0,532		
			0,844*0,630		0,532		
			Součet		1,064		
3			Svislé a kompletní konstrukce				217 442,00
19	R	311211123	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MVC 2,5	m3	-29,400	5 600,00	-164 640,00
8	011	311234001.HLZ	Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ 17,5 P10 na maltu M5 tl 175 mm	m2	45,854	741,44	33 997,99
			"D1.1-7-POHLEDY.pdf				
			28,954 " štít		28,954		
			"D1.1-4 - KROV.pdf				
			(5,311+3,824)*1,850 " štít pultové střechy		16,900		
			Součet		45,854		
9	011	311237111.HLZ	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených HELUZ FAMILY 30 na tenkovrstvou maltu tl zdiva 300 mm	m2	90,634	1 617,82	146 629,50
			"D1.1-2-PŮDORYS 1.np.pdf				
			2,827*3,000 " štítová zeď A		8,481		
			2,681*3,000 " střední zeď B		8,043		
			2,322*3,000 " štítová zeď ve dvorku C		6,966		
			2,229*3,000 " zeď ve dvorku /WC D		6,687		
			3,609*3,000 " obvodová zeď do ulice J Hory E		10,827		
			2,495*2,000 " obvodová zeď do ulice J Hory F		4,990		
			" Odpočty otvorů				
			-(0,752*1,000*1)		-0,752		
			-(0,400*1,000*1)		-0,400		
			-(0,800*2,050*1)		-1,640		
			-(0,600*0,600*1)		-0,360		
			Mezisoučet		42,842		
			"D1.1-3-PŮDORYS 2.np.pdf				
			3,790*2,750		10,423		
			3,790*2,750 " obvodová zeď do ulice J Hory		10,423		
			(3,289+2,699)*2,750 " štít po celé délce		16,467		
			(2,020+2,714)*2,750 " Zeď do L místností 205 a 204/106		13,019		
			-(0,914*1,390*1)		-1,270		
			-(0,914*1,390*1)		-1,270		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list Záchrana památky čp.85

Objekt: Změnový list č.1

Objednatel: Žatecký pivovar

Zhotovitel: AZISTAV s.r.o.

Místo:

Zpracoval: AZISTAV s.r.o.

Datum: 5.2.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					90,634		
10	011	311238800.HLZ	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených HELUZ FAMILY 30 2in1 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	61,097	2 545,05	155 494,92
			"D1.1-2-PŮDORYS 1.np.pdf				
			2,389*3,000 " vnitřní zdivo G		7,167		
			2,800*3,000 " vnitřní zdivo H		8,400		
			2,336*3,000 " vnitřní zdivo I		7,008		
			1,448*3,000 " vnitřní zdivo J		4,338		
			2,415*3,000 " vnitřní zdivo K		7,245		
			" Odpočty otvorů				
			-(0,800*2,200*1)		-1,760		
			-(0,800*2,200*1)		-1,760		
			-(0,902*2,200*1)		-1,984		
			-(0,809*2,200*1)		-1,780		
			0,743*3,000		2,229		
			"D1.1-3-PŮDORYS 2.np.pdf				
			5,265*2,750 " vnitřní zdivo L		14,479		
			5,471*2,750 " vnitřní zdivo M		15,045		
			3,569*2,750 " vnitřní zdivo N		9,815		
			0,929*2,750 " vnitřní zdivo O		2,555		
			" Odpočty otvorů				
			-(0,900*2,200*1)		-1,980		
			-(0,900*2,200*1)		-1,980		
			-(0,900*2,200*1)		-1,980		
			-(0,900*2,200*1)		-1,980		
			-(0,900*2,200*1)		-1,980		
			Mezisoučet		61,097		
			Součet		61,097		
11	011	314231164	Zdivo komínů a ventilací z cihel plných lícových dl 290 mm na MVC včetně spárování	m3	1,920	19 000,00	36 480,00
			"D1.1-3-PŮDORYS 2.np.pdf				
			0,773*0,609*11,000		5,178		
			Mezisoučet		5,178		
			-1*(5,178-1,92)		-3,258		
			Součet		1,920		
12	011	342244221.HLZ	Příčka z cihel broušených HELUZ 14 P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	11,577	818,83	9 479,59
			"D1.1-2-PŮDORYS 1.np.pdf				
			2,166*2,750		5,957		
			1,273*2,750		3,501		
			" Odpočty otvorů				
			-(0,800*2,200*1)		-1,760		
			"D1.1-3-PŮDORYS 2.np.pdf				
			2,120*2,660		5,639		
			" Odpočty otvorů				
			-(0,800*2,200*1)		-1,760		
			Mezisoučet		11,577		
			Součet		11,577		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list Záchrana památky čp.85

Objekt: Změnový list č.1

Objednatel: Žatecký pivovar

Zhotovitel: AZISTAV s.r.o.

Místo:

Zpracoval: AZISTAV s.r.o.

Datum: 5.2.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

997 Přesun sutě 649,60

13	221	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	4,640	140,00	649,60
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

"D1.1-2-PŮDORYS 1.np.pdf

4,174*0,328*0,800	1,095
3,675*0,400*0,800	1,176
2,244*0,500*0,800	0,898
2,691*0,381*0,800	0,820
1,851*0,200*0,800	0,296
2,218*0,200*0,800	0,355
Součet	4,640

998 Přesun hmot 37 555,09

14	011	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	53,888	696,91	37 555,09
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 1 184,79

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 184,79

15	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,800	8,58	49,76
----	-----	-----------	---	----	-------	------	-------

Součet	0,000
"D1.1-2-PŮDORYS 1.np.pdf	
4,174*0,328	1,369
3,675*0,400	1,470
2,244*0,500	1,122
2,691*0,381	1,025
1,851*0,200	0,370
2,218*0,200	0,444
Součet	5,800

16	111	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,002	53 200,00	106,40
----	-----	----------	--------------------------	---	-------	-----------	--------

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

5,8 * 0,0003	0,002
--------------	-------

17	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	5,800	86,95	504,31
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	--------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list Záchrana památky čp.85

Objekt: Změnový list č.1

Objednatel: Žatecký pivovar

Zhotovitel: AZISTAV s.r.o.

Místo:

Zpracoval: AZISTAV s.r.o.

Datum: 5.2.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Součet	0,000
"D1.1-2-PŮDORYS 1.np.pdf	
4,174*0,328	1,369
3,675*0,400	1,470
2,244*0,500	1,122
2,691*0,381	1,025
1,851*0,200	0,370
2,218*0,200	0,444
Součet	5,800

18	628	62831116	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	5,800	90,40	524,32
----	-----	----------	---------------------------------------	----	-------	-------	--------

Součet	0,000
"D1.1-2-PŮDORYS 1.np.pdf	
4,174*0,328	1,369
3,675*0,400	1,470
2,244*0,500	1,122
2,691*0,381	1,025
1,851*0,200	0,370
2,218*0,200	0,444
Součet	5,800

Celkem

280 055,93