

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – stavební práce
"Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov " – část 2
(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 7/2019

smlouva je uzavřena na základě výsledku zakázky malého rozsahu (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Obec Mutkov

Sídlo: Mutkov 14, 785 01 Mutkov

IČ: 48770485

DIČ: CZ 48770485

Zastoupena: Ivanou Strnadovou, starostkou obce

e-mail: ou.mutkov@centrum.cz

datová schránka: haxb5qm

telefon: 777554680

kontaktní osoba ve věcech technických: Marek Spáčil, místostarosta obce Mutkov

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

BAHSTAV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 64814 vedenou u Krajského soudu v Ostravě

sídlo: Blahoslavova 76/12, 750 02 Přerov

zastoupená: Richardem Bahounkem, jednatelem

IČO: 04701208 DIČ: CZ04701208

telefon: 774 425 284

e-mail: info@bahstav.cz

datová schránka: rbigkgf

kontaktní osoba ve věcech technických: Richard Bahounek, tel. 774 425 284, e-mail: info@bahstav.cz

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.8.2019 smlouvu o dílo na kompletní zhotovení stavby „**Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov " – část 2**“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany na základě předchozí dohody sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. II. Předmět díla a článku III. Cena díla, jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a která je dále vyspecifikována a vzájemně odsouhlasena v příloze č. 1 - (ZL č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Smluvní strany dále sjednávají změnu Smlouvy o dílo v čl. III. Cena díla, kterým se upravuje celková cena díla v článku III. Cena díla s ohledem na změnový list č.1.

Smluvní strany se dohodly, že obsah bodu č. 3.1 článku III. Cena díla se zcela vypouští a nově se nahrazuje takto:

III. Cena díla

- 3.1 Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu – oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a změnového listu č. 1 a činí:

Původní cena dle SOD za dílo bez DPH:	1 773 490,19 Kč
Cena dle změnového listu č.1bez DPH:	14 868,50 Kč
Cena díla celkem bez DPH:	1 788 358,69 Kč
DPH 21 %:	375 555,32 Kč
Celkem za dílo s DPH:	2 163 914,01 Kč
dále jen „cena díla“	

III.

Ostatní ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Nedílnou součástí dodatku ke smlouvě jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: položkový rozpočet
- Dodatek ke smlouvě o dílo byl projednán a schválen usnesením zastupitelstva obce č. 5/10-R-9 dne 10.12.2019**
- Dodatek vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

objednatel:

Ivna Strnadová
Obec Mutkov
Ivana Strnadová

zhotovitel:

BAHSTAV s.r.o.
BAHSTAV s.r.o.
Richard Bahounek
IČ: 04701208 ①

Změnový list č. 1 "Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov" – část 2

změnový list č.: 1.		Datum předložení:	1. 11.2019
		Datum schválení:	
Objednatel:	Obec Mutkov, Mutkov 14, 785 01 Mutkov		
TDI:			
Zhotovitel:	BAHSTAV s.r.o., Blahoslavova 76/12, 750 02 Přerov		
Změnový list předkládá:	BAHSTAV s.r.o., Blahoslavova 76/12, 750 02 Přerov		
Stavba	Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov" – část 2, SO 301.3.1. Vpusti a přípojky KM ZÚ - 0,075		
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku	V souladu s § 222		
Specifikace ZL: Předmětem je změna předmětu plnění a smluvní ceny dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu změny typu uličních vpustí na základě požadavku Správy silnic Olomouckého kraje s ohledem na změnu požadavků v rámci údržby krajské komunikace, která je stavbou chodníku dotčena.			


Zdůvodnění změny:


- Předmětem změny je záměna obrubníkových vpustí za standardní uliční vpusti s ohledem na změnu požadavků SSOK ze dne 16.10.2019

Méně práce	- 49 964,50 Kč bez DPH
Vícepráce	64 833,00 Kč bez DPH
Finanční dopad změny:	Dopad do ceny o 14 868,50 Kč bez DPH

Stanovisko TDI:	<i>SOUHLASÍ</i>
Vyjádření objednatele:	<i>SOUHLASÍ</i>
Přílohy:	č.1 – Položkový rozpočet č. 2 – Žádost o záměnu SSOK

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit: 	 Ing. Jan Hvorecký IČ: 75103578 Projektová činnost ve výstavbě Telefon: 793 793 725, e-mail: j.hv@hv-projekt.cz www.hv-projekt.cz
DATUM: <i>1.12.2019</i>	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
	Změnu schvaluji/neschvaluji 
DATUM: 1.12.2019	DATUM: 1.12.2019

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.1.-31.5.2020

Počet příloh:

ZHOTOVITEL

sídlo:

IČO:

DIČ:

OBJEDNATEL

sídlo:

IČO:

DIČ:

Stavba: Mutkov vpustí oprava

Místo:

Údaje v CZK

1. Celkový náklad z rozpočtu:	64 833,00		
	do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2. Stavební práce CÚ nabídka	0,00	64 833,00	64 833,00
3. DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00	0,00
4. DPH základní	0,00	21.00 % 13 614,93	13 614,93
5. Celkem (2+3+4)	0,00	78 447,93	78 447,93
6. Zádržné		0,00	
7. Pozastávka		0,00	
8. K úhradě (5-6-7)		78 447,93	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

BAHSTAV s.r.o.
Blahoslavova 76/12
750 02 Hřerov
IČ: 04771208

podpis

Za objednatele:

[Podpis]

podpis

V

Datum: 4.12.2019

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Mutkov vpusti_oprava
 Objekt: UV klasické

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Č.	Kód položky	Úplný popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek náklad	Zůstatek množství
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

64 833,00 0,00 0,00

1 Zemní práce

1	122202202R	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	24,500	91,40	2 239,30	0,000	0,00	0,00	0,000
2	122201109R	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	24,500	28,60	700,70	0,000	0,00	0,00	0,000
3	174101102R	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,970	327,00	317,19	0,000	0,00	0,00	0,000
4	181101102R	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	98,000	24,90	2 440,20	0,000	0,00	0,00	0,000

5 697,39 0,00 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání

5	213151121R	Montáž geotextilie	m2	98,000	58,60	5 742,80	0,000	0,00	0,00	0,000
6	67390503R	Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2 2x50 m	m2	98,000	41,20	4 037,60	0,000	0,00	0,00	0,000

9 780,40 0,00 0,00

5 Komunikace pozemní

7	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	98,000	239,00	23 422,00	0,000	0,00	0,00	0,000
---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------	------	------	-------

23 422,00 0,00 0,00

8 Trubní vedení

8	59224322R	Díl spodní uliční vpusti TBV-Q 2a/300 s odkalištěm	kus	2,000	615,20	1 230,40	0,000	0,00	0,00	0,000
---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	-------	------	------	-------

25 933,20 0,00 0,00

Č.	Kód položky	Úplný popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek náklad	Zůstatek množství
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	59224306R	Skruž středová TBV-Q 6d/600 betonová	kus	2,000	721,60	1 443,20	0,000	0,00	0,00	0,000
10	59224314R	Skruž středová s otvorem DN 450/150 TBV-Q 3a/380	kus	2,000	911,60	1 823,20	0,000	0,00	0,00	0,000
11	59224307R	Skruž horní TBV-Q 5b/325 betonová	kus	2,000	311,40	622,80	0,000	0,00	0,00	0,000
12	895941111R	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,000	1 517,20	3 034,40	0,000	0,00	0,00	0,000
13	899211113R	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	2,000	884,60	1 769,20	0,000	0,00	0,00	0,000
14	59224301R	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 DN 390	kus	2,000	391,20	782,40	0,000	0,00	0,00	0,000
15	55243094R	Mříž vtoková litinová D400 rovná 50/50	kus	2,000	7 613,80	15 227,61	0,000	0,00	0,00	0,000

Celkem

64 833,00

0,00

0,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.1.-31.5.2020

Počet příloh:

ZHOTOVITEL

sídlo:

IČO:

DIČ:

OBJEDNATEL

sídlo:

IČO:

DIČ:

Stavba: Mutkov vpustí MNP

Místo:


Údaje v CZK

1. Celkový náklad z rozpočtu:				-49 964,50
	do začátku fakt. období	fakturované období		do konce fakt. období
2. Stavební práce CÚ nabídka	0,00	-49 964,50		-49 964,50
3. DPH snížená	0,00	15.00 %	0,00	0,00
4. DPH základní	0,00	21.00 %	-10 492,55	-10 492,55
5. Celkem (2+3+4)	0,00	-60 457,05		-60 457,05
6. Zádržné		0,00		
7. Pozastávka		0,00		
8. K úhradě (5-6-7)		-60 457,05		

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:


BAHSTAN s.r.o.
 Břichovská 76/12
 750 02 Přerov
 IČ: 04701208 ①
 podpis

Za objednatele:


 podpis

V

Datum: 1-12-2019

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Mutkov vpusti MNP
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Č.	Kód položky	Úplný popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]	Zůstatek náklad	Zůstatek množství
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

-25 992,21 0,00 0,00

8 Trubní vedení

-25 992,21 0,00 0,00

1	59224322R	Díl spodní uliční vpusti TBV-Q 2a/300 s odkalištěm	kus	-2,020	615,20	-1 242,70	0,000	0,00	0,00	0,000
2	59224306R	Skruž středová TBV-Q 6d/600 betonová	kus	-2,020	721,60	-1 457,63	0,000	0,00	0,00	0,000
3	59224314R	Skruž středová s otvorem DN 450/150 TBV-Q 3a/380	kus	-2,020	911,60	-1 841,43	0,000	0,00	0,00	0,000
4	59224307R	Skruž horní TBV-Q 5b/325 betonová	kus	-2,020	311,40	-629,03	0,000	0,00	0,00	0,000
5	895941111R	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	-2,000	1 517,20	-3 034,40	0,000	0,00	0,00	0,000
6	899211113R	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	-2,000	884,60	-1 769,20	0,000	0,00	0,00	0,000
7	59224301R	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 DN 390	kus	-2,020	391,20	-790,22	0,000	0,00	0,00	0,000
8	55243094R	Mříž vtoková litinová D400 rovná 50/50	kus	-2,000	7 613,80	-15 227,60	0,000	0,00	0,00	0,000

ON Ostatní náklady

-11 971,70 0,00 0,00

9	ON03	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	-0,855	14 000,00	-11 971,70	0,000	0,00	0,00	0,000
---	------	--	-----	--------	-----------	------------	-------	------	------	-------

VN Vedlejší náklady

-12 000,00 0,00 0,00

10	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	-0,200	10 000,00	-2 000,00	0,000	0,00	0,00	0,000
11	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	-1,000	10 000,00	-10 000,00	0,000	0,00	0,00	0,000

Č.	Kód položky	Úplný popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek náklad	Zůstatek množství
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Celkem

-49 964,50

0,00

0,00

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Středisko údržby Olomouc
Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Tel. 585 151 428, fax: 585 315 866, e-mail: olomouc@ssok.cz
Bankovní spojení: KB Olomouc, č.ú.čtu 36430811/0100

Obec Mutkov

**Mutkov 14
785 01 Šternberk**

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SSOK-OL **14173**/2019
5.6.9/S5

Vyřizuje
Soviš Jaroslav
585 011 545, 725 928 213

V Olomouci dne
16.10.2019

Žádost o záměnu vpustí u projektu „Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov“

Vážená paní starostko,

s ohledem na zahájení stavebních prací na výše uvedené akci a na základě společného jednání, žádáme o změnu uličních vpustí, kdy v rámci projektu v SO 301, stoky D1, D2 jsou v projektové dokumentaci od Ing. Jan Hvorecký, projektová činnost ve výstavbě, Železná 110, 79326 Vrbno p/Prad., IČ: 76193578 navrženy uliční obrubníkové vpustí. S ohledem na zkušenosti s údržbou krajských komunikací, vás žádáme o záměnu výše uvedených vpustí za standardní uliční vpustí, stejně jak jsou navrženy v úseku stoky D1. Jsme si vědomi, že tuto změnu navrhuje až při realizaci, ale s ohledem na současné zkušenosti dojde v rámci následné údržby k zjednodušení a zlepšení údržby na krajské komunikaci, která se dotýká vámi vybudovaných chodníků.

S pozdravem

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Olomouc
poštovní příhrádka 37
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 2

Jaroslav Krempel
Vedoucí Střediska údržby Olomouc

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 779 00 Olomouc
IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399

Telefon : 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz

