

DODATEK č. 3

ke smlouvě ze dne 14. 7. 2020 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Oprava sociálních zařízení MŠ a školní zahrady**“ (dále jen „Smlouva“).

I. Smluvní strany

1. Obec Kotvrdovice

Sídlo: Kotvrdovice 198, 679 07 Kotvrdovice
Statutární zástupce: Jindřich Kocour, starosta
IČO: 00637327
Bankovní spojení, č.ú. Česká spořitelna, a.s., 1360050399/0800
Datová schránka: 2qqa2pn
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jindřich Kocour, e-mail: starosta@kotvrdovice.cz

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. DA power, s.r.o.

Sídlo: Staňkova 383/41, 612 00 Brno
Statutární zástupce: Bc. Aleš Příbyl, Ing. Robert Liška – jednatelé společnosti
IČO: 057 87 491
DIČ: CZ 05787491
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 98027
Bankovní spojení, č.ú./kód banky 115-9837180227/0100
Datová schránka:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Aleš Příbyl
e-mail: pribyl@dapower.cz
telefon: + 420 720 947 400

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba nových termínů plnění, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné k řádnému plnění a dokončení díla. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „**Oprava sociálních zařízení MŠ a školní zahrady - ČÁST ZAHRADA**“, a to v rozsahu doby plnění.

III. Změna Smlouvy

1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo se považuje za řádně dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Předání a převzetí díla blíže upravuje čl. XV Smlouvy.

2. **ČÁST DÍLA - ZAHRADA bude provedena** (tj. řádně dokončena a předána) **do 15. 11. 2020**, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Hlavní podíl na prodlení je přičítán probíhající světové pandemii koronaviru SARS-CoV-2 (respektive onemocnění Covid-19), a s tím také související nepříznivé klimatické změny, jež znemožnily instalaci a montáže prvků v rámci realizace díla v ČÁSTI ZAHRADA.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

Objednatel

V Kotvrdovicích dne 6. 10. 2020

.....

Obec Kotvrdovice
Jindřich Kocour, starosta

Zhotovitel

V dne 6. 10. 2020

.....

DA power, s.r.o.
Bc. Aleš Příbyl, Ing. Robert Liška,
jednatelé společnosti

.....
DA power, s.r.o.
..... 00 Brno
power s e-mail: dapower@dapower.cz