

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:20002-01

### **Dodatek č. 3**

ke Smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 20002-01, ze dne 13.01.2020  
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Prasek**  
sídlo: **Prasek 229, 504 01 Prasek**  
IČO: **002 69 344**  
DIČ: **CZ002 69 344**  
číslo účtu: **1080771319/0800**  
*jednající prostřednictvím:* **JUDr. Jan Urbanec- starosta**  
*zástupce pro věci smluvní:* **JUDr. Jan Urbanec**  
*zástupce pro věci technické:* **Ing. Josef Novotný**

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **SOVIS CZ, a.s.**  
sídlo: **V Mlejniku 608/3a, 500 11 Hradec Králové**  
IČO: **27532208**  
DIČ: **CZ 27532208**  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B/2720  
*jednající prostřednictvím:* **Jakub Vyskočil – člen představenstva**  
*zástupce pro věci smluvní:* **Gabriela Petrželková, vedoucí obchodního oddělení**  
*zástupce pro věci technické:* **Martin Hajtman, vedoucí výroby**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

## SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Výstavba společné stezky Prasek - Nový Bydžov**

### II.

#### Předmět díla a místo plnění

12. Tímto dodatkem číslo 3 smlouvy o dílo se doplňuje dohodnutý předmět díla dle čl. II smlouvy o dílo ze dne 13.01.2020 a dodatku č. 2 ze dne 08.09.2020 o to, že tímto dodatkem č. 3 je provedeno závěrečné vyúčtování stavby.

Dle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 se jedná o tyto „méněpráce“:

- ZL 13 Změna skladby vjezdu (čp.206) - méněpráce
- ZL 17 Uznatelné náklady - méněpráce
- ZL 18 Neuznatelné náklady - méněpráce

### IV.

#### Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí SOD ze dne 13.01.2020, dle soupisu prací, který tvoří Přílohou č. 1 Dodatku č. 2 a dle soupisu prací, který tvoří Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle SOD ze dne 13.01.2020, dle čl. II. tohoto Dodatku č. 2 a dle čl. II. tohoto Dodatku č. 3 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena dle SOD a Dodatku č.1 bez DPH:	13 039 578,56 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	614 147,68 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	-60 562,80 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>13 593 163,44 Kč</b>
DPH z celkové ceny:	2 854 564,322 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>16 447 727,76 Kč</b>

### XIX

#### Závěrečná ustanovení

15. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.1.2020 nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.
16. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
17. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
18. Tento dodatek č. 3 byl schválen Zastupitelstvem obce Prasek dne 5. 10. 2020, usnesením č. 24/1.

## SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Výstavba společné stezky Prasek - Nový Bydžov**

### PŘÍLOHY SMLOUVY a dodatku č. 3


Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Změnové listy 13, 17, 18 - méněpráce

V Prasku, dne 6. 10. 2020

V Hradci Králové, dne: 6. 10. 2020

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**



JUDr. Jan Urbanec- starosta

Gabriela Petrželková, vedoucí obchodního oddělení,  
na základě plné moci

**OBEC PRASEK**  
504 01 NOVÝ BYDŽOV  
ICO 26 73 44, Tel. 492 480 516

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Soupis prací - dle DI č. 3_realizace_SOVIS	JKSO	
		EČO	
		Místo	podél silnice II/324 (22,9 - 25,36 km)
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Prasek	00269344	CZ27532208
Projektant	Ing. Tomáš Rak	74156179	CZ74156179
Zhotovitel	SOVIS CZ, a.s.	27532208	CZ27532208
Zpracoval	Ing. Theodor Collino		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.09.2020	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-13 602,40	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	-46 960,40	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		-60 562,80	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		Projektové práce				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Jiné VRN				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH -60 562,80</b>					
[Redacted Signature Area]				DPH %		Základ daně		DPH celkem	
				snížená 15,0		0,00		0,00	
				základní 21,0		-60 562,80		-12 718,19	
				<b>Cena s DPH</b>		<b>-73 280,99</b>			
<b>E Přípočty a odpočty</b>									
				Dodá zadavatel		0,00			
				Klouzavá doložka		0,00			
				Zvýhodnění		0,00			

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Soupis prací - dle DI č. 3\_realizace\_SOVIS

**Objednatel:** Obec Prasek

**Zhotovitel:** SOVIS CZ, a.s.

**Místo:** podél silnice II/324 (22,9 - 25,36 km)

Zpracoval: Ing. Novotný Josef  
Datum: 25. 9. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
D3	Dodatek 3(MPC_vyúčtování)									
ZL_13_MPC	ZL_13_Změna skladby vjezdu (čp. 206)	-60 562,80	0,00	-12 718,19	-73 280,99	0,00	-60 562,80	0,00	0,00	0,00
ZL_17	UN - méněpáce	-3 155,00	0,00	-662,55	-3 817,55	0,00	-3 155,00	0,00	0,00	0,00
ZL_18	NN - méněpráce	-54 969,80	0,00	-11 543,66	-66 513,46	0,00	-54 969,80	0,00	0,00	0,00
		-2 438,00	0,00	-511,98	-2 949,98	0,00	-2 438,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>-60562,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-12718,19</b>	<b>-73280,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-60562,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF**  
 projektová a inženýrská kancelář  
 504 (př. ul. č. 232)  
 146 00 Praha 4  
 IČO: 008307

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Soupis prací - dle DI č. 3 realizace SOVIS  
 Objekt: Dodatek 3(MPC\_vyúčtování)  
 Část: ZL\_13\_Změna skladby vjezdu (čp. 206)

Objednatel: Obec Prasek

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Místo: podél silnice II/324 (22,9 - 25,36 km)

Zpracoval: Ing. Novotný Josef

Datum: 25. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>											
<b>Práce a dodávky HSV</b>											
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>											
31	592	59228413	palisáda přírodní armov. Masiv 175x200x800mm	kus							
32	592	59228412	palisáda přírodní armov. Masiv 175x200x600mm	kus							
							<b>-3 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 155,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
							<b>-3 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 155,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
							<b>-3 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 155,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkem</b>											
							<b>-3 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 155,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Soupis prací - dle DI č. 3\_realizace\_SOVIS  
 Objekt: Dodatek 3(MPC\_vyúčtování)  
 Část: UN - méněpáce

Objednatel: Obec Prasek  
 Zhotovitel: SOVIS CZ. a.s.  
 Místo: podél silnice II/324 (22,9 - 25,36 km)

Zpracoval: Ing. Novotný Josef  
 Datum: 25. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>D1 Společná cyklostezka Prasek - Nový Byčžov</b> <b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>											
9	R	596245041R00	Kladení dlažby tl. 8 cm do lože z betonu C 20/25 XF3	m2							
			Dle SOD								
			-71,30 * 0,25 " Předlažba"								
			Skutečnost								
			59,6 * 0,25 " Předlažba"								
			Specifikace odpovídá skutečnost a rozpočet - odpočet 0,000								
			Součet				0,00	-11 430,00	-11 430,00	0,000	0,000
10	R	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou záplivkou	m							
			Dle SOD								
			-220 " zalití pracovní spáry"								
			Skutečnost								
			138,4 " zalití pracovní spáry"								
			Součet							0,000	0,000
<b>91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>											
12	R	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku)	m							
			Dle SOD								
			-3,70								
			Skutečnost								
			0								
			Součet				-493,40	-20 667,20	-21 160,60	0,000	0,000
13	592	592174230	Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250	kus							
			Dle SOD								
			-1,05 * (3,70 )								
			Skutečnost								
										0,000	0,000

-3,885

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Soupis prací - dle DI č. 3. realizace\_SOVIS  
 Objekt: Dodatek 3(MPC\_vyúttování)  
 Část: UN - méněpáce

Objednatel: Obec Prasek  
 Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.  
 Místo: podél silnice II/324 (22,9 - 25,36 km)

Zpracoval: Ing. Novotný Josef  
 Datum: 25. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			0		0,000						
			Součet		-3,885					00	0,000
11	R	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m							
			Dle SOD								
			-220 " zalití pracovní spáry"								
			Skutečnost								
			138,4 " zalití pracovní spáry"								
			Součet								
2	R	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m						00	0,000
			Dle SOD								
			-220 " ; zaříznutí pracovní spáry"								
			Skutečnost								
			165								
			Součet								
3	R	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m						00	0,000
			Dle SOD								
			-220 " ; zaříznutí pracovní spáry"								
			Skutečnost								
			165								
			Součet								
1	R	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m						00	0,000
			Dle SOD								
			-220 " ; zaříznutí pracovní spáry"								
			Skutečnost								
			165								
			Součet								
			165,000								
			-55,000								
			-8 216,00								
			-3 800,00								
			-12 016,00								
			0,000								
			-4,								
5	R	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku.	kus						000	0,000
			914								
			SDZ								



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Soupis prací - dle DI č. 3\_realizace\_SOVIS

Objekt: Dodatek 3(MPC\_vyúčtování)

Část: UN - méněpáce

Objednatel: Obec Prasek

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Místo: podél silnice II/324 (22,9 - 25,36 km)

Zpracoval: Ing. Novotný Josef

Datum: 25. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<p>Dle SOD -11 "nový" "NN"(-1) Skutečnost dle aktualizovaného stanoviska Policie ČR 6</p>											
6	404	404459509	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, f= 3500 mm		-11,000						0
<p>Součet</p>											
<p>Dle SOD -11 "nový" "NN"(-1) Skutečnost dle aktualizovaného stanoviska Policie ČR 6</p>											
7	404	40445331	Značka dopr.přikazové C1-c14b 700 mm,poz.ref.fr.2		1,000						0
<p>Součet</p>											
<p>Dle SOD -(1 + 10 + 9) "; c7a + c9a + c9b" Skutečnost 12</p>											
4	R	914001125R00	Osazení svíselé dopr.značky na sloupek nebo konzolu								0
<p>Dle SOD -(1 + 10 + 9) "; c7a + c9a + c9b" -(1)"; ij4b + +" "NN"(-1) Skutečnost 12</p>											
<p>Součet</p>											

919

Spára

0,00 -10 363,20

-10 363,20 0,000

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Soupis prací - dle DI č. 3\_realizace\_SOVIS  
 Objekt: Dodatek 3(MPC\_vyúttování)  
 Část: UN - méněpáce

Objednatel: Obec Prasek  
 Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Místo: podél silnice III/324 (22,9 - 25,36 km)

Zpracoval: Ing. Novotný Josef  
 Datum: 25. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
14	R	919112213/00	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v žvýčném krytu	m							0,000	
Die SOD												
-220 " zalití pracovní spáry"												
Skutečnost												
138,4 " zalití pracovní spáry"												
Součet												
							<b>-8 709,40</b>	<b>-46 260,40</b>	<b>-54 969,80</b>			
<b>Celkem</b>										<b>0,000</b>		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Soupis prací - dle DI č. 3 realizace\_SOVIS  
 Objekt: Dodatek 3(MPC\_vyúčtování)  
 Část: NN - méněpráce





Objednatel: Obec Prasek  
 Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.  
 Místo: podél silnice II/324 (22,9 - 25,36 km)

Zpracoval: Ing. Novotný Josef  
 Datum: 25. 9. 2020





Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>D1 Společná cyklostezka Prasek - Nový Bydžov</b>											
<b>914 SDZ</b>											
3	R	91400111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku.	kus						0,000	0,000
4	404	404459509	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus						0,000	0,000
5	404	40445137.A	Značka dopravní info IJ 4b	kus						0,000	0,000
6	R	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus						0,000	0,000
							<b>-1 738,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-2 438,00</b>	<b>0,000</b>	
							<b>-1 738,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-2 438,00</b>	<b>0,000</b>	
<b>Celkem</b>							<b>-1 738,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-2 438,00</b>	<b>0,000</b>	



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 13 - MPC</b>
Název projektu:	<b>Výstavba společné stezky Prasek – Nový Bydžov</b>	
Zhotovitel:	<b>SOVIS CZ, a.s.</b>  Se sídlem: V Mlejнку 608/3a, 500 11 Hradec Králové IČ 27532208, DIČ CZ27532208	
Objednatel:	<b>Obec Prasek</b>  se sídlem: Prasek 229, 504 01 Prasek IČ 00269344	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	25.09.2020	
<b>Předmět změny:</b>	<b>ZL 13_Změna skladby vjezdu k čp. 206 (Prasek) – méněpráce (MPC)</b>	
<p>Změnový list řeší specifikaci betonových palisád dle skutečnosti. Rozsah montáže palisád odpovídá ZL 13 schváleného dodatkem č. 2</p> <p>Ostatní položky ZL 13 bez změny</p>		
<b>Přílohy změnového listu: rozpočet</b>		




Cena méněprací bez DPH: - 3 155,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: -
Výsledná cena změny bez DPH: - 3 155,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>Bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:   Datum: 6.10.2020	Za zhotovitele:    Datum: 25.9.2020
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  <b>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF</b> <i>projektová a inženýrská kancelář</i> 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 iČO: 155 64 001    DIČ: CZ0019193197  Datum: 25.9.2020

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 17</i>
Název projektu:	<b>Výstavba společné stezky Prasek – Nový Bydžov</b>	
Zhotovitel:	<b>SOVIS CZ, a.s.</b>  Se sídlem: V Mlejniku 608/3a, 500 11 Hradec Králové IČ 27532208, DIČ CZ27532208	
Objednatel:	<b>Obec Prasek</b>  se sídlem: Prasek 229, 504 01 Prasek IČ 00269344	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	25.09.2020	
<b>Předmět změny:</b>	<b>ZL 17_Uznatelné náklady – méněpráce</b>	
Změnový list řeší:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odpočet silniční přídlažby podél zastávky autobusu, v místě standardních zastávkových obrubníků.</li> <li>- Odpočet stojatého chodníkového obrubníku dle skutečnosti.</li> <li>- Úpravy spáry mezi stávající asfaltovou plochou a opravou vozovky dle skutečnosti.</li> <li>- Osazení svislého dopravního značení v souladu s aktualizovaným stanoviskem Policie ČR, jehož vydání je požadováno před dokončením stavby a reaguje na skutečnou situaci při výstavbě komunikace.</li> </ul>	
<b>Přílohy změnového listu:</b>	<b>rozpočet</b>	

Cena méněprací bez DPH: - 54 969,80 Kč	Cena víceprací bez DPH: -
Výsledná cena změny bez DPH: - 54 969,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>Bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:   Datum: 6.10.2020	Za zhotovitele:    Datum: 25.9.2020
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:   Datum: 25.9.2020

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 18</b>
Název projektu:	<b>Výstavba společné stezky Prasek – Nový Bydžov</b>	
Zhotovitel:	<b>SOVIS CZ, a.s.</b>  Se sídlem: V Mlejniku 608/3a, 500 11 Hradec Králové IČ 27532208, DIČ CZ27532208	
Objednatel:	<b>Obec Prasek</b>  se sídlem: Prasek 229, 504 01 Prasek IČ 00269344	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	25.09.2020	
<p><b>Předmět změny:</b> ZL 18_Neuznatelné náklady - méněpráce</p> <p>Změnový list řeší:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Odpočet značení dopravní autobusové zastávky. Zachováno původní značení.</li></ul>		
<p><b>Přílohy změnového listu:</b> rozpočet</p>		



Cena méněprací bez DPH: - 2 438,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: -
Výsledná cena změny bez DPH: - 2 438,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 6. 10. 2020	Za zhotovitele:  SOVIS CZ, a.s. Mlejnsku 608/3a, 500 11 Hradec Králové  Datum: 25. 9. 2020
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka:  SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ PÁSMŮV, Trutnov 460 02  Datum: 25. 9. 2020