



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.1.2020

NA VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE HISTORIE PIVOVARNICTVÍ NA ŽATECKU

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., Občanského zákoníku

Objednatel: Žatecký pivovar, spol. s r.o.
Se sídlem: Žižkovo náměstí 81, 438 01 Žatec
Zastoupený ve věcech smluvních: Martin Kec, jednatel
IČ: 25020323
DIČ: CZ25020323
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 286488100/0300

a

Zhotovitel: Dej Bůh štěstí s.r.o.
Se sídlem: Českobrodská 17, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Zastoupený ve věcech smluvních i technických : Ing. Milan Starec, Tomáš Vodochodský
IČ: 26213567
DIČ : CZ26213567
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 438852339/0800


(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6.11.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 3.6.2020 (dále jen „**dodatek**“):

PREAMBULE

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nemožnosti plnění a ztížené možnosti plnění vzniklé v příčinné souvislosti s výskytem nového koronaviru, resp. vydanými opatřeními vlády na něj reagujícími, a to způsobem, který se nedal předvídat, odvrátit či překonat.

Smluvní strany vynaložily veškeré úsilí ke splnění smlouvy, ale nastalá epidemiologická situace ve spojitosti s bezpečnostními opatřeními proti SARS-CoV-2 a nezbytně nutná doba k léčení účastníků osob, byla příčinou komplexního zpoždění prací, a to i na úrovni subdodavatelské.



V návaznosti na preambuli tohoto dodatku se odst. 2. Článku IV. uvedený ve smlouvě mění takto:

PŮVODNÍ ZNĚNÍ

IV. Čas a místo plnění

2. Zhotovitel předá výsledky činností uvedených v čl. III. této smlouvy v sídle objednatele **nejpozději do 23 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

se ruší a nahrazuje **NOVÝM ZNĚNÍM**

IV. Čas a místo plnění

3. Zhotovitel předá výsledky činností uvedených v čl. III. této smlouvy v sídle objednatele **nejpozději do 30.7.2020.**

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání ~~shora~~ uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento ~~dotatek~~ **nabývá platnosti dnem podpisu** oběma smluvními stranami.
2. Tento ~~dotatek~~ byl vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Ostatní ~~náležitosti uzavřené~~ Smlouvy zůstávají beze změny. Tento ~~dotatek~~ je nedílnou součástí předmětné smlouvy.

V Žatci dne: 30.6. 2020

V Žatci dne: 30.6.2020


Za objednatele
Martin Kec
jednatel

ŽATECKÝ PIVOVAR
spol. s r.o.
Žižkovo nám. 81, 438 01 ŽATEC
IČO: 250 20 323
DIČ: CZ25020323

Dej Bůh štěstí s.r.o.
281 63 Kostelec nad Černými lesy
Českobrodská 17 - DIČ: CZ26213567

Za zhotovitele
Ing. Milan Starec
Tomáš Vodochodský