

DODATEK Č. 1 **KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele: ---
číslo smlouvy zhotovitele: 63/2011/EX

uzavřené dne 21.7.2011 dle ustanovení § 536 až § 565 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Stavba :

„Oprava ulic a mostů po povodních 2010 (A, B, C) – část II“

mezi

1. **Město Hrádek nad Nisou**
Se sídlem: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČ: 002 62 854
DIČ: CZ 002 62 854
Bankovní spojení: 019-984856329/0800
Zastoupeným: Bc. Martinem Půtou, starostou
Zástupce ve věcech technických: Bc. Libor Šimeček, vedoucí odboru investic a správy majetku
Zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Petr Kudláček, jednatel společnosti IBR Consulting, s.r.o.
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

2. Obchodní společnost: **SDS EXMOST spol. s r.o.**
Se sídlem: Údolní 413/66, 602 00 Brno
IČ: 49454501
DIČ: CZ49454501
Bankovní spojení: 106230015/0300
Zastoupenou: Ing. Pavlem Jankůjem
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045

na straně druhé (dále jen zhotovitel)
případně smluvní strany.

**Článek I.
Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla uvedené v čl. II., odst. 2.2. smlouvy o dílo dle změnového položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku, a to takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 20% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena díla celkem dle smlouvy o dílo	6 397 299,40	1 279 459,88	7 676 759,28
Úprava ceny díla	- 306 758,30	- 61 351,66	- 368 109,96
	+ 559 879,20	+ 111 975,84	+ 671 855,04
	253 120,90	50 624,18	303 745,08
Cena díla celkem dle tohoto dodatku	6 650 420,30	1 330 084,06	7 980 504,36

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet


14 -05- 2012

V Hrádku nad Nisou dne

10. 05. 2012


V Brně dne

Za objednatele:




.....
Bc. Martin Půta
starosta

Za zhotovitele:



.....
Ing. Pavel Janků
jednatel



za správnost

1100B - POVODNĚ 2010 - HRÁDEK N/N - MOSTY
205 - REKONSTRUKCE LÁVKY U KORUNY
Název SO: 205 - REKONSTRUKCE LÁVKY U KORUNY
Název rozpočtu: 205 - REKONSTRUKCE LÁVKY U KORUNY

[illegible]

		Počet jednotek		Cena					
		DZS	změna v RDS	hmotnosti v RDS	jednotková	DZS(dle SOD)	úspora v RDS	nárůst v RDS	RDS
3	Svislá konstrukce								
24	333325			M3	14,600	0,000	14,600	3 687,00	53 630,20
25	333365			T	2,190	0,000	2,190	20 000,00	43 800,00
26	334172			T	7,470	1,659	9,129	74 800,00	558 756,00
								124 093,20	682 849,20
3	Svislá konstrukce								
4	Vodorovná konstrukce								
27	421325			M3	34,900	0,000	34 900	4 125,00	143 962,50
28	421365			T	9,080	0,010	9,090	20 000,00	181 600,00
29	42139			T	3,900	0,298	4,198	159 000,00	620 100,00
								47 382,00	667 482,00
30	423942			T	11,140	- 3,191	7,949	74 800,00	833 272,00
								- 238 686,80	594 585,20
31	42838			M	3,300	0,000	3,300	655,00	2 161,50
32	42841			KUS	2,000	0,000	2,000	24 950,00	49 900,00
33	451312			M3	17,700	12,600	30,300	1 490,00	26 373,00
34	466921			M2	40,000	- 40,000	0,000	590,00	23 600,00
4	Vodorovná konstrukce								0,00
5	Komunikace								
35	56330			M3	81,900	0,000	81,900	590,00	48 321,00
36	572213			M2	287,500	0,000	287,500	13,80	3 967,50
37	574152			M2	287,500	0,000	287,500	230,00	66 125,00
5	Komunikace								
7	Přidrůžená stavební výroba								
38	711415			M2	155,900	0,000	155,900	1 620,00	252 558,00
									252 558,00
39	741915			KUS	2,000	0,000	2,000	2 000,00	4 000,00
40	74193			M	65,000	0,000	65,000	20,00	1 300,00
41	742112			M	30,000	0,000	30,000	450,00	13 500,00
42	742113			M	70,000	0,000	70,000	450,00	31 500,00
43	74314			KUS	2,000	0,000	2,000	4 850,00	9 700,00
44	76383			M2	207,800	0,000	207,800	247,00	51 326,60
7	Přidrůžená stavební výroba								

			Počet jednotek		DZS	změna v RDS		množství v RDS	jednotková	Cena		nárust v RDS	RDS
8	Potrubi				103,000	0,000		103,000	123,00	DZS(dle SOD)	12 669,00		12 669,00
45 87626	CHRÁŇÍKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M											
	DN 75												
8	Potrubi												
9	Ostatní konstrukce a práce												
46 911233	OCEL MOSTNÍ ZABRADLI SE SVISLÝM VÝPLNÍM SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOREM S	M			96,000	3,000		99,000	3 650,00	350 400,00		10 950,00	361 350,00
	NÁTEREM VÝŠKY 1,3M												
47 914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLAD VEL OCELI FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT	KUS			4,000	0,000		4,000	2 355,00	9 420,00			9 420,00
48 91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONU OBRUBNÍK	M			43,400	0,000		43,400	105,00	4 557,00			4 557,00
49 93132	TESNĚNÍ DILATÁČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3			0,006	0,000		0,006	165 000,00	990,00			990,00
50 93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M			3,200	0,000		3,200	32 005,00	102 416,00			102 416,00
	POSUN +/-40MM												
51 93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ	KG			1161,0	1 087,000		2 248,0	58,00	67 338,00		63 046,00	130 384,00
	STYČNÍKOVÝ PLECH												
52 936531	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 200/200	KUS			8,000	0,000		8,000	5 506,00	44 048,00			44 048,00
	LÁVKOVÉ ODVODŇOVÁČE DN100												
53 93656	NÍVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS			10,000	0,000		10,000	550,00	5 500,00			5 500,00
54 96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC	M3			10,500	0,000		10,500	1 000,00	10 500,00			10 500,00
	VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO												
55 96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3			165,300	0,000		165,300	1 700,00	281 010,00			281 010,00
	VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO												
56 96618	DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH	T			28,570	0,000		28,570	2 000,00	57 140,00			57 140,00
	VČETNĚ ODVOZU												
57 966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLI	M			148,700	0,000		148,700	100,00	14 870,00			14 870,00
	VČETNĚ ODVOZU												
9	Ostatní konstrukce a práce												
	Nové položky												
101 451366	VÝZTUŽ PODKL VRSŤEV Z KARI-SÍTI	T			0,00	1,080		1,080	25 000,00			27 000,00	27 000,00
102 46321	ROVNANINA Z LOM KAMENE	M3			0,00	20,000		20,000	1 750,00			35 000,00	35 000,00
103 74123	VÝMĚNA VÝLOŽNÍKŮ NA 2 STOŽÁRECH VN (zkratování a dozor)	KPL			0,00	1,000		1,000	71 434,00			71 434,00	71 434,00
104 935212	PŘÍKOP ŽLÁBY Z BETONU TVAR ŠÍŘ DO 800MM DO BET TL 100MM	M			0,00	40,000		40,000	660,00			26 400,00	26 400,00
105 741156	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ - sloupy ocelové trubkové vč. zemních prací, kabelu a media po dobu výstavby	KPL			0,000	1,000		1,000	42 000,00			42 000,00	42 000,00
106 741157	STOŽÁR VO - ocelové trubkové vč. výzbroje	ks			0,000	2,000		2,000	13 500,00			27 000,00	27 000,00
	Celkem									6 387 299,40	- 306 768,30	569 879,20	6 650 420,30

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

č.p.	kód	název položky	m.j.	množství	množství RDS	cena za m.j.	cena celkem dle SOD	cena celkem dle RDS
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	93,400	463,400	180,00	16 812,00	83 412,00

V projektové dokumentaci bylo počítáno s možností rozproštění přebytké zemin y v okolí stavby, ale vzhledem k nebezpečí záplav bylo rozhodnuto o odvozu a uložení materiálu na skládku

19/224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	10,990	10,500	20 000,00	219 800,00	210 000,00
Upřesnění množství projektovou dokumentací RDS							

21	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	163,800	159,300	3 127,00	512 202,60	498 131,10
----	--------	---	----	---------	---------	----------	------------	------------

V projektové dokumentaci RDS bylo vypočítáno množství betonu do základů na 159,3m3.
chybělo při realizaci opěr a byly přesunuty do položky č.24.

22 272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	20,480	19,560	20 000,00	409 600,00		391 600,00
Upřesnění množství projektovou dokumentací RDS								

23 28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE			40,000		0,000	65,00	2 600,00		0,00
Upřesnění množství projektovou dokumentací RDS										

26	334172	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ Z OCELI ŘADY 37	T	7,470	9,129	74 800,00	558 756,00			682 849,20
----	--------	---	---	-------	-------	-----------	------------	--	--	------------

Upřesnění množství výrobní technickou dokumentací.

28.42.1365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z OCELI 10505	T	9,080		9,090	20 000,00	181 600,00		181 800,00
------------	---	---	-------	--	-------	-----------	------------	--	------------

Upřesnění množství projektovou dokumentací RDS

29 42139	OCELOVÁ TÁHLA ZAVĚŠENÝCH DESKOVÝCH MOSTŮ A LÁVEK; VČETNĚ KOMPLETNÍ PKO TKP 19B A TZ, VČETNĚ SPOJUJÍCÍCH OK V HMOTNOSTI NEJSOU Zahrnutý SPOJOVACÍ PRVKY!	T	3,900	4,198	159 000,00	620 700,00		667 482,00
----------	---	---	-------	-------	------------	------------	--	------------

Upřesnění množství výroby technickou dokumentací.

30	423942	MOSTNÍ KOMOROVÉ NOSNÉ KOE Z OCELI ŘADY 37 OCEL S355, VČETNĚ KOMPLETNÍ PKO	T	11,140	7,949	74 800,00	833 272,00			594 585,20
----	--------	--	---	--------	-------	-----------	------------	--	--	------------

Upřesnění množství výrobní technickou dokumentací.

č.p.	kód	název položky	m.j.	množství DZS	množství RDS	cena za m.j.	cena celkem dle SOD	cena celkem dle RDS
33	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET DO C12/15 (B15) Podkladní beton opěry OPO0, která je v blízkosti koryta řeky Nisy a vzhledem k úrovni její hladiny (hladina je cca o 200mm vyš než horní hrana podkladního betonu), předpoklad rozšíření zemin a tím byla zvýšena kubatura betonu.	M3	17,700	30,300	1 490,00	26 373,00	45 147,00
34	468921	DLAŽBY VEGET. Z BETON DLAŽDIC (TVÁRNIC) NA SUCHO Upřesnění množství projektovou dokumentací RDS..	M2	40,000	0,000	590,00	23 600,00	0,00
46	911233	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ SE SVISL VÝPLNÍ SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM VÝŠKY 1,3M Upřesnění množství projektovou dokumentací RDS..	M	96,000	99,000	3 650,00	350 400,00	361 350,00
51	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ STYČNÍKOVÝ PLECH Upřesnění množství výrobní technickou dokumentací.	KG	1161,0	2 248,0	58,00	67 338,00	130 384,00
101	451386	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTI Upřesnění množství realizační dokumentací stavby.	T	0,00	1,080	25 000,00	0,00	27 000,00
102	46321	ROVNANINA Z LOM KAMENE Upřesnění množství projektovou dokumentací RDS..	M3	0,00	20,000	1 750,00	0,00	35 000,00
103	74123	VÝMENA VÝLOŽNÍKŮ NA 2 STOŽÁRECH VN Upřesnění množství projektovou dokumentací RDS a skutečnou cenou přílohy VN (ČEZ) vč. příkazů B při realizaci stavby (84hod - dozor na stavbě 41 580Kč + 4x rozpojení a zkratování 29 854Kč	KPL	0,00	1,000	71 434,00	0,00	71 434,00
104	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVAR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM Pozemek mezi násypem u opěry č.00 a sousedícím RD není odvodněn. Proto je nutno sražkovou vodu z tohoto pozemku odvést pomocí betonových žlabovek do koryta řeky Nisy.	M	0,00	40,000	660,00	0,00	26 400,00
105	741156	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - sloupy ocelové trubkové vč. zemních prací, kabelu a media po dobu výstavby V projektové dokumentaci DZS ani RDS nebylo řešeno osvětlení provizorní lávky, toto bylo řešeno na žádost investora.	KPL	0,000	1,000	42 000,00		42 000,00
106	741157	STOŽÁR VO - ocelové trubkové vč. výzbroje Upřesnění množství projektovou dokumentací RDS.	ks	0,000	2,000	13 500,00	0,00	27 000,00