

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č. 3/2020 (Městys Nová Cerekev)

Č. 7/2020 (I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.)

„Oprava a odbahnění velkého rybníka - Markvarec u Nové Cerekev“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Městys Nová Cerekev
adresa a sídlo:	Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev
jednající:	Zdeněk Rajdlík MBA, starosta
telefon:	602 150 250
e-mail:	starosta@novacerekev.cz
Číslo účtu:	210248055/0300
IČ:	00248720
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
právní forma:	S ručením omezeným
sídlo a adresa:	U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
jednající:	Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti
telefon:	565 432 243
e-mail:	info@kamenicka.cz
www stránky:	http://www.kamenicka.cz/
IČ:	608 38 531
DIČ:	CZ60838531
Číslo účtu:	19-3875730237/0100
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele: 03/2020, číslo smlouvy zhotovitele: 07/2020), uzavřené dne 24. 1. 2020, (dále jen „Smlouva o dílo“) na stavbu „Oprava a odbahnění velkého rybníka – Markvarec u Nové Cerekve“.

Tímto dodatkem se doplňuje čl. IV. - Doba a podmínky provedení díla


Vzhledem k nejistotě v současné zdravotně-epidemiologické situaci (karantény, nemocnost zaměstnanců apod.) a s tím spojenými problémy se zajištěním některých atypických výrobků (zejm. PVC potrubí DN 1200 mm) na straně zhotovitele a vzhledem k pozdnímu předání staveniště v závislosti na rozhodnutí o poskytnutí dotace na straně objednatele, a dále vzhledem k nejistotě povětrnostních podmínek a provádění prací závislých na počasí (zdívo, dlažby, betonáže), se obě smluvní strany dohodly **na změně termínu dokončení díla. Nový termín je 31. 5. 2021.**

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží „objednatel“ a dvě vyhotovení obdrží „zhotovitel“.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu.

V Nové Cerekvi dne 26. 11. 2020


Zdeněk Rajdlík MBA
starosta
objednatel



V Kamenici nad Lipou dne 26. 11. 2020

I. KAMENICKÁ STAVBY
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n. L.
tel. 565 432 212 fax 565 432 213


Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti
zhotovitel