

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	„Modernizace infrastruktury ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou – stavební práce“		
Objekt:			
Objednatel:	Město Lomnice nad Popelkou, IČ: 00275905		
Zhotovitel:	MBQ s.r.o., IČ: 24247677		
TDI:	Karel Suchý, IČ: 49995774		
Projektant:	Ing. arch. Michaela Chvojková, IČ: 68495145 a ing. Zbyněk Matura, IČ: 13233564		
Popis změny: Rozšíření díla o sanaci původní stropní konstrukce pod aulou a jazykovými učebnami, ve které byly zjištěny závažné statické poruchy, které nebyly při zpracování projektové dokumentace předpokládány. Sanace bude provedena odbouráním původní konstrukce železobetonového trámového stropu a provedením nové ocelobetonové konstrukce podepřené ocelovými válcovanými nosníky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☐
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
		dodatek k PD	☒
		dokumentace skut.provedení	☐
jiné		☐	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	3 487 994,39 Kč	21,94%
	Výše DPH sazba: 21%	732 478,82 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	4 220 473,21 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	15 896 691,28 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	19 384 685,67 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	23 455 469,66 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	3 487 994,39 Kč	21,94%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	3 487 994,39 Kč	21,94%
termíny	Termín realizace změny:	do 31.07.2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano, prodloužení stanoveného uzlového bodu - Do 31.3.2021 musí být dokončeny všechny stavební práce v těchto prostorách cvičná kuchyň včetně zázemí, aula, jazyková učebna I a jazyková učebna II.	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	2.12.20	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	02.12.20	
	Projektant:	2.12.20	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Mgr. Josef Šimek
 Digitálně podepsal
 Mgr. Josef Šimek
 Datum: 2020.12.02
 14:26:50 +01'00'

FILIP
 BALATKA

Digitálně podepsal
 FILIP BALATKA
 Datum: 2020.12.02
 23:00:57 +01'00'