

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo dodatku dle smlouvy zhotovitele: 2-VYR-034-1-14

Smluvní strany:

1.1. Objednatel: Obec Stanoviště

Se sídlem: Stanoviště č. 13, 664 84 Zastávka

Zastoupený ve věcech smluvních: Lubomír Smutný, starosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2029014309/0800

IČ: 00488330 DIČ: CZ00488330

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: TRASKO, a.s.

Se sídlem Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2854

Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Kapounek, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Martin Fenc, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov číslo účtu: 8996330267/0100

IČ: 25549464 DIČ: CZ25549464

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

I.

Preambule

1. Dne 28. 08. 2014 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem „Stanoviště - kanalizace a ČOV“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku

1. **Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce, a s tím související změna ceny díla.**
2. Pro provedení víceprací v souladu s § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadal objednatel veřejnou zakázku na stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku, v jednacím řízení bez uveřejnění, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
3. Pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění byly splněny tyto zákonem stanovené podmínky:
 - dodatečné stavební práce jsou zadány témuž zhotoviteli,
 - dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
 - celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky.

4. Stavební práce - vícepráce, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou zadány v souladu s čl. IV. smlouvy o dílo, který stanoví, že (i) cenu díla je možné změnit při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit na základě zjištění nových nepředvídatelných skutečností a (ii) čerpání ve smlouvě uvedené rezervy je možné pouze v případě výskytu objektivně nepředpokládaných víceprací v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
5. Při provádění díla podle smlouvy o dílo byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly specifikovány ve smlouvě o dílo, ani nebyly vyznačeny v projektové dokumentaci, podle které bylo dílo prováděno.
6. **Dodatečné stavební práce jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 5 a spočívají v:**
 Změnový list č. 1: Stoka A-betonová překážka v trase stoky v hodnotě ve výši 69 373,56 Kč,
 Změnový list č. 2: Stoka A, B, B-2 a B-3 Změna poměru těžitelnosti zeminy v hodnotě ve výši 1 054 140,54 Kč,
 Změnový list č. 3: Stoka A (část 2), B-3 (část 2), C a C-1 Změna poměru těžitelnosti zeminy v hodnotě ve výši 785 835,05 Kč,
 Změnový list č. 5: Oprava místních komunikací v hodnotě ve výši 818 685,80 Kč.
7. **Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:**

Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo	:	33 588 196,33 Kč
Vícepráce dle tohoto dodatku č. 1	:	+ 2 728 034,95 Kč
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	:	36 316 231,28 Kč

Slovy: třicet šest milionů tři sta šestnáct tisíc dvě stě třicet jedna korun českých a dvacet osm haléřů.
8. Vícepráce jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 5, které jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
9. Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. V. „Fakturace a platební podmínky“ smlouvy o dílo.


III.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 Příloha č. 1 : Změnový list č. 1, 2, 3 a 5

6. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Stanoviště na jeho zasedání konaném dne 24. 08. 2015 jako usnesení pod bodem č. 109/2015/208

Ve Stanovišti dne 10. 09. 2015



.....
Objednatel: Obec Stanoviště
Lubomír Smutný, starosta

Ve Vyškově dne 10. 09. 2015



.....
Zhotovitel: TRASKO, a.s.
Petr Kapounek, předseda představenstva