

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „Dodatek“)

Účastníci smlouvy

Objednatel	: Město Sobotka
PSČ, sídlo	: 507 43 Sobotka, Boleslavská 440
IČ	: 00272124
Zastoupený ve věcech smluvních	: Ing. Lubor Jenček, starosta města
Zastoupený ve věcech technických	: Ing. Lubor Jenček
Bankovní spojení:	: KB a.s.
	: č.ú.: 9005-3821541/0100
 Zhotovitel	 : EMH stavební CZ s.r.o.
PSČ, sídlo	: Na Rokytce 1032/24, 1800 Praha 8 - Libeň
IČ	: 01972197
DIČ	: CZ01972197
Zastoupený ve věcech smluvních	: Martin Hajzler, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických	: David Šefl, stavbyvedoucí
Bankovní spojení	: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Zápis v obchodním rejstříku	: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 214067

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29.12.2017 Smlouvu o dílo "Stavební úpravy domu č.p.5 na nám. Míru v Sobotce". Na základě žádosti zadavatele se Smluvní strany dohodly na přerušení stavby a prodloužení termínu dokončení a předání díla do **31.5.2019**.

Důvodem pro přerušení stavby a prodloužení termínu dokončení a předání díla jsou:

- 1) vícepráce v podobě kompletního rozkrytí skladeb podlah půdního prostoru s cílem revize celkového stavu stropních trámů
- 2) průzkumné restaurátorské práce na vnitřních omítkách
- 3) zjištěná potřeba dílčí sanace konstrukce střechy a z ní vyplývající úpravy PD a s tím související pořízení souhlasného změnového stanoviska odd. st. pam. péče MěÚ Jičín

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 8.2 výše uvedené smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, na základě kterého se mění text v čl.2.2 takto:

2/ Dokončení díla: do 31.5.2019

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Stavební úpravy domu č.p.5 na nám. Míru v Sobotce“ se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Na důkaz souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

V Sobotce dne 10.8.2018

V Sobotce dne 10.8.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:


.....
Martin Hajzler
jednatel

EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Provozovna: ④
Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště


.....
Ing. Lubor Jenček *
starosta

