

SMLOUVA O DÍLO č.211 804 - Dodatek č.1

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Kyšice

Se sídlem: Berounská 4, 273 51 Kyšice

IČ: 002 34 583

bankovní spojení: č.ú.: 51-5343010297/0100, vedený u Komerční banky

č.ú.: 51-5239500237/0100, vedený u Komerční banky

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaroslava Hnyková - starostka

jednající ve věcech technických:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř.597, České Budějovice, PSČ: 370 01

IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1109

bankovní spojení: č.ú.: 86-8606050287/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Zvánovec, generální ředitel a předseda představenstva

jednající ve věcech technických: Robert Křiváček, obchodní a technický ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Po vzájemné dohodě a z důvodu nepřidělení statní dotace na výše uvedené dílo se obě strany dohodly na zmenšení rozsahu článku I. předmět smlouvy, úpravě odst.3.1 článku III. doba plnění, úpravě odst. 2.1. článku II. specifikace díla a změně čl. V. cena za dílo.

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se tímto dodatkem č.1 zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí část sjednaného díla dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za tuto část provedeného díla zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v tomto dodatku. Touto částí díla se rozumí realizace pouze 1.etapy původní stavby a to „Rekonstrukce vodní nádrže Parkán – Kyšice“. 2.etapa „Nová vodní nádrž – Kyšice“ se nebude realizovat.



II. Specifikace díla

- 2.1. Předmět díla zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce vodní nádrže, Nová vodní nádrž - Kyšice“ dle projektové dokumentace, zpracované společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:25023829 (dále projektová dokumentace “) se mění tak, že bude provedena pouze 1. etapa a to „Rekonstrukce vodní nádrže Parkán – Kyšice“

Rekonstrukce vodní nádrže řeší odbahnění rybníka „Parkán“ na kraji obce, opravu hráze a požeráku.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje 1. etapu dle čl.I odst.1.1, řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do 31.1.2013.

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

5.1.1 Cena celkem (bez DPH a bez rezervy)	1 032 452,00,- Kč
5.1.2. Rezerva	52490,00,- Kč
5.1.3. Cena bez DPH vč. rezervy	1 084 942,00,- Kč
5.1.4 DPH 20%	216 988,40,- Kč
5.1.5 Cena celkem (včetně rezervy a DPH)	1 301 930,40,- Kč


V případě změny sazby daně z přidané hodnoty bude toto účtována dle sazby platné v době fakturace

XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 19.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 19.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1: Rekapitulace – krycí list rozpočtu po odečtení 2. etapy díla
- 19.4. Ostatní body smlouvy pro 1. etapu stavby zůstávají v platnosti.


V Kyšicích dne 10.11.2012

V Českých Budějovicích dne 10.11.2012



objednatel
Ing. Jaroslava Hnyková
starostka





zhotovitel
Ing. Jaroslav Zvánovec
generální ředitel

ZVÁNOVEC
a.s.
P.O. Box 65, Rudolfovska 597
370 04 České Budějovice
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279 (4)

REKAPITULACE - Krycí list rozpočtu
na akci: Rekonstrukce vodní nádrže Parkán - Kyšice

P.č.	Název objektu	Cena celkem	Poznámky
5.	Kyšice - Parkán	1 004 952,00	původní rozpočet
8.	Zařízení staveniště	4 550,00	podílem
9.	Vytýčení stavby (inženýrských sítí apod.)	3 900,00	podílem
10.	Geodetické zaměření skutečného stavu	3 900,00	podílem
11.	Dokumentace pro provedení stavby	3 900,00	podílem
12.	Projektová dokumentace skutečného stavu	3 250,00	podílem
14.	Velkoplošný reklamní panel dle čl.8 bodu 3 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006	8 000,00	celé
16.	Rozpočtová rezerva	52 490,00	podílem
	Součet bez DPH	1 084 942,00	
	20% DPH	216 988,40	
	Součet + 20 % DPH	1 301 930,40	