

SOD - Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Dodatek č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA ČÍSLO 89/2012 Sb. SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU,

uzavřená mezi:

objednatel: Obec Bílkovice
Bílkovice 57, 257 26 Divišov
jednající: Josef Šimánek, starosta
IČ: 00232807
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 0537537369/0800
Česká národní banka číslo účtu: 94-513121/0710

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních - pro uzavírání smlouvy: Josef Šimánek, starosta obce
- pro změny smlouvy: Josef Šimánek, starosta obce

stavební dozor objednatele:
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem: Stavby rybníků s.r.o.
se sídlem: Nerudova 34, 258 01 Vlašim
jednající: Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti
IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746
adresa pro doručování: Nerudova 34, 258 01 Vlašim
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 3471417359/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 225 278

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních - pro uzavírání smlouvy: Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti
- pro změny smlouvy: Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti
stavbyvedoucí: Ing. Martin Suchopar

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Výchozí údaje

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, který upravuje Článek IV. Cena díla.

SOD - Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Odůvodnění:

AD.1- Změna polohy spodní výpusti rybníka

Při zemních pracích v zátopě bylo odhaleno původní výpustné zařízení nádrže – dřevěné potrubí ukončené čapem. Z důvodu zabránění možných budoucích průsaků hrází výraznou preferenční cestou, kterou původní výpust představuje. Bylo rozhodnuto, že se nová spodní výpust vybuduje v místě původní.

AD.2- Změna tvaru bezpečnostního přelivu

Při vytyčování stavby v terénu bylo zjištěno, že bezpečnostní přeliv byl navržen do prostoru, v němž se v současné době nachází využívaný přístřešek a zasahuje do manipulačního prostoru v okolí sloupu VN 22kV. Z toho důvodu byla navržena změna tvaru BP. Přeliv bude realizován jako obdélníkový s kapacitou odpovídající stávajícímu návrhu.

AD.3- Změna množství vytěženého sedimentu

Na přítoku do rybníka se nachází mostek přes potok. Dle projektu mělo dojít k jeho zatopení, což je z hlediska životnosti mostku nežádoucí. Bylo rozhodnuto, že dojde k prohloubení nádrže, což je umožněno změnou polohy spodní výpusti. Tím bude zajištěno jen minimální zaplavení konstrukce mostku. Zároveň se předpokládá silný vnos sedimentu, čemuž bude změněný tvar zátopy lépe odolávat a zazemnění nádrže bude probíhat pomaleji (vyšší sklon dna, strouha vedena středem nádrže. Vyšší hloubka vody u výpustného zařízení).

Článek IV.

Cena díla

Cena sjednána dle smlouvy o dílo:

Stavební práce bez DPH	890 000,-	Kč
DPH	186 900,-	Kč
Celkem cena díla	1 076 900,-	Kč

Cena sjednána dle dodatku č. 1 k smlouvě o dílo:

Stavební práce bez DPH	1 251 415,-	Kč
DPH	262 797,-	Kč
Celkem cena díla	1 514 212,-	Kč

Článek XV.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek k smlouvě o dílo má 2 strany a je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 exempláře a zhotovitel obdrží jeden exemplář.

Ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změny

Příloha: změnový list

v BÍLKOVICÍCH

dne 22.6.2021

v BÍLKOVICÍCH

dne 22.6.2021

Za objednatele:

Obec Bílkovice
Bílkovice č.p. 57
257 26 Divišov
IČO: 00232807

.....
Josef Šimánek, starosta

Za zhotovitele:

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746