

Číslo smlouvy objednatele: evidenční číslo 1/2021
Stavba: Vybudování odborných učeben v ZŠ Chomutice
Č. akce objednatele: 201153

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 2. 2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Zástupce pro technická jednání:

Obec Chomutice

Chomutice 4, 507 53 Chomutice
00271594
CZ00271594 (obec není plátcem DPH)
Janou Šťastnou, starostkou obce
Jana Šťastná, starostka obce
e-mail: podatelna.chomutice@email.cz
starosta@ouchomutice.cz

Technický dozor stavebníka:

Eduard Štumpf (DABONA s.r.o.)
e-mail: eduard.stumpf@dabona.eu
Komerční banka a.s.
4621-541/0100

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Statutární orgán:
Smluvní zástupce:
Technický zástupce:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen zhotovitel)

MATEX HK s.r.o.

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
25968807
CZ25968807
Martin Žítek, jednatel společnosti
Martin Žítek, jednatel společnosti, e-mail: info@matex.org
Petr Dvořák, ředitel stavební divize, e-mail: dvorak@matex.org
Komerční banka, a.s.
27-2035340207/0100
C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

1. Cena díla

1.1 V čl. 3 CENA DÍLA a PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, odst. 3.2 Smlouvy se mění ujednání o výši ceny.

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo činí:	17 381 410,00 Kč bez DPH
	3 650 096,10 Kč DPH 21%
	21 031 506,10 Kč včetně DPH

Úprava ceny díla dle Změnového listu č. 1:	311 668,33 Kč bez DPH
<u>Úprava ceny díla dle dodatku č. 1:</u>	311 668,33 Kč bez DPH

<u>Cena za zhotovení díla po úpravě dle dodatku č. 1:</u>	17 693 078,33 Kč bez DPH
	3 715 546,45 Kč DPH 21%
	21 408 624,78 Kč včetně DPH

1.2 Výše ceny je měněna dle ust. čl. 3, odst. 3.6 Smlouvy na základě změnového listu č. 1, v jehož rozsahu dochází ke změně předmětu Díla.

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

2.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 2. 2021 na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Vybudování odborných učeben v ZŠ Chomutice“ zůstávají beze změny.

2.3 Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Chomutice dne 15. 9. 2021 Usnesení č. 05/21 UZ pod č. 6-05-21.

2.4 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1

V Hradci Králové, dne 17. 9. 2021

MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

.....
za zhotovitele
Martin Žítek, jednatel společnosti

V Chomuticích, dne 16. 9. 2021

507 53 OBEC CHOMUTICE
IČO 002 71 594
KB Jičín 4621 - 541/0100

.....
za objednatele
Jana Šťastná, starostka

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1

SMLOUVA O DÍLO č. 1/2021

Název stavby: Vybudování odborných učeben v ZŠ Chomutice**Zhotovitel:** MATEX HK s.r.o.
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**Název změny:** Vícepráce - výměna provizorního zakrytí za trvalé zastřešení**Důvod změny, kdo ji vyvolal:****Požadavek investora:** *Výměna provizorního zakrytí střechy plachtou za trvalé zastřešení PVC povlakovou krytinou***Popis změny :**

Předmětem změny je odečet položky č. 235 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou, jež je obsažena v SoD č. 1/2021, resp. ve smluvním rozpočtu, a její nahrazení položkami představující zakrytí podlah, které zamezí zatečení vody do objektu základní školy. Tímto postupem budou chráněny vnitřní prostory školy před deštěm.

Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.


Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	17 381 410,00 Kč	21%
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	-	21%
Odpčet (bez DPH) MĚNĚpráce PROVIZORNÍ zakr.	- 157 679,35 Kč	
Přípočet (bez DPH) VÍCE práce TRVALÁ povlaková kryt.	469 347,68 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	311 668,33 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	17 693 078,33 Kč	21%
Smluvní termín dokončení díla:	pondělí 23. květen 2022	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	nezměněn	

Za technický dozor stavebníka:

Schvaluji:  dne: 24. 06. 2021
DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
FAX: +420 494 322 044
Tel.: +420 494 531 538
E-mail: dabona@dabona.eu

Za zhotovitele:

Schvaluji:  dne: 24. 06. 2021
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Za objednatele:

Schvaluji:  dne: 24. 06. 2021
507 53 OBEC CHOMUTICE
IČO 002 71 594
KB JČMn 4621 - 541/0107

Za autorský dozor:

Schvaluji:  dne: 24. 06. 2021

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování odborných učeben ZŠ Chomutice DI3

Objekt:

VÍCE-MÉNĚ I. - Vícepráce + méněpráce- ochrana podlah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Škopová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	311 668,33
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	311 668,33	21,00%	65 450,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	377 118,68
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování odborných učeben ZŠ Chomutice DI3

Objekt:

VÍCE-MÉNĚ I. - Vícepráce + méněpráce- ochrana podlah

Místo:

Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Škopová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

311 668,33

HSV - Práce a dodávky HSV	254 537,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	254 537,28
PSV - Práce a dodávky PSV	42 322,19
712 - Povlakové krytiny	175 501,54
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	24 500,00
765 - Krytina skládaná	-157 679,35
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 808,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování odborných učeben ZŠ Chomutice DI3

Objekt:

VÍCE-MÉNĚ I. - Vícepráce + méněpráce- ochrana podlah

Místo:

Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Škopová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

311 668,33

D HSV Práce a dodávky HSV 254 537,28

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 254 537,28

1	K	619996115	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním podlahy	m2	446,400	530,00	236 592,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	446,400	40,20	17 945,28	CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 42 322,19

D 712 Povlakové krytiny 175 501,54

3	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji	m2	446,400	156,00	69 638,40	CS ÚRS 2019 01
4	M	FDT.1283090	Rhenofol CV kotv. 1,2mm š.1,50m šedá (30m2)	m2	455,322	168,84	76 876,57	CS ÚRS 2019 01
5	K	712-4S	D+M Provizorní zaplachtování - schodiště	soub	1,000	12 177,40	12 177,40	Vlastní
6	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	18,395	913,79	16 809,17	CS ÚRS 2019 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24 500,00

7	K	721233121	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75/110	kus	10,000	2 450,00	24 500,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

D 765 Krytina skládaná -157 679,35

8	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	-1 932,345	81,60	-157 679,35	SOD pol.235
	VV		podklad výkr.č. D.1.1.b.1 půdorys 3.n.p.					
	VV		postupné zakrývání po odbourání původní krytiny, krovu					
	VV		3* provedení					
	VV		-3*(32,68*15,03+10,83*1,30+11,61*11,96)		-1 932,345			
	VV		Součet		-1 932,345			

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 808,86

9	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	46,500	318,47	14 808,86	CS ÚRS 2019 01
---	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------