

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č.: 2014180

uzavřené dne: 1. 9. 2014

(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

1. Zhotovitel

PROFIPLAST, spol. s r.o.

Vranovská 38

614 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C vložka 4532

IČ: 44964544

DIČ: CZ44964544

Zhotovitel je plátcem DPH.

bankovní spojení: GE Money Bank a.s., Brno

číslo účtu: 167413966/0600

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Radovanem Svobodou – jednatelem

zastoupena ve věcech technických: Ing. Radkem Otevřelem – vedoucím střediska stavby
(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel

Obec Příbram na Moravě

Příbram na Moravě 33

664 84 Příbram na Moravě

IČ: 00282413

Objednatel není plátcem DPH.

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupené ve věcech smluvních: Rostislavem Trtilkem – starostou obce

zastoupené ve věcech technických: *Ing. Radkem Otevřelem*

(dále jen „objednatel“)

Preambule

Na základě vzájemné domluvy se smluvní strany dohodly na dílčích změnách ustanovení Smlouvy o dílo č. 2014180 uzavřené dne 1. 9. 2014 (dále jen Smlouva).

2. Předmět dodatku

2.1. Ustanovení článku V. Cena za dílo bod č. 1 – se mění a doplňuje v souladu s bodem č. 4 d) Smlouvy na základě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a na základě reálně provedených prací, kdy uvedené dílčí změny v rozsahu provádění díla dle Smlouvy jsou obsaženy ve Změnovém listu č. 1 zhotovitele ze dne 27. 3. 2015 a v Položkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 13. 3. 2015, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

CENA DÍLA BEZ DPH	1 600 866,-	Kč
DPH 21 %	336 182,-	Kč
CENA DÍLA CELKEM S DPH	1 937 048,-	Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, a to dvakrát pro objednatele a jednou pro zhotovitele.

Za objednatele:

V Příbrami na Moravě, dne: 20.4.2015



Rostislav Trtilek
starosta



Za zhotovitele:

V Brně, dne: 20.4.2015



www.profiplast.cz

Ing. Radovan Svoboda
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel:	PROFIPLAST, spol. s r.o., zastoupená panem Ing. Radovanem Svobodou		
Investor:	Obec Příbram na Moravě, zastoupená panem starostou Rostislavem Trtílkem	Datum: 13.3.2015	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Příbram na Moravě a.č. 14193163			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☒	e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		

Předmět změny: Práce neprováděné a práce vzniklé v průběhu realizace v rámci stavby **Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Příbram na Moravě a.č. 14193163.**

Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace stavebních prací v interiéru bylo s ohledem na zjištěný skutečný stav rozhodnuto o dílčích změnách v prováděných pracích a dodaných materiálech.

Zejména se jednalo o následující skutečnosti:

- 1) **Měněpráce č.1 – D+M el. skřínky:** D+M el. skříní zajistil stavebník na své náklady.
- 2) **Měněpráce č.2 – Vybourání bet. mazaniny vč. stávající dlažby:** Vybourání betonové mazaniny vč. stávající dlažby tyto práce nebyly prováděny, stavebník je prováděl svépomocí. GD provedl vybourání pouze části podlah (cca 18,15 m²).
- 3) **Měněpráce č.3 – Demontáž stávajících okapových žlabů, svodů a dodávka a montáž nového okapového systému:** V rámci realizace zakázky byl zachován stávající okapový systém.
- 4) **Měněpráce č.4 – Podlaha textilní koberec zátěžový, lepený do lepidla:** V rámci realizace zakázky nebyly tyto práce realizovány, místo koberce byla provedena keramická dlažba.
- 5) **Měněpráce č.5 – Okapový chodník z betonové dlažby:** Okapový chodník z betonové dlažby a podsypů nebyl prováděn, byl proveden okapový chodník z praných oblázků fr. 16-32 mm. Zahradní obrubník byl prováděn stavebníkem svépomocí. GD dodával pouze okapový chodník z oblázků fr. 16-32 mm.
- 6) **Měněpráce č.6 – Nátěry akrylátový klempířských konstrukcí:** Nátěry klempířských konstrukcí nebyly realizovány.
- 7) **Měněpráce č.7 – Hydroizolace soklové části:** Stěrkové a povlakové hydroizolace soklové části nebyly provedeny.
- 8) **Měněpráce č.8 – D+M lehkých markýz u závětrí hlavních vstupů:** Markýzy nebyly dodávány ani montovány.
- 9) **Měněpráce č.9 – Montáž trvalé pamětní desky a velkoplošného panelu:** Tyto práce nebyly prováděny.
- 10) **Měněpráce č.10 – Malba ostění a nadpraží ze směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné, penetrace 1x, bílá 2x:** Práce nebyly prováděny, prováděl stavebník svépomocí.
- 11) **Měněpráce č.11 – Vyspravení původní fasády dle požadavku na podklad ETICS, odstranění nesoudržných omítek 30%:** Práce nebyly prováděny, omítky byly odstraněny v celém rozsahu (viz.

vícepráce).

12) Vícepráce č.1 – Samonivelační srovnávací potěry: V rámci realizace stavby byl proveden nivelační srovnávací potěr kompletně u všech podlah, ne jen u projektem stanovené části.

13) Vícepráce č. 2 – Podlaha z keramické dlažby, příplatkový lesklý povrch: V kancelářských prostorech a zasedací místnosti byla provedena příplatková lesklá dlažba místo původně uvažovaného zatěžového koberce.

14) Vícepráce č. 3 – Kompletní obití vnějších omítek, nesoudržný podklad vč. penetrace podkladu: Z důvodu nesoudržného podkladu, kdy nebyla splněna požadovaná normová pevnost podkladu pod ETICS, byly původní omítky kompletně obity, podklad napenetrován, vyrovnán a aplikován ETICS v souladu s požadavky technologického postupu a normy ČSN 732901.

15) Vícepráce č. 4 – Dilatační lišty ETICS: V místě navazující přístavby byly aplikovány dilatační lišty.

16) Vícepráce č. 5 – Vyrovnání podkladu pod ETICS, příplatek za použití delších hmoždinek ETICS: Původní značně nerovný podklad (až 10 cm) byl vyrovnáván z důvodu klimatických a spotřeb materiálu MVC podrovnávám deskami z EPS polystyrenu, na takto vyrovnaný podklad byl následně standardně lepen EPS polystyren. V rámci kotvení bylo uvažováno s delšími kotvami dl. 255 mm.

17) Vícepráce č. 6 – Očištění I nosníku sklep + 2x nátěr: V rámci zateplení stropu suterénu byl očištěn a natřen stropní I nosník.

18) Vícepráce č. 7 – Vybourání otvorů pro provedení odvětrání podlah vč. zazdění podlah: V rámci rekonstrukce podlah byly prováděny větrané podlahy, přes obvodové stěny bylo nutné zřídit prostupy, které byly po osazení hadic dozděny.

19) Vícepráce č. 10 – Úklid půdy: GD zajistil kompletní úklid půdních prostor, tyto práce nebyly kalkulovány v původním smluvním rozpočtu.

20) Vícepráce č. 11 – Zazdívání otvorů a prostupů: V rámci rekonstrukce podlah byly provedeny nové prostupy kanalizace, které byly následně zazděny.

21) Vícepráce č. 12 – Rozšíření otvoru pro vchodové dveře, osazování překladů vchodové dveře vč. dodávky překladů: Z důvodu zachování navržených rozměrů vstupních dveří musely být rozšířeny původní stavební otvory.

22) Vícepráce č. 13 – Návoz šterku pod podlahy vč. pokládky drenážních trubek (bez dodávky trubek): Z důvodu provádění odvětrání podlah bylo nutné navést šterk, ve kterém byly následně rozvedeny perforované trubky.

23) Vícepráce č. 14 – Výkop původního zásypu pro možnost provedení zateplení soklové části: Původní zásyp bylo nutné odtěžit, aby bylo možné zateplit soklovou část.

24) Vícepráce č. 15 – Osazování překladů vnitřních dveří: U rekonstruovaných vnitřních dveří musely být provedeny nové překlady vč. vysekání rýh k uložení.

25) Vícepráce č. 16 – Provedení předsazené konstrukce z přízdívky WC z pórobetonových tvárnic: V rámci instalace předsazené konstrukce WC bylo nutné konstrukci vyzdít z pórobetonových tvárnic.

26) Vícepráce č.17 – Okapový chodník z praných oblázků fr. 16-32 mm: Místo původně uvažovaného okapového chodníku z bet. dlažby byl proveden okapový chodník z praných oblázků fr. 16-32 mm.

27) Vícepráce č.18 – Nová vstupní předsazená schodiště: V rámci stavby byly dodány tři předsazené terénní schodiště, které nebyly součástí původního projektu.

28) Vícepráce č. 19 – Samozavírač dveří: K vnějším dveřím bylo dodáno a namontováno chybějící brano.

29) Vícepráce č. 20 – Bezpečnostní kování: Na vstupní dveře bylo osazeno bezpečnostní kování vyššího stupně.

30) Vícepráce č. 21 – D+M držáků: Veškeré informační tabule byly instalovány na držák ze žárově zinkované konstrukce mimo fasádu.

31) Vícepráce č. 22 – Zemní práce, dešťová kanalizace: Provedení výkopových prací spojených s osazením nové dešťové kanalizace, odkanalizování střešních svodů.

32) Vícepráce č. 23 – Napojení svodů dešťová kanalizace: Napojení nových dešťových svodů přes lapače střešních splavenin na novou dešťovou kanalizaci.

33) Vícepráce č. 24 – Zapravení fasády po úpravě hromosvodu: Zapravení prostupů hromosvodných drátů a fasády, dráty jsou vedeny pod fasádou.

Veškeré výše uvedené skutečnosti nastaly/byly zjištěny až v průběhu realizace akce a projektant tyto skutečnosti nemohl předem předvídat ani očekávat a nebyly tedy ani součástí projektové dokumentace akce. Generální dodavatel předložil na výše uvedené práce cenové nabídky na základě, kterých byla odsouhlasena cena a rozsah provedení ze strany odpovědných zástupců ve věcech technických a smluvních. Generální dodavatel přebírá za dílo stejnou záruční dobu a odpovědnost za vady, která odpovídá době uvedené ve Smlouvě o dílo ze dne 1.9. 2014 tedy 36 měsíců od termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Obec Příbram na Moravě, zastoupená panem starostou Rostislavem Trtilkem



Stanovisko technického dozoru stavby:

Schvaluji:

V rámci realizace stavby jsem jako pověřený technický dozor navržené vícepráce i méněpráce schválil. Změny v technickém řešení, které byly schváleny v průběhu provádění prací, nemají žádný negativní vliv na stav zateplovaných konstrukcí, jedná se pouze o alternativní způsob provedení. S uvažáním celkového stavu konstrukcí a stáří výrobků bylo nutné zjištěné problémy odpovídajícím způsobem řešit.

Ing. Jakub Karmazín
④

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300

Stanovisko projektanta stavby:

Schvaluji:

V projektové a předprojektové fázi nebylo možno za plného provozu provést stavebně technický průzkum s důkladným průzkumem skladeb konstrukcí, provedením důkladného průzkumu bylo počítáno v rámci samotné realizace. Výsledné vícepráce vycházejí až z aktuálního stavu konstrukcí a výrobků. Ostatní výše uvedené práce na opravách bylo nutné provést, původní materiály byly výrazně za svou životností nebo už zcela neplnily svojí funkci a provedená regenerace je jen ku prospěchu věci.

Ing. Robert Koska
④

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300

Příloha: **Příloha č. 1** – Položkový rozpočet – méněpráce
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – vícepráce

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	PROFIPLAST, spol. s.r.o., zastoupená panem Ing. Radovanem Svobodou		
Změnový list vystavil:	Obec Příbram na Moravě, zastoupená panem starostou Rostislavem Trtilkem	Datum: 27.3.2015	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Příbram na Moravě a.č. 14193163			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☒	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Práce neprováděné a práce vzniklé v průběhu realizace v rámci stavby Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Příbram na Moravě a.č. 14193163. Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace stavebních prací v interiéru bylo s ohledem na zjištěný skutečný stav rozhodnuto o dílčích změnách v prováděných pracích a dodaných materiálech. Zejména se jednalo o následující skutečnosti: 1) <u>Měněpráce č.1 – D+M el. skříňky:</u> D+M el. skříňní zajistil stavebník na své náklady. 2) <u>Měněpráce č.2 – Vybourání bet. mazaniny vč. stávající dlažby:</u> Vybourání betonové mazaniny vč. stávající dlažby tyto práce nebyly prováděny, stavebník je prováděl svépomocí. GD provedl vybourání pouze části podlah (cca 18,15 m2). 3) <u>Měněpráce č.3 – Demontáž stávajících okapových žlabů, svodů a dodávka a montáž nového okapového systému:</u> V rámci realizace zakázky byl zachován stávající okapový systém. 4) <u>Měněpráce č.4 – Podlaha textilní koberec zátěžový, lepený do lepidla:</u> V rámci realizace zakázky nebyly tyto práce realizovány, místo koberce byla provedena keramická dlažba. 5) <u>Měněpráce č.5 – Okapový chodník z betonové dlažby:</u> Okapový chodník z betonové dlažby a podsypů nebyl prováděn, byl proveden okapový chodník z praných oblázků fr. 16-32 mm. Zahradní obrubník byl prováděn stavebníkem svépomocí. GD dodával pouze okapový chodník z oblázků fr. 16-32 mm. 6) <u>Měněpráce č.6 – Nátěry akrylátový klempířských konstrukcí:</u> Nátěry klempířských konstrukcí nebyly realizovány. 7) <u>Měněpráce č.7 – Hydroizolace soklové části:</u> Stěrkové a povlakové hydroizolace soklové části nebyly provedeny. 8) <u>Měněpráce č.8 – D+M lehkých markýz u závětrí hlavních vstupů:</u> Markýzy nebyly dodávány ani montovány. 9) <u>Měněpráce č.9 – Montáž trvalé pamětní desky a velkoplošného panelu:</u> Tyto práce nebyly prováděny. 10) <u>Měněpráce č.10 – Malba ostění a nadpraží ze směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné, penetrace 1x, bílá 2x:</u> Práce nebyly prováděny, prováděl stavebník svépomocí.			

- 11) Měněpráce č.11 – Vyspravení původní fasády dle požadavku na podklad ETICS, odstranění nesoudržných omítek 30%:** Práce nebyly prováděny, omítky byly odstraněny v celém rozsahu (viz. vícepráce).
- 12) Vícepráce č.1 – Samonivelační srovnávací potěry:** V rámci realizace stavby byl proveden nivelační srovnávací potěr kompletně u všech podlah, ne jen u projektem stanovené části.
- 13) Vícepráce č. 2 – Podlaha z keramické dlažby, příplatkový lesklý povrch:** V kancelářských prostorech a zasedací místnosti byla provedena příplatková lesklá dlažba místo původně uvažovaného zátěžového koberce.
- 14) Vícepráce č. 3 – Kompletní obití vnějších omítek, nesoudržný podklad vč. penetrace podkladu:** Z důvodu nesoudržného podkladu, kdy nebyla splněna požadovaná normová pevnost podkladu pod ETICS, byly původní omítky kompletně obity, podklad napenetrován, vyrovnán a aplikován ETICS v souladu s požadavky technologického postupu a normy ČSN 732901.
- 15) Vícepráce č. 4 – Dilatační lišty ETICS:** V místě navazující přístavby byly aplikovány dilatační lišty.
- 16) Vícepráce č. 5 – Vyrovnání podkladu pod ETICS, příplatek za použití delších hmoždinek ETICS:** Původní značně nerovný podklad (až 10 cm) byl vyrovnáván z důvodu klimatických a spotřeb materiálu MVC podrovnávám deskami z EPS polystyrenu, na takto vyrovnaný podklad byl následně standardně lepen EPS polystyren. V rámci kotvení bylo uvažováno s delšími kotvami dl. 255 mm.
- 17) Vícepráce č. 6 – Očištění I nosníku sklep + 2x nátěr:** V rámci zateplení stropu suterénu byl očištěn a natřen stropní I nosník.
- 18) Vícepráce č. 7 – Vybourání otvorů pro provedení odvětrání podlah vč. zazdění podlah:** V rámci rekonstrukce podlah byly prováděny větrané podlahy, přes obvodové stěny bylo nutné zřídit prostupy, které byly po osazení hadic dozděny.
- 19) Vícepráce č. 10 – Úklid půdy:** GD zajistil kompletní úklid půdních prostor, tyto práce nebyly kalkulovány v původním smluvním rozpočtu.
- 20) Vícepráce č. 11 – Zazdívání otvorů a prostupů:** V rámci rekonstrukce podlah byly provedeny nové prostupy kanalizace, které byly následně zazděny.
- 21) Vícepráce č. 12 – Rozšíření otvoru pro vchodové dveře, osazování překladů vchodové dveře vč. dodávky překladů:** Z důvodu zachování navržených rozměrů vstupních dveří musely být rozšířeny původní stavební otvory.
- 22) Vícepráce č. 13 – Návoz štěrku pod podlahy vč. pokládky drenážních trubek (bez dodávky trubek):** Z důvodu provádění odvětrání podlah bylo nutné navést štěrk, ve kterém byly následně rozvedeny perforované trubky.
- 23) Vícepráce č. 14 – Výkop původního zásypu pro možnost provedení zateplení soklové části:** Původní zásyp bylo nutné odtěžit, aby bylo možné zateplit soklovou část.
- 24) Vícepráce č. 15 – Osazování překladů vnitřních dveří:** U rekonstruovaných vnitřních dveří musely být provedeny nové překlady vč. vysekání rýh k uložení.
- 25) Vícepráce č. 16 – Provedení předsazené konstrukce z přízdívky WC z pórobetonových tvárnic:** V rámci instalace předsazené konstrukce WC bylo nutné konstrukci vyzdít z pórobetonových tvárnic.
- 26) Vícepráce č.17 – Okapový chodník z praných oblázků fr. 16-32 mm:** Místo původně uvažovaného okapového chodníku z bet. dlažby byl proveden okapový chodník z praných oblázků fr. 16-32 mm.
- 27) Vícepráce č.18 – Nová vstupní předsazená schodiště:** V rámci stavby byly dodány tři předsazené

terénní schodiště, které nebyly součástí původního projektu.

28) Vícepráce č. 19 – Samozavírač dveří: K vnějším dveřím bylo dodáno a namontováno chybějící brano.

29) Vícepráce č. 20 – Bezpečnostní kování: Na vstupní dveře bylo osazeno bezpečnostní kování vyššího stupně.


30) Vícepráce č. 21 – D+M držáků: Veškeré informační tabule byly instalovány na držák ze žárově zinkované konstrukce mimo fasádu.

31) Vícepráce č. 22 – Zemní práce, dešťová kanalizace: Provedení výkopových prací spojených s osazením nové dešťové kanalizace, odkanalizování střešních svodů.

32) Vícepráce č. 23 – Napojení svodů dešťová kanalizace: Napojení nových dešťových svodů přes lapače střešních splavenin na novou dešťovou kanalizaci.

33) Vícepráce č. 24 – Zapravení fasády po úpravě hromosvodu: Zapravení prostupů hromosvodných drátů a fasády, dráty jsou vedeny pod fasádou.

Veškeré výše uvedené skutečnosti nastaly/byly zjištěny až v průběhu realizace akce a projektant tyto skutečnosti nemohl předem předvídat ani očekávat a nebyly tedy ani součástí projektové dokumentace akce. Generální dodavatel předložil na výše uvedené práce cenové nabídky na základě, kterých byla odsouhlasena cena a rozsah provedení ze strany odpovědných zástupců ve věcech technických a smluvních. Generální dodavatel přebírá za dílo stejnou záruční dobu a odpovědnost za vady, která odpovídá době uvedené ve Smlouvě o dílo ze dne 1.9. 2014 tedy 36 měsíců od termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků.

Počet připojených listů specifikací: Soupis provedených prací:	Počet připojených výkresů:
Cena méně prací bez DPH: -254 063,- Kč	Cena více prací bez DPH: 280 819,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 26 756,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 21.4. 2015
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: starosta pan Rostislav Trtílek   Datum: 27.3.2015	Podpis zmocněnce zhotovitele: jednatel pan Ing. Radovan Svoboda   Vranovská 38, 614 00 Brno, tel.: 545 214 64 IČ: 44964544, DIČ: CZ44964544 Datum: 27.3.2015 www.fiplast.cz

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Soupis provedených prací

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Příbram na Moravě
Datum: duben 2015

č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Náklady (Kč)		Provedené práce 04/2015		Zůstatek	
							Dodávka	Montáž	množství	cena	množství	cena
3	méněpráce	100R13VD	MÉNĚPRÁCE									
4	méněpráce	28000692.A	Ozazení el. skříní	kus	-1,00	1 231,00	0,00	1 231,00	0,00	-1,00	-1 231,00	0,00
24	méněpráce	630900020RAA	Výkrm el. betonové masaniny vč. stávkací dílažby	kus	-1,00	5 885,00	0,00	5 885,00	0,00	-1,00	-5 885,00	0,00
68	méněpráce	7645029503R00	Výkrm el. betonové masaniny vč. stávkací dílažby	m2	-166,83	348,00	0,00	-58 056,84	0,00	-166,83	-58 056,84	0,00
69	méněpráce	7645001052R00	Montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové d 100 mm	m	-15,40	107,00	0,00	-379,15	0,00	-15,40	-1 647,80	0,00
70	méněpráce	7645001052R00	Montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové d 100 mm, vč. doplňků okap. systému (kotlíky, objímky, atd.)	m	-241,00	241,00	0,00	-1 855,70	0,00	-241,00	-1 855,70	0,00
71	méněpráce	764532841R00	Demontáž žlabů polikuh. oblohu, r.š 330 mm, do 45°	m	-78,60	317,00	0,00	-2 908,20	0,00	-78,60	-2 908,20	0,00
72	méněpráce	764532841R00	Montáž žlabů Pz polikuhových ze segmentů	m	-78,60	317,00	0,00	-2 908,20	0,00	-78,60	-2 908,20	0,00
73	méněpráce	764929501R00	Montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové d 90 mm	m	-2,80	235,00	0,00	-8410,20	0,00	-2,80	-8 410,20	0,00
77	méněpráce	764908108R00	Pz odpadní trouby kruhové SROD, D 87 mm	m	-2,80	310,00	0,00	-868,00	0,00	-2,80	-868,00	0,00
9	méněpráce	6314000211R76	Podlaha textilní koberec saténový, lepený do lepidla	m2	-81,13	605,00	0,00	-48 083,65	0,00	-81,13	-49 083,65	0,00
15	méněpráce	126804112R00	Ozazení stáhn. obrubníků do lože B 121,5 ošprou (odpočet materiálu)	m2	-457,79	108,00	0,00	-3 731,32	0,00	-457,79	-7 321,32	0,00
37	méněpráce	7635310000R00	Odšedl. tlakovou vodu zava. žien	m2	-236,97	17,00	0,00	-3 776,37	0,00	-236,97	-4 028,49	0,00
80	méněpráce	7635310000R00	Náter akrylovou temperaturní konstrukcí 1x základ + 2x krycí vč. odšedlení	m2	-21,66	200,00	0,00	-3 552,00	0,00	-21,66	-5 532,00	0,00
38	méněpráce	711112001R05	Izolace proti vlhkosti svr. náter tenid. hmotou, za studena, dvojnásobný náter	m2	-50,71	83,00	0,00	-3 290,53	0,00	-50,71	-4 108,93	0,00
44	méněpráce	711112001R21	Blumonová hydroizolační těsnící hmotu	m2	-50,71	407,00	0,00	-15 102,88	0,00	-50,71	-20 638,97	0,00
46	méněpráce	7111141559R11	Izolace proti vlhkosti svr. náter ALP, za studena	m2	-24,94	27,00	0,00	-331,93	0,00	-24,94	-673,38	0,00
47	méněpráce	7111141559R11	Izolace proti vlhkosti svr. náter ALP, za studena	m2	-24,94	70,00	0,00	-1 519,79	0,00	-24,94	-1 745,80	0,00
46	méněpráce	62836110	Pás afatlonový těkny typu šl. 4 mm, s nenařakovou kombinovanou voškou Al a skelnd rohož 1x7,5 m, ochrana proti radonu	m2	-26,19	123,00	0,00	-3 221,37	0,00	-26,19	-3 221,37	0,00
75	méněpráce	76701VD	D-ml lehké markýny 1000x1500 mm (zkrácený ocel. + tvrné bezpečnostní sklo tl. 4 mm), vč. dodávk. výrobu	kus	-3,00	13 950,00	0,00	-41 850,00	0,00	-3,00	-41 850,00	0,00
81	méněpráce	784450020RA0	Montáž tvrdé paměti desky z velkoplošné informační panelu	kpl	-1,00	13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	-1,00	-13 500,00	0,00
16	méněpráce	6124212131R12	Malba otaří a nadpraží ze směr. tekut. disperzi bílé omývatelné, ponetrace 1x, bílá 2x	m2	-37,15	48,00	0,00	-1 402,89	0,00	-37,15	-1 783,20	0,00
6	méněpráce	451571111R00	Výpravení půdoplní řasady díle požadavků na podklad ETICS, odstárání nesoudržných omítek 30%	m2	-236,97	37,00	0,00	-8 767,89	0,00	-236,97	-8 767,89	0,00
7	méněpráce	596811111R00	Lože dílažby z kameniva ztřešeno fr. 2 - 5 mm tl. do 10 cm	m2	-33,15	70,00	0,00	-2 370,50	0,00	-33,15	-2 370,50	0,00
8	méněpráce	596811111R15	Kladiení dílažby kom. pro péči, lože z kameniva ztř. s použitím stávkací bet. dílažby	m2	-19,94	102,00	0,00	-2 033,88	0,00	-19,94	-2 033,88	0,00
			Kladiení dílažby kom. pro péči, lože z kameniva ztř. vč. dodávk. bet. dílažby	m2	-12,82	455,00	0,00	-5 833,10	0,00	-12,82	-5 833,10	0,00
			Celkem za MĚNĚPRÁCE					-254 063,22	0,00		-254 063,22	0,00
			Celkem za provedené práce dle SdČ 2, 2014:180 včetně víceprací a méněprací					-254 063,22	0,00		-254 063,22	0,00

Soupis provedených prací - Vícepráce

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Příbram na Moravě
Datum: březen/duben 2015



č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Náklady (Kč)		množství	cena	množství	cena	množství	cena	Zůstatek
							Dodávka	Montáž							
			VÍCEPRÁCE												
			Vybourání betonové mazaniny vč. stávající díla	m2	18,15	348,00	0,00	6 316,20	0,00	0,00	18,15	6 316,20	0,00	0,00	0,00
			Potěr samonivelační ruční tl. 3 mm	m2	81,13	407,00		33 019,91	0,00	0,00	81,13	33 019,91	0,00	0,00	0,00
			Podlaha z dlažby keramické, lepená do lepidla	m2	81,13	733,00	30 799,88	28 668,41	0,00	0,00	81,13	59 468,29	0,00	0,00	0,00
			Příplatek za dlažbu SL	m2	93,00	132,00		12 276,00	0,00	0,00	93,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00
			Odtěření nesoudržných omítek ze 100 % vč. přesunu suti	m2	236,970	50,00		11 848,50	0,00	0,00	236,970	11 848,50	0,00	0,00	0,00
			Penetrace 3 x silvéřného zdiva (kotovice)	m2	25,000	35,00		875,00	0,00	0,00	25,000	875,00	0,00	0,00	0,00
			D-M dilatační pás	m	7,200	212,50		1 530,00	0,00	0,00	7,200	1 530,00	0,00	0,00	0,00
			Vyrovnaní fasády podpepaváním 2 cm	m2	39,000	196,00		7 644,00	0,00	0,00	39,000	7 644,00	0,00	0,00	0,00
			Vyrovnaní fasády podpepaváním 3 cm	m2	49,500	209,00		10 345,50	0,00	0,00	49,500	10 345,50	0,00	0,00	0,00
			Vyrovnaní fasády podpepaváním 8 cm	m2	28,000	286,00		8 008,00	0,00	0,00	28,000	8 008,00	0,00	0,00	0,00
			Vyrovnaní fasády podpepaváním 10 cm	m2	36,000	314,00		11 304,00	0,00	0,00	36,000	11 304,00	0,00	0,00	0,00
			Příplatek za použití talířových hmoždinek dl. 255 mm	ks	1 185,000	6,12		7 252,20	0,00	0,00	1 185,000	7 252,20	0,00	0,00	0,00
			Natěr syntetický (1 nosný, sklop) 1 x 2 x 2 x nátěr	m2	14,500	100,90		1 463,05	0,00	0,00	14,500	1 463,05	0,00	0,00	0,00
			Dobourání otvorů pro odvětrání podlahy vč. zádění potrubí	hod	1,500	180,00		270,00	0,00	0,00	1,500	270,00	0,00	0,00	0,00
			Uklidění podlahy	hod	16,500	180,00		2 970,00	0,00	0,00	16,500	2 970,00	0,00	0,00	0,00
			Zadání otvorů a prostupů	hod	12,500	180,00		2 250,00	0,00	0,00	12,500	2 250,00	0,00	0,00	0,00
			Osozování překlád vchodové dveře vč. dodavky překlád, Poločka obsahuje: Montáž 2B překlád do 180 cm dodatečně do rýh 3171212151RT2 Vyseknutí rýh ve zdi kamenné 15 x 30 cm 974029167R00 Příplatek za každých 10 cm šířky rýh, hl. do 15cm 974029169R00	kpl	3,000	2 250,00		6 750,00	0,00	0,00	3,000	6 750,00	0,00	0,00	0,00
			Rozšíření otvoru pro vchodové dveře, Poločka obsahuje: Zadávka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm RTS 310237261RT1 Příplatek za každých 10 cm šířky rýh, hl. do 15cm 974029169R00	kpl	3,000	2 150,00		6 450,00	0,00	0,00	3,000	6 450,00	0,00	0,00	0,00
			Poločka obsahuje - Kladení drenážního potrubí s plastických hmot 87131811R00 Návoz šikmý pod podlahy vč. pokládky drenážních trubek (bez dodavky trubek) Návoz ze štěrku 0 - 32, tl. 1. 631571004R00	m2	43,730	125,00		5 466,25	0,00	0,00	43,730	5 466,25	0,00	0,00	0,00
			Hrubá vlnitá rýh ve stěnách maltou RTS 61203399R00	m2	31,800	235,40		7 485,72	0,00	0,00	31,800	7 485,72	0,00	0,00	0,00
			Výkop pro možnost zateplení soklové části do 40 cm (stávající štěrky), Poločka obsahuje: Ruční výkop jam, rýh a žebek v hornině 1:1-2 139601101R00, Zához rýh 50/40 cm, hornina třídy 1 460560221RT1	m3	6,630	578,00		3 832,14	0,00	0,00	6,630	3 832,14	0,00	0,00	0,00
			Osozování překlád vnitřní dveře vč. dodavky překlád, Poločka obsahuje: Montáž 2B překlád do 105 cm dodatečně do rýh 317121151RT2 Vyseknutí rýh ve zdi cihlné 15 x 15 cm 974031164R00	kpl	1,000	1 650,00		1 650,00	0,00	0,00	1,000	1 650,00	0,00	0,00	0,00
			Příplatek za desek Yong tl. 100 mm (WC) 346275113R00	m2	1,000	561,00		561,00	0,00	0,00	1,000	561,00	0,00	0,00	0,00
			Obšopný chodník podél budovy z kvařku tl. 100 mm 639571210R00	m2	37,85	264,00		9 992,40	0,00	0,00	37,85	9 992,40	0,00	0,00	0,00
			Osození záhon obrubníku do lože z B 12,5 s opěrou bez dodavky obrubníku	m	38,33	125,00		4 791,25	0,00	0,00	38,33	4 791,25	0,00	0,00	0,00
			Vstupní schodiště: Poločka obsahuje: Osození schodiště, stupňů na srovnání 434121415R00, Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na suchno 113106121R00 Betonový základ do zeminy bez bednění 460060001RT1, Uložení tvárnice straceňného bednění, tl. 40 cm Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drty tl. 5 cm	kpl	1,000	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	1,000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			D-M samozavírací dveře	kus	1,000	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	1,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			D-M Bezpečnostní kování bronz kila koule s překládkou FAS	kus	2,000	2 500,00		5 000,00	0,00	0,00	2,000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			D-M dráček (poštovní schránka, cedule, obecní nástenka)	kus	2,000	8 500,00		17 000,00	0,00	0,00	2,000	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zemní práce pro napojení kanalizace - výkopové práce, rozebírání a skládání dlažby	kpl	1,000	18 300,00		18 300,00	0,00	0,00	1,000	18 300,00	0,00	0,00	0,00
			Napojení svodu na kanalizaci (severovýchodní + jihoovýchodní štít)	kpl	1,000	6 200,00		6 200,00	0,00	0,00	1,000	6 200,00	0,00	0,00	0,00
			Zapravení fasády po úpravě hromosvodu	kpl	1,000	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	1,000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem za VÍCEPRÁCE					280 819,41		0,00		280 819,41			0,00
			Celkem za provedené práce dle SOD č. 2014180 včetně víceprací a méněprací					280 819,41		0,00		280 819,41			0,00

Zhotovitel:

PROFIPLAST, spol. s r.o.

Vranovská 191/38, 614 00 Brno

Správnost vykazovaných údajů ověřil:

Ing. Radek Otavřel - vedoucí střediska stavby

Vranovská 38, 614 00 Brno, tel. 545 214 647-E

IC 144 647-E

www.profiplast.eu

podpis: radek

Křanova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210

tel. +420 270 003 300

Energy Benefit Centre a.s.

Objednatel:

Obec Příbram na Moravě

Příbram na Moravě 33, 664 84 Příbram na Moravě

Správnost vykazovaných údajů ověřil:

Rostislav Trtílek - starosta

Ing. Jakub Karmazin - TDS

podpis

podpis